

Projektuesi: Ing Tonin DODA
Objekti: Linje KUZ ne zonen e ish shkolles gjergj kastrioti lagja nr 1,Durres

Datë: 17-07-2026

Grafiku i punimeve

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4
		1. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
1	3.164 /1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
2	3.396 /1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3				
3	3.635	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=5 m+kapak gize	copë				
		3. PUNIME DHEU					
4	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3				
5	2.37/ 5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3				
6	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3				
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
7	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml				
		SHUMA 4:					
		5. PRISHJE					
8	2.426 /3	Prishje shtresa betoni	m3				
		6. ANALIZA TEKNIKE					
9	3.223 /1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri	m2				
		7. PUNIME ASFALTIMI					
10	3.220 /1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2				
		8. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
11	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2				
		9. PUNIME BETONI DHE B/A					
12	2,111	Mure betoni C 12/15	m3				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
13	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë				
		11. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT					
14	1.125 /p	Bordura betoni 25x25cm	m	40			
		12. PUNIME SHTRESASH 2					
15	2.261	Shtrese rere	m3	30			
		13. PUNIME SHTRESASH					
16	3.183 /b	Shtrese zhavorr lumi t=15cm	m2	38			
		14. PUNIME HEKUR BETONI					
17	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4			

Handwritten signature and date 26