



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

Grafiku i Punimeve
Objekti: Rikonstruksion Rruge Velipoje Plazh - Loti 1

		Periodha (Javet)							
Nr.	Emertimi punimit	1	2	3	4	5	6	7	8
Punime dhe transport									
1	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.								
2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet								
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km								
Rruge dhe Sheshe									
1	Shtrese + mbushje me rere per tuba 20cm								
2	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri								
3	Struktura monolite betoni C 7/10 nen bordure								
4	F V bordura betoni 15x35 cm								
5	Cilindrim kasonete me rul								
6	Shtrese stabilizant t=10cm (per trupin e rruges)								
7	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri								
8	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri								
9	Shtrese stabilizant t=10cm (per bankinat)								
Infrastruktura nentokesore (KUZ, UJESJELLES)									
1	Ngritje kapak pusetash KUZ ekzistuese								
2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10								
3	F.V.Tub e rak ujesjellesiPE100,d=20,t=2.0mm,PN10								
4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10								
5	F.v.Saracineske plastike PPR 1/2"								
6	F.v.Saracineske "spindel" Ø90mm								
7	Pusete Vertikale p/f 110x65cm, mure b/a, kapak metalik me çeles								
9	Kundralvalvol 1/2"								
10	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1,5m (b/a C20/25, kapak gize)								
11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm								
Punime per Sinjalistikën									
1	Vijezim shiritra gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)								
2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)								
3	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm								
4	Beton C 12/15, bazament tabelash								