



GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "MUHAMED KONDI" Polican

Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE		Njesia	AFATI 6 MUAJ					
				Sasia	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5
<b>PUNIME NDERTIMI</b>									
<b>1. Punime prishje</b>									
1	An	Prishje suvatimi	m <sup>2</sup>	3,500					
2	2.426/1	Prishje mur tulle	m <sup>3</sup>	22.0					
3	An	Prishje suvatimi tavani dhe traret	m <sup>2</sup>	1,420.0					
4	An	Prishje suvatimi I fasades	m <sup>2</sup>	370.0					
5	An	Heqje e pllakave ekzistuese bashke me llacin	m <sup>2</sup>	1,210.0					
6	2.426/3	Heqje e bazamakeve granilit dhe pllakave	m <sup>2</sup>	3.8					
7	2.426/3	Prishje shtresa tarace + hidroizolimi ne tarace	m <sup>3</sup>	56.0					
8	An	Prishje shtrese hidroizolimi ne wc	m <sup>2</sup>	141.0					
9	An	Heqje e dyerve, dritareve dhe vetratave ekzistuese	m <sup>2</sup>	271.0					
10	An	Prishje pllaka b/a granili mbi parapetet tarace	m <sup>3</sup>	4.0					
11	An	Heqje murri kartonxhes 10 cm	m <sup>2</sup>	8.0					
12	An	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	24.0					
13	An	Prishje trotuari shtrese betoni	m <sup>3</sup>	8.7					
14	An	Prishje shkalle betoni te jashtme	m <sup>3</sup>	1.2					
15	An	Heqja zgara metalike ne dritare	m <sup>2</sup>	142.0					
16	An	Prishje e pllakave e veshjeve te wc-ve	m <sup>2</sup>	204.0					
17	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m <sup>3</sup>	240					
<b>Shuma 1</b>									
<b>2. Punime germimi dhe murature</b>									
1	2.1/a	Germim dheu me krahe dhe transport me karo dore	m <sup>3</sup>	22					
2	2.64/2	Ndertim murre tulle	m <sup>3</sup>	14					
<b>Shuma 2</b>									
<b>3. Punime betoni dhe b/a e hekuri</b>									
1	2.119/1	F.V. Arkitrare te parapergatitur M-200	m <sup>3</sup>	3					
2	2.121/1	Brez betoni M-200	m <sup>3</sup>	3					
3	2.166	F.V hekuri	ton	1					
4	2.119/1	Betoni M-200 per mbushje pandusi dhe plinta per shkalle emergjence	m <sup>3</sup>	5					
<b>Shuma 3</b>									
<b>4. Punime tarace</b>									
1	2.331	Suvatim parapeti nga brenda me llac	m <sup>2</sup>	58					
2	2.262/4	Shtrese betoni me pjerresi mesatarisht 5 cm	m <sup>3</sup>	28					
3	2.2	Shtrese lluster cimentoje pjerresi 2% (poshte dhe mbi katrama)	m <sup>2</sup>	900					
4	2.197	H/Izolim me emulsion bitumi dhe 2 duar katrama	m <sup>2</sup>	524					
6	2.206	kaseta shkarkimi llamarine xingat	cope	6					
7	2.212	Ulluk horizontal xingat 33cm	ml	47					
8	2.209	Ulluk vertikal llamarine xingat d= 100mm	ml	46					



9	an	Kapak baxhaje komplet	cope	1					
10	2.407	Pllake granili b/a mbi parapet tarace	m2	59					
11	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	470					
<b>Shuma 4</b>									
<b>5. Punime shtresash</b>									
1	2.262/4	Shtrese betoni per nivelim mes 5 cm {dh.teknike}	m³	1					
2	2.264	Shtrese llustere 3 cm	m2	1,420					
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej tualete, dysHEME k0	m2	640					
4	2.267/b	Shtrese pllakash gres porcelanat inporti	m2	1,280					
5	2.224/b	Vendosje plintusash gres inporti	ml	922					
6	2.224/2	Vendosje plintusash mermeri shkalle t = 1.5 cm h=10 cm	ml	43					
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri shkalle dhe parapete t=2cm	m2	17					
8	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm	m2	34					
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi/alumini ngjyre e verdhe ose metalizato, shkallet jashte dhe rampat	ml	23					
10	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	100					
<b>Shuma 5</b>									
<b>6. Punime fasade</b>									
1	2/355/a	F.V Veshje xokoli dhe murri me pllaka guri dekorativ	m²	49					
2	An	F.V gips cimentato per te volumet e dala te dritareve per fasaden	m²	175					
	2.33	Patinim GIPSI	m2	175					
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	970					
5	An	F.V veshje fasades me poliesterol 3 cm kompakt me rrjet dhe kolle (kapot)	cope	910					
6	An13	F.V konstruksioni metalik I shkalles emergjences	kg	5,200					
7	2.276	F.V veshje me parket AC5 10-12 mm palestra me katin perdhe	m²	50					
<b>Shuma 6</b>									
<b>7. P unime dyer dhe dritaresh</b>									
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	179.0					
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me xham akulli) ( tualete)	m2	26.0					
3	2.383/1	F.V Dyer tamburat cilesia e pare	m²	64.0					
4	2.383/1	Vetrate druri me xham dopio dera e jashtme	m2	10.0					
5	an	Zgara metalike ne dritare lyer me boje antiruxho	m²	52.0					
6	2.273	F.V Davanciale dritaresh mermeri 3 cm	m²	62.0					
7	an	Dyer metalike antizjarr per shkallet e emergjences te paisura me elemente sigurie	m2	6.0					
<b>Shuma 7</b>									
<b>8 INPJANTISTIKA</b>									
1	an	F.V Sistemi elektrik	cope	1.0					
2	an	F.V Sistemi I mbrojtjes kundra zjarrit	cope	1.0					
3	an	F.V Sistemi I ujit te ngrohte sanitar	cope	1.0					
4	an	F.V pajisjet e furnizimit me uje	cope	1.0					
5	an	F.V Sistemi I shkarkimit te ujrave te zeza dhe te shiut	cope	1.0					
6	an	F.V Sistemi I ngrohjes	cope	1.0					



7	an	F.V Pajisjet per sistemin e ngrohjes	cope	1.0					
<b>Shuma 8</b>									
<b>9. Punime suvatimi dhe bojatisje</b>									
1	2.303	Suvatim solete dhe trare	m <sup>2</sup>	1,556					
2	2.314	Suvatim mure dhe shpatulla dritare	m <sup>2</sup>	3,010					
3	2/404/1	F.V boje akrilike cilesi e pare ambjentet brenda	m <sup>2</sup>	3,010					
4	2/404/1	F.V boje akrilike cilesi e pare tavane + tavane verande dhe traret e brendshem	m <sup>2</sup>	1,589					
5	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m <sup>2</sup>	100					
6	2/404/1	F.V boje akrilike cilesi e pare fasada	m <sup>2</sup>	890					
7	2.34	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m <sup>2</sup>	49					
8	2.403	Boje vaji per koridore mbi bojen akrilike h 1.2 m	m <sup>2</sup>	270					
<b>Shuma 9</b>									
<b>10. Kendi sportiv</b>									
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per konstruksionin e fushes h=5.5m	ton	1.2					
2	An	F.V tapet bari artificial per fushen sportive 3 cm	m <sup>2</sup>	200.0					
3	AN	rrjete metalike e plastifikuar	m <sup>2</sup>	300.0					
4	an	Rrjete volejbolli	cope	1.0					
5	2.262/4	Shtrese betoni per nivelim fushe	m <sup>3</sup>	20.0					
<b>Shuma 10</b>									
<i>SHUMA I+ 2+3+4+5+6+7+8+9+10</i>									
<b>SHUMA II TOTAL</b>									
<i>T.V.SH. 20%</i>									
<b>TOTALI</b>									

STUDIO E PROJEKTIMIT  
 NG STRUCTURES SHPK  
 Hekuran HOXHA

