

## GRAFIK PUNIMESH

**OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM RRUGE NE NJESITE ADMINISTRATIVE 2022 FAZA II**

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Afati ne jave			
					I	II	III	IV
<b>A</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI LIBONIK L= 400ml</b>						
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>						
1	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	2000				
2	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	2000				
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2000				
		<b>SHUMA A</b>						
<b>B</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI LIBONIK L= 750 ml</b>						
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>						
1	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	3800				
2	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	3800				
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	3800				
		<b>SHUMA B</b>						
<b>C</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE NOVOSELE L=430 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	365				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndert ne dist 1 km	m3	365				
3	3.322	Mur guri mbajtes e themele me llaç.çim. M 25	m3	52				
4	3.207	Shtrese cakulli t = 10cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m2	2150				
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1720				
6	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1720				
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1720				
<b>II</b>		<b>F.V.TUBASH. KUB.DHE PUSETA TE SHIUT NE RRUGE</b>						
1	2.26	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne mjet	m3	67				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndert ne dist 1 km	m3	67				
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	10				
4	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cope	1				
5	2.553	F.V Tuba betoni Ø 300 mm	ml	10				
		<b>SHUMA C</b>						
		<b>SHUMA</b>						
		<b>T.V.SH. 20%</b>						
		<b>TOTALI</b>						