

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: NDERTIM KANALI KUZ NE RRUGEN GJERGJ

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgja tja	JAVA1			JAVA 2			JAVA 3			JAVA 4			JAVA 5								
					op/nj	sasi				np	dp																			
I NDERTIM KANALI KUZ NE RRUGEN GJERGJ BALSHA																														
1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1295	0.11	142.45	17.80625	3	5.935417																					
2	3.158/5a	Transport dheu dale nga germimet e kanalit te hapur deri ne 5km	m ³	1295	0.03	38.85	4.85625	2	2.428125																					
3	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri ne shtratin e kanalit	m ²	1050	0.28	294	36.75	5	7.35																					
4	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e kanalit te germuar	m ³	2500	0.34	850	106.25	14	7.589286																					
5	2.576	Puse kont 1.25x1.25x1,5m	cope	15	61.2	918	114.75	14	8.196429																					
6	2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	412	3.43	1413.16	176.645	25	7.0658																					
7	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	403	3.7	1491.1	186.3875	27	6.903241																					

Preventivoi
Ing. Lorenc Facja
Ark.Adnand Tocila
