



BASHKIA BERAT

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : "RIKONSTRUKSION I SHKOLLES DUSHNIK", BASHKIA BERAT

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
ERVIN DEMO



			Periudha e realizimit ne muaj	
Nr.rend	Nr.analize	Pershkrimi I punimeve	I	II
1	A-E	PUNIME NDERTIMI		
2	F	PUNIME HIDRO/SANITARE		

Punoi
Ark.Luciano Bojaxhiu
Ing.Rolinda Veliu



BASHKIA BERAT

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : "RIKONSTRUKSION I KOPESHTIT MORAVE QENDER", BASHKIA BERAT



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
ERVIN DEMO

Nr.rend	Nr.analize	Perskrimi I punimeve	Periudha e realizimit ne muaj	
			I	II
1	A-E	PUNIME NDERTIMI		
2	F	PUNIME ELEKTRIKE		

Punoi
Ark.Luciano Bojaxhiu
Ing.Rolinda Veliu



BASHKIA BERAT

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "REHABILITIMI DHE NGRITJA E QENDRES SE SHERBIMEVE ARSIMORE TE
BERATIT", BASHKIA BERAT

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
ERVIN DEMO



Nr.rend	Nr.analize	Perskrimi I punimeve	Periudha e realizimit ne muaj		
			I	II	III
1	A-F	PUNIME NDERTIMI			
2	G	PUNIME ELEKTRIKE			
3	H	PUNIME HVAC			

Punoi
Ark.Luciano Bojaxhiu
Ing.Rolinda Veliu
Ing.elektrik. Arnold Merke



BASHKIA BERAT

PREVENTIVI PERMBLEDHES

OBJEKTI:

"REHABILITIMI DHE NGRITJA E QENDRES SE SHERBIMEVE ARSIMORE TE BERATIT"

" RIKONSTRUKSION I KOPESHTIT MORAVE QENDER "

" RIKONSTRUKSION I SHKOLLES DUSHNIK"

BASHKIA BERAT

MIRATOI:

KRYETARI I BASHKISE

ERVIN DEMO



PROJEKT ZBATIM			
Nr	Emertimi i Punimeve	Shuma Lek	Shuma euro
1	"REHABILITIMI I GODINES SE DREJTORISE ARSIMORE"	8,635,691.72	
2	" RIKONSTRUKSION I KOPESHTIT MORAVE QENDER "	2,027,198.95	
3	" RIKONSTRUKSION I SHKOLLES DUSHNIK"	6,330,309.54	
	SHUMA PA TVSH	16,993,200.21	140,000.00
	TVSH 20%	3,398,640.04	28,000.00
	TOTAL /SHUMA	20,391,840.25	168,000.00

Punoi

Ark.Luciano Bojaxhiu

Ing.Rolinda Veliu

Ing.elektrik.Arnold Merko



PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "REHABILITIMI DHE NGRITJA E QENDRES SE SHERBIMEVE ARSIMORE TE BERATIT", BASHKIA BERAT

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
ERVIN DEMO

Nr.rend	Nr.analize	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	A	Punime prishje				
1	An	Cmontim dritare	cope	19	207	3,933.00
2	An	Prishje te catise ekzistuese	m2	145.33	1500	217,995.00
3	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	355	151	53,605.00
4	An	Prishje e suvatimit ekzistues i brendshem	m2	1060	350	371,000.00
5	An	Prishje e suvatimit ekzistues i jashtem	m2	315	350	110,250.00
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	3.00	135	405.00
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8	467	3,736.00
		Shuma A				760,924.00
		Punime Shtresash				
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej (kati -1)	m2	92	1368	125,859.23
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama muret -1	m2	77	696	53,578.92
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	92	343	31,556.00
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	92	2446	225,032.04
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm kati -1	ml	55.8	325	18,135.00
6	R.222	Restaurim bazamake te shkalleve	m2	15	2690	40,350.00
	R.135	Pastrim i njollave te zeza te cimçakizave dhe ndotjeve te tjera me dysHEME me presion uji te ngrohte, me pas heqja me spatul metalike dhe furce teli, duke ruajtur siperfaqen e pllakave	m2	250	504	126,000.00
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	50	2446	122,300.02
		Shuma B				742,811.20
		Punime Suvatimi e Bojatisje				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	807.5	674	544,055.67
2	2.300	Suva tavan h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	252.5	1038	262,035.33
3	2.308/a	Suvatim i jashtem dekorativ+ grafiato h > 4 m	m2	315	1057	332,817.39
4	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m2	793	705	559,065.00
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (mure+tavane)brendshem	m2	1060	431	456,860.00
		Shuma C				2,154,833.40
		Punime dyersh e dritare				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	44	14993	659,224.03
2	R.103	Restaurim dyer druri	m2	64	5448	348,672.00
3	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik *pamaket e shkalleve	m2	7	433.22597	3,032.58
		Shuma D				1,010,928.61
		Punime Catie				
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	145.33	4374	635,673.42
2	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	34	5384	183,054.18
3	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm	ml	55.5	2863	158,885.67
		Shuma E				977,613.27
		Punime Sistemim i Jashtem				
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	46.8	823	38,516.40
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	46.8	617	28,875.60
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	46.8	1,305	61,074.00
4	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	ml	19.8	1,180	23,364.00
5	3.243/1	Betoni C 16/20 per fiksimin e bordurave t=10 cm	m3	3.7	11,142	41,226.16
6	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, per hapje themeli muri rrethues	m3	5	560	2,800.00

7	3.243	Mur betoni C 16/20 per themelet e murit rrethues	m3	4	11010	44,041.78
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.15	113157	16973.592
9	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	10	12617	126170.1017
10	2.331	Suva mur rrethues i jashtem	m2	98	869	85162
11	R.117	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m2	25	4630	115,750.00
12	R.118	F V Porte metalike	m2	3.2	5590	17,888.00
13	An	Mbushje me dhe vegjetal dhe gjelberim i ulet	m2	35.2	450	15,840.00
14	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	5	10,704	53,520.00
15	An	Tabela Reklamuese	cope	1	60,000	60,000.00
16	An	Punime hidrosanitare	leke	1	30,000	30,000.00
Shuma F						761,201.63
shuma A+B+C+D+E+F						6,408,312.11
G PUNIME ELEKTRIKE						
E 01 Fuqia dhe ndricimi						
1	an	F.V. Paneli i shpermdarjes kati Perdhe PSH01 brenda murit me 54 MODULE , sipas skemes elektrike te projektit.	copë	1.0	45,000.0	45,000.00
2	an	F.V. Paneli i shpermdarjes Kaati Pare PSH02 brenda murit me 48 MODULE , sipas skemes elektrike te projektit.	copë	1.0	35,000.0	35,000.00
3	M4.149/5	F.V. Kabell FG7OR, S = 4x10, 450/750 V	ml	35.0	1,200.00	42,000.00
4	M4.149/3	F.V. Kabell FG7OR, S = 3x2.5 mm² , 450/750 V	ml	30.0	150.00	4,500.00
5	M4.149/2	F.V. Kabell FG7OR, S = 3x1.5 mm² , 450/750 V	ml	110.0	110.00	12,100.00
6	M4.149/4	F.V. Percjelles N07V-K S = 4 mm² , 450/750 V	ml	320.0	60.00	19,200.00
7	M4.149/3	F.V. Percjelles N07V-K S = 2.5 mm² , 450/750 V	ml	680.0	45.00	30,600.00
8	M4.149/2	F.V. Percjelles N07V-K S = 1.5 mm² , 450/750 V	ml	950.0	35.00	33,250.00
9	an	F.V. Kabell elektrik bakri, izolim veshje PVCm, FROR 3x4mm2, me numertim e tregues teknik ne siperfaqe	ml	120.0	250.00	30,000.00
10	an	F.V.Kuti derivacioni me kapak & vida PT-7	copë	5.0	650.0	3,250.00
11	an	F.V.Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	copë	4.0	650.0	2,600.00
12	an	F.V.Kuti derivacioni me kapak & vida PT-4	copë	2.0	650.0	1,300.00
13	an	F.V.Kuti 3modular	copë	69.0	150.0	10,350.00
14	an	F.V.Suport 3modular	copë	69.0	120.0	8,280.00
15	an	F.V.Pllaket 3modular,ngjyra sipas arkitektit(supervizorit)	copë	69.0	200.0	13,800.00
16	an	F.V.Kuti 4modular	copë	20.0	150.0	3,000.00
17	an	F.V.Suport 4modular	copë	20.0	200.0	4,000.00
18	an	F.V.Pllaket 4modular, ngjyra sipas arkitektit(supervizorit)	copë	20.0	250.0	5,000.00
19	an	F.V.Tapa per kuti celsa priza	copë	90.0	50.0	4,500.00
20	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	23.0	428.0	9,844.00
21	an	F.V.Celes elektrik 2polar devijat 10A-250V	copë	2.0	450.0	900.00
22	an	F.V.Celes elektrik Pulsant 16A-250V	copë	9.0	619.5	5,575.50
23	an	F.V.Sensor levizje per ndricimin e brendshem 16A-250V	copë	3.0	5,792.5	17,377.50
24	an	F.V.Sensor muzgu per ndricimin e jashtem 16A-250V	copë	1.0	3,700.0	3,700.00
25	an	F.V.Rele per ndricimin e koridoreve	copë	2.0	1,500.0	3,000.00
26	an	F.V.Rele per ndricimin e shkalleve me kohe	cope	1.0	3,500.0	3,500.00
27	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 230v16 A "Gevis"	copë	53.0	494.0	26,182.00
28	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	100.0	103.0	10,300.00
29	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	650.0	113.0	73,450.00
30	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	450.0	153.0	68,850.00
31	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	50.0	210.0	10,500.00
32	an	F.V. Kapikorda me kapuc me vida/percjelless Ø4,6	copë	100.0	35.0	3,500.00
33	an	F.V. Kapikorda me kapuc me vida/percjelless Ø10,16	copë	50.0	50.0	2,500.00
34	an	F.V. Puntalina per percjelless 1.5,2.5,4	copë	500.0	2.0	1,000.00
35	an	F.V. Puntalina per percjelless 6,10,16	copë	200.0	5.0	1,000.00
36	An.5.13	F.V.Ndricues LED , 1 X 11 W, IP 65, Escape , IP40 T=2h me Varje Tip Flamur i kompletuar me tabela Jeshile	cope	6.0	4,550.00	27,300.00
37	An.5.15	F.V.Ndricues hermetik LED 15W tip plafon tavanor motim ne tavan	cope	3.0	1,200.00	3,600.00
38	An.5.16	F.V.Ndricues hermetik LED M OPAL LED 4200lm/830 1x,35W 60x60 motim jashta murit	cope	17.0	4,500.00	76,500.00
39	An.5.16	F.V.Ndricues hermetik LED M Linear L=120 cm 4200lm/830 1x34W	cope	19.0	3,200.00	60,800.00
40	An.5.7	F.V.Ndricues hermetik LED Tip pozhektor per ndricimin e fasades referuar projektit arkitektonik	cope	19.0	4,700.00	89,300.00
Shuma E 01 Leke						806,409.00
E 02 Instalime TV, Internet dhe telefoni						
1	an	F.V Priza rrjeti RJ45 FTP cat 6	copë	16.0	978.0	15,648.00
2	an	F.V Kabell rrjeti FTP cat 6	ml	355.0	94.5	33,547.50
3	an	F.V Priza telefonie RJ 11	copë	16.0	450.0	7,200.00
4	an	F.V Kabell rrjeti FTP cat 5 per telefoni	ml	355.0	55.0	19,525.00
5	an	F.V Priza TV fundore	copë	1.0	750.0	750.00
6	an	F.V Kabell RG 6 per sinjal TV	ml	25.0	85.0	2,125.00
7	an	F.V Derivator per sinjal TV 1 hyrje dhe 3 dalje	copë	1.0	1,200.0	1,200.00
8	an	F.V Swich me 24 porta	copë	2.0	18,000.0	36,000.00
9	an	F.V Konektor RJ 45 Cat 6	copë	35.0	25.0	875.00
10	an	F.V Rack 24 unit	copë	1.0	25,000.0	25,000.00
Shuma E 02						141,870.50
E 03 Instalime sistemi i detektimit te zjarrit						
1	an	F.V. Kabell 2x0,8 mm l skermuar	ml	180.0	95.0	17,100.00
2	an	F.V.Detektor tymi	copë	17.0	3,800.0	64,600.00
3	an	F.V.Sirene e Jashme me Flash	copë	3.0	6,500	19,500.00
4	an	F.V.Buton manual me thyrje xhami	copë	5.0	4,200.0	21,000.00
5	an	F.V.Central i detektimit te zjarrit me nje LUP	copë	1.0	45,000.0	45,000.00
6	an	F.V.Bateri 12V 7Ah	copë	2.0	1,500.0	3,000.00

		Shuma E 03				170,200.00
	E 04	Instalime tetokezimit dhe shkarkimeve atmosferike				
1	an	Germim dheu per hapje kanali	m3	3.0	1,500.0	4,500.00
2	2.a-97	F.V.Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	15.0	1,038.0	15,570.00
6	an	F.V. Percjelles N07V-K S = 16 mm ² , 450/750 V	ml	25.0	180.00	4,500.00
3	an	F.V.Shkeputesa per matje	cope	1.0	2,500.0	2,500.00
4	2.a-74	F.V.Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	6.0	1,892.0	11,352.00
5	an	F.V.Morseta	cope	6.0	650.0	3,900.00
6	an	F.V.Puseta 40x40x40	cope	1.0	3,500.0	3,500.00
		Shuma E 04				45,822.00
	E 05	h. Sistemi CCTV				
1	An.10.5	F.V.Kabell FTP RG59+(2x1)	ml	110.0	80.60	8,866.00
3	M2(480/3)	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	75.0	28.52	2,139.00
4	An.10.1	FV.Video regjistror DVR 16 kanale (per sistemin e monitorimit CCTV)	cope	1.0	35,000.00	35,000.00
	An	FV.HDD 2 TB	cope	1.0	7,500.00	7,500.00
5	An.10.2	F.V.Monitor 21" me ngjyra. (per sistemin e monitorimit CCTV)	cope	1.0	15,252.00	15,252.00
7	An.10.4	F.V.Kamera e brendshme Dom 5Mp me te gjitha aksesoret	cope	6.0	14,000.00	84,000.00
8	An.10.5	F.V.Kamera e jashtme Bullet 5Mp me te gjitha aksesoret	cope	3.0	15,500.00	46,500.00
		Shuma E 05	Leke			199,257.00
		SHUMA G 1-V pa TVSH	LEK			1,363,558.50
	H	Sistemi HVAC				
1	An	Tub bakri (1/4")Ø6.35 + (3/8")Ø9.52mm, spesor 0,8 mm,me termoizolim 89mm	ml	70	9.6	81,567.36
2	An	Kondicioner Inverter Mural COOPER&HUNTER 9000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 2.8 kW, Fuqia elektrike 0.72/0.71 kW, 1Ph~230V~50Hz, SEER=6.1, SCOP=4.6, Sasia e ajrit: 560 m ³ /h, Dim - 790*275*200 mm, Pesha-9 kg, Nivelit Zhurmes 23/36 dB(A), Tubacionet - Ø 6.35 / 9.52 mm, Kondensa Ø 15.8 mm ,temperatura e punes -15/48°C Klasi Energjiise A++	cope	14	460.3	782,253.75
		SHUMA H				863,821.11
		Shuma A+B+C+D+E+F+G+H				8,635,691.72
		T.V.Sh 20 %				1,727,138.34
		SHUMA TOTALE ME TVSH				10,362,830.07

Çmimet e përdorura janë marrë nga manuali i miratuar me VKM nr. 629, datë 15.07.2015 dhe nga manuali teknik i çmimeve për punimet në restaurim arkitektural 2018, miratuar nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. Për zërat e punës që nuk ndodhen në këto manuale është hartuar analiza e çmimit.

Punoi
Ark.Luciano Bojaxhiu
Ing.Rolinda Velju
Ing.elektrik. Arnold Merko



PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "RIKONSTRUKSION I KOPESHTIT MORAVE QENDER", BASHKIA BERAT



MIRATOI:

KRYETARI I BASHKISE

ERVIN DEMO

Nr.	Nr.analiz e	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	A	Punime prishje				
1	2.426/2	Prishje mur guri pa pastrim	m3	20	816	16,320.00
2	An	Prishje suvatimi	m2	100	350	35,000.00
3	An	Heqje dyer dritare	cope	9	207	1,863.00
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5	467	2,335.00
5		Shuma A				55,518.00
	B	Punime ndertimore				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	70	136	9,520.00
2	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m (perforcim muret	m3	7.8	15983	124,667.40
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	4.6	14964	68,834.40
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.65	113157	73,552.05
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.85	103498	87,973.30
6	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m3	7.5	5302	39,765.42
7	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	22	7917	174,180.66
		Shuma B				578,493.23
	C	Punime Suvatimi e Bojatisje				
1	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M	m2	152.75	737	112,576.75
2	2.300	Suva tavan h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	56.4	1038	58,529.87
3	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	110	920	101,200.00
4	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane muret brenda	m2	153	705	107,865.00
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (mure+tavan	m2	209	431	90,143.65
		Shuma C				470,315.27
	D	Punime shtresash dhe dyer dritare				
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej dysHEME	m2	57	1368	77,978.00
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama muret -1	m2	37	696	25,745.71
3	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	57	2198	125,286.00
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	57.12	325	18,564.00
5	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm	m2	6.75	6678	45,076.50

6	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	5.9	9063	53,471.70
7	2.383/2	F V dyer druri importi cilesi e II-te.	m2	3.96	19011	75,283.56
8	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	1.98	10543	20,875.14
		Shuma D				442,280.61
	E	Punime Catie				
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	97.1	4374	424,697.16
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12	693	8,313.57
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	39.7	822	32,641.10
		Shuma E				465,651.83
	F	Punime Elektrike				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	40	162	6,480.00
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	30	32	960.00
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	30	49	1,470.00
4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	4	467	1,868.00
5	2.49	F.V kuader ndriçimi	cope	1	1822	1,822.00
6	2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar		4	585	2,340.00
		Shuma F				14,940.00
		Shuma A-F				2,027,198.95
		T.V.Sh 20 %				405,439.79
		SHUMA TOTALE				2,432,638.73

Punoi:
Arc.Luciano Bojaxhiu
Ing.Rolinda Veliu
Ing.elektrok. Arnold Merko



PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "RIKONSTRUKSION I SHKOLLES DUSHNIK", BASHKIA BERAT

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE

ERVIN DEMO

Nr.	Nr.analiz e	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	A	Punime prishje				
3	An	Hegje dyer dritare	cope	48	207	9,936.00
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2	467	934.00
5		Shuma A				10,870.00
	B	Punime Suvatimi e Bojatisje				
2	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	500	2132	1,066,000.00
		Shuma B				1,066,000.00
	C	Punime shtresash dhe dyer dritare				
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej dyscheme	m2	410	1368	560,894.38
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama muret	m2	150	696	104,374.51
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	410	343	140,630.00
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	410	2198	901,180.00
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	310	325	100,750.00
6	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm	m2	30	6678	200,340.00
7	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	62.6	9063	567,343.80
8	2.383/2	F V dyer druri importi cilesi e II-te.	m2	24	19011	456,264.00
9	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	3.08	10543	32,472.44
		Shuma C				3,064,249.13
	D	Punime Catie				
1	R.57	Qeramosje catie me tjegulla vendi, (Zbulim, mbulim catie plotësim me tjegulla dhe restaurim	m2	112.5	4,045	454924.97
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	150	693	103,919.63
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	30	822	24,665.82
		Shuma D				583,510.42
	E	Punime Displinimi ujerave te shiut				
1		Punime disiplinimi ujerave te shiut	Cope	1	855,680	855,680
		Shuma E				855,680
	F	Punime Hidro-Sanitare				
1		Punime Hidro-Sanitare	Cope	1	750,000	750,000
		Shuma F				750,000
		Shuma A-F				6,330,309.54
		T.V.Sh 20 %				1,266,061.91
		SHUMA TOTALE				7,596,371.45

Punoi:
Arc.Luciano Bojaxhiu
Ing.Rolinda Veliu