

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: RIFORCIMGODINE BANIMI 10-11 KATE MBI TOKE DHE IKAT NENTOKE RR NEKI LIBOHOVA NR 15, RR ABAZA CELKUPA NR.26 GIS 24907, 24923 (Punime Shtese)

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	N. kohes/njesi	Ore pune	Dite pune	Njerez	Afati (dite)	MUAJI I	MUAJI II
A-1 PUNIME BETONI											
1	3.761/2	Tokretim me llac cimento 1:2 t=5cm	m2	600,00	6,00	3.600	450	20	23		
A-2 PUNIME HEKURI											
1	An-12	F V hekur betoni periodik Ø 3- 5 mm mure fi 5	ton	7,67	88,00	675	84	10	8		
B-1 PUNIME PRISHJEJE											
1	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m²	800,00	0,61	488	61	10	6		
2	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m²	1.160,00	0,65	754	94	10	9		
B- PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA											
B-2 PUNIME SHITESASH											
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m²	2.071,00	0,66	1.367	171	15	11		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m²	210,00	0,65	137	17	3	6		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m²	2.071,00	1,65	3.418	427	20	21		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m²	210,00	3,12	656	82	10	8		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	3.400,00	0,20	680	85	10	9		
B-3 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE											
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m²	1.166,00	5,80	6.763	845	30	28		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m²	3.000,00	1,55	4.650	581	30	19		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m²	800,00	2,85	2.280	285	20	14		
4	2.326	Veshje me pllaka (nje sanitare)	m²	446,00	3,70	1.651	206	20	10		
B-4 PUNIME DRITARE DHE DYER											
1	An- 16	Cmontim - heqje dyer dritare	m²	70,00	1,60	112	14	4	4		
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m²	400,00	2,64	1.056	132	10	13		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re	m²	134,44	0,66	89	11	4	3		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m²	21,74	4,57	99	12	2	6		
B-5 PUNIME BOJATISJE											
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike (fasada .)	m2	1.166,00	0,36	420	53	8	7		
2	2.404	Lyerje me boje hidroplastike (muret brenda)	m²	3.000,00	0,36	1.080	135	10	14		
3	2.404	Lyerje me boje hidroplastike (tavanet)	m²	175,00	0,36	63	8	4	2		
B-6 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE											
INSTALIMET ELEKTRIKE											
15	2. a-120	Llame sinjalizimi 220V:1.2w	cope	42,00	0,10	5	1	2	1		
16	An	Priza telefonie	cope	270,00	0,10	27	3	2	2		
17	An	F.V kabell telefoni 2x0.5mm2	ml	3.350,00	0,03	101	13	3	4		
18	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	3.350,00	0,03	101	13	3	4		
20	An	Priza televizori	cope	270,00	0,10	27	3	2	2		
INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET											
Shikarimet ne planimetri te WC-ve											
1	2.515	F.V Pilete dyshemeje d50	cope	38,00	1,70	65	8	2	4		
5	An	F.V Ventilator banje 150 m3/h	cope	25,00	1,00	25	3	2	2		
B-7 PUNIME TE NDRYSHME											
1	An	F.V Ashensore te rinj	cope	3,00	160	480	60	2	30		

Projektues Arkonstudio

Pergatiti Ing Dhimiter Papa

ING. DHIMITER PAPA
OBJEKTI: RIFORCIMGODINE BANIMI 10-11 KATE MBI TOKE DHE IKAT NENTOKE RR NEKI LIBOHOVA NR 15, RR ABAZA CELKUPA NR.26 GIS 24907, 24923 (Punime Shtese)