

GRAFIK PUNIMESH

Emertimi Vepres: Veshje betoni ne kanale ujtese ne zonat rurale

Vendodhja: Kanali ujtes i Gurakuqit , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice ; Kanali ujtes sekondar Polis-Tudan (Shushice) , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice ; Kanali ujtes sekondar rezervuarve Funar (Kanali ujtes Kozan),Fshati Kozan ,Njesia Administrative Bradashesh ; Kanali ujtes sekondar rezervuari Funar (Kanali ujtes Karakullak),Fshati Karakullak , Njesia Administrative Bradashesh ;Fshati Jakodine , Njesia Administrative Shirgjan

| Nr. | Nr. Anal | PERSHKRIMI I PUNIMEVE | Njësia | Sasia | ore pune | Totali |
|-----|-----------|---|----------------|-------|----------|---------|
| | I | Kanali ujtes i Gurakuqit , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice L=144ml | | | | |
| | A | Punime veshje betoni (Pk2-Pk3; Pk4-Pk5; Pk6-Pk7;) L=138 | | | | |
| 1 | 3.25/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. | m ³ | 18.71 | 4.9 | 91.69 |
| 2 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m ³ | 94 | 0.11 | 10.34 |
| 3 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 108.2 | 5 | 541.02 |
| 4 | 3.47/1b | Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit | m ³ | 4.51 | 0.84 | 3.79 |
| 5 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit | m ³ | 48.48 | 8.6 | 416.94 |
| | | Shuma A | | | | 1063.78 |
| | B | Punime per ndertim tombino terthore me tub celiku Ø1000 , L = 6ml; Pk1-Pk2. | | | | |
| 1 | 3.25/a | Germim dheu per themelet e hyrje daljes + kanali tombinos | m ³ | 3 | 4.9 | 14.70 |
| 2 | 4.76 | F.V. tub çeliku, Ø1020/ 5mm, L=6 ml | kg | 0.77 | 32 | 24.63 |
| 3 | 3.243 | Beton C16/20 për H+D | m ³ | 3.04 | 12.8 | 38.91 |
| 4 | An-9 | Mbushje me zhavorr pas mureve | m ³ | 2.5 | 0.04 | 0.10 |
| | | Shuma B | | | | 78.34 |
| | | Shuma I (A+B) | | | | 1142.12 |
| | II | Kanali ujtes sekondar 02 Polis-Tudan Shushice , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice L=155m | | | | |
| | A | Punime veshje betoni (Pk1 - Pk6) | | | | |
| 1 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (P1-P6 L=155) | m ³ | 43.52 | 0.11 | 4.79 |
| 2 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m ³ | 10.88 | 4.9 | 53.32 |

| | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|-------|------|--------|
| 3 | 3.158/1a | Transport dheu me auto deri 1.0 km | m ³ | 52.66 | 1 | 52.66 |
| 4 | 3.47/1b | Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=155ml | m ³ | 1.74 | 0.84 | 1.46 |
| 5 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit | m ³ | 21.8 | 8.6 | 187.48 |
| | | Shuma A | | | | 299.71 |
| | B | Punime per ndertim tombino anesore me tub betoni Ø400 , L= 4ml ; Pk3. | | | | |
| 1 | 3.25/a | Germim dheu per themelet e hyrje daljes | m ³ | 0.80 | 4.9 | 3.92 |
| 2 | 2.554 | F.V tuba betoni Ø 400 mm | ml | 3.00 | 2.1 | 6.30 |
| 3 | 3.243 | Beton C16/20 për pusetën H+D | m ³ | 0.60 | 12.8 | 7.68 |
| 4 | 3.243 | Beton C16/20 për pusetën H+D veshje tubi | m ³ | 0.82 | 12.8 | 10.50 |
| 5 | An-9 | Mbushje me zhavorr pas mureve | m ³ | 1 | 0.04 | 0.04 |
| | | Shuma B | | | | 28.44 |
| | C | Punime per ndertim prize e re (40X60)cm ; Pk6 | | | | |
| 1 | 3.25/a | Gërmim dheu me krah seksion I detyruar me gjeresi b<1 m, toke e zak per themel prize | m ³ | 1 | 4.9 | 4.90 |
| 2 | 3.47/1b | Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën | m ³ | 0.50 | 0.84 | 0.42 |
| 3 | 3.243 | Beton C 16/20 për mure e themele | m ³ | 1 | 12.8 | 12.80 |
| 4 | 3.243 | Beton C 16/20 për veshje | m ³ | 0.30 | 12.8 | 3.84 |
| 5 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m ³ | 0.40 | 2.9 | 1.16 |
| 6 | An | F.V prize (0.4x0.6)m | copë | 1 | 10 | 10.00 |
| | | Shuma C | | | | 33.12 |
| | D | Punime per porte barazh (0.6X1.2)m ;Pk6 | | | | |
| 1 | 3.25/a | Gërmim dheu me krah seksion I detyruar me gjeresi b<1 m, toke e zak per themel | m ³ | 2.50 | 4.9 | 12.25 |
| 2 | 3.47/1b | Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën | m ³ | 1.00 | 0.84 | 0.84 |
| 3 | 3.243 | Beton C 16/20 për mure e themele | m ³ | 2.95 | 12.8 | 37.76 |
| 4 | 3.243 | Beton C 16/20 për veshje | m ³ | 0.8 | 12.8 | 10.24 |
| 5 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m ³ | 1 | 2.9 | 2.90 |
| 6 | anal | F.V porte metalike (0.6 x 1,2) m | cope | 1 | 12 | 12.00 |
| | | Shuma D | | | | 75.99 |
| | | Shuma II (A+B+C+D) | | | | 437.26 |
| | III | Kanali ujites sekondar 02/1 Polis-Tudan (Shushice) , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice | | | | |
| | A | Punime veshje betoni (Pk1 - Pk4) L=95m | | | | |
| 1 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m ³ | 38 | 0.09 | 3.42 |
| 2 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m ³ | 4 | 4.9 | 19.60 |
| 3 | 3.47/1b | Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=95ml | m ³ | 2 | 0.84 | 1.68 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|----------------|-------|------|---------|
| 4 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit | m ³ | 10.7 | 8.6 | 92.02 |
| | | Shuma III (A) | | | | 116.72 |
| | IV | Kanali ujites Kozan (Kanali ujites sekondar rezervuarve Funar) , Fshati Kozan ,Njesia Administrative Bradashesh | | | | |
| | A | Punime veshje betoni (Pk1 - Pk37) L=1397m | | | | |
| 1 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.(P14-P15 L= 54 ml) | m ³ | 36.9 | 4.9 | 180.81 |
| 2 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (P 1 - P 14; P15 - P 37 L= 1343 ml) | m ³ | 242.1 | 0.11 | 26.63 |
| 3 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 267.8 | 5 | 1339.20 |
| 4 | 3.47/1b | Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit | m ³ | 11.16 | 0.84 | 9.37 |
| 5 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit | m ³ | 143 | 8.6 | 1229.80 |
| | | Shuma A | | | | 2785.82 |
| | B | Punime per ndertim tombino anesore me tub HDPE SN4, Ø 400 mm , L= 5ml ; (Pk70 - Pk71) | | | | |
| 1 | 3.An/2t+ anal | F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=400 mm | ml | 5 | 1.78 | 8.90 |
| 2 | 3.243 | Beton C16/20 për veshje tubi | m ³ | 0.90 | 12.8 | 11.52 |
| 3 | 3.47/1b | Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën | m ³ | 0.50 | 0.84 | 0.42 |
| | | Shuma B | | | | 20.84 |
| | | Shuma IV (A+B) | | | | 2806.66 |
| | V | Kanali ujites Karakullak (Kanali ujites sekondar rezervuaret Funar) ,Fshati Karakullak , Njesia Administrative Bradashesh (Pk5-Pk20; Pk21-Pk29) L=1414m | | | | |
| 1 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m ³ | 255 | 0.11 | 28.05 |
| 2 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m ³ | 350 | 0.09 | 31.50 |
| 3 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. (P5-P7, P17-P20 L=342) | m ³ | 131.5 | 4.9 | 644.35 |
| 4 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 350 | 5 | 1750.00 |
| 5 | 3.47/1b | Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=1414ml | m ³ | 15.46 | 0.84 | 12.99 |
| 6 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit | m ³ | 169 | 8.6 | 1453.40 |
| 7 | 2.1 + An | Transport betoni me karro dore | m ³ | 44.6 | 2.5 | 111.50 |
| | | Shuma V (A) | | | | 4031.79 |

| | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|-------|-----|-----------------|
| | VI | Kanali ujites 23/1 Jagodine ,Fshati Jagodine , Njesia Administrative Shirgjan | | | | |
| | A | Punime veshje betoni (Pk1 - Pk3) L=250 | | | | |
| 1 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m ³ | 44.63 | 0.9 | 40.16 |
| 2 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m ³ | 7.88 | 4.9 | 38.59 |
| 3 | 3.47/1b | Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=250ml | m ³ | 2.10 | 2.1 | 4.41 |
| 4 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit | m ³ | 38.35 | 8.6 | 329.81 |
| | | Shuma VI (A) | | | | 412.97 |
| | VII | Kanali ujites 23 Jagodine ,Fshati Jagodine , Njesia Administrative Shirgjan | | | | |
| | A | Punime veshje betoni (Pk1 - Pk2) L=20m | | | | |
| 1 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 per riveshjen e kanalit te demtuar nga cedimi i bazes | m ³ | 3.25 | 8.6 | 27.91 |
| | | Shuma VII (A) | | | | 27.91 |
| | | Totali (I+II+III+IV+V+VI+VII) | | | | 8,975.42 |
| | | TOTALI (dite) | | | | 1,122 |