

GRAFIK PUNIMESH

Emertimi Vepres: Veshje betoni ne kanale ujtese ne zonat rurale

Vendodhja: Kanali ujtes i Gurakuqit , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice ; Kanali ujtes sekondar Polis-Tudan (Shushice) , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice ; Kanali ujtes sekondar rezervuarve Funar (Kanali ujtes Kozan),Fshati Kozan ,Njesia Administrative Bradashesh ; Kanali ujtes sekondar rezervuari Funar (Kanali ujtes Karakullak),Fshati Karakullak , Njesia Administrative Bradashesh ;Fshati Jakodine , Njesia Administrative Shirgjan

Nr.	Nr. Anal	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	ore pune	Totali
	I	Kanali ujtes i Gurakuqit , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice L=144ml				
	A	Punime veshje betoni (Pk2-Pk3; Pk4-Pk5; Pk6-Pk7;) L=138				
1	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m ³	18.71	4.9	91.69
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	94	0.11	10.34
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	108.2	5	541.02
4	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit	m ³	4.51	0.84	3.79
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	48.48	8.6	416.94
		Shuma A				1063.78
	B	Punime per ndertim tombino terthore me tub celiku Ø1000 , L = 6ml; Pk1-Pk2.				
1	3.25/a	Germim dheu per themelet e hyrje daljes + kanali tombinos	m ³	3	4.9	14.70
2	4.76	F.V. tub çeliku, Ø1020/ 5mm, L=6 ml	kg	0.77	32	24.63
3	3.243	Beton C16/20 për H+D	m ³	3.04	12.8	38.91
4	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	2.5	0.04	0.10
		Shuma B				78.34
		Shuma I (A+B)				1142.12
	II	Kanali ujtes sekondar 02 Polis-Tudan Shushice , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice L=155m				
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk6)				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (P1-P6 L=155)	m ³	43.52	0.11	4.79
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	10.88	4.9	53.32

3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	52.66	1	52.66
4	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=155ml	m ³	1.74	0.84	1.46
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	21.8	8.6	187.48
		Shuma A				299.71
	B	Punime per ndertim tombino anesore me tub betoni Ø400 , L= 4ml ; Pk3.				
1	3.25/a	Germim dheu per themelet e hyrje daljes	m ³	0.80	4.9	3.92
2	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	3.00	2.1	6.30
3	3.243	Beton C16/20 për pusetën H+D	m ³	0.60	12.8	7.68
4	3.243	Beton C16/20 për pusetën H+D veshje tubi	m ³	0.82	12.8	10.50
5	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	1	0.04	0.04
		Shuma B				28.44
	C	Punime per ndertim prize e re (40X60)cm ; Pk6				
1	3.25/a	Gërmim dheu me krah seksion I detyruar me gjeresi b<1 m, toke e zak per themel prize	m ³	1	4.9	4.90
2	3.47/1b	Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën	m ³	0.50	0.84	0.42
3	3.243	Beton C 16/20 për mure e themele	m ³	1	12.8	12.80
4	3.243	Beton C 16/20 për veshje	m ³	0.30	12.8	3.84
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.40	2.9	1.16
6	An	F.V prize (0.4x0.6)m	copë	1	10	10.00
		Shuma C				33.12
	D	Punime per porte barazh (0.6X1.2)m ;Pk6				
1	3.25/a	Gërmim dheu me krah seksion I detyruar me gjeresi b<1 m, toke e zak per themel	m ³	2.50	4.9	12.25
2	3.47/1b	Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën	m ³	1.00	0.84	0.84
3	3.243	Beton C 16/20 për mure e themele	m ³	2.95	12.8	37.76
4	3.243	Beton C 16/20 për veshje	m ³	0.8	12.8	10.24
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	1	2.9	2.90
6	anal	F.V porte metalike (0.6 x 1,2) m	cope	1	12	12.00
		Shuma D				75.99
		Shuma II (A+B+C+D)				437.26
	III	Kanali ujites sekondar 02/1 Polis-Tudan (Shushice) , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice				
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk4) L=95m				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	38	0.09	3.42
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	4	4.9	19.60
3	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=95ml	m ³	2	0.84	1.68

4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	10.7	8.6	92.02
		Shuma III (A)				116.72
	IV	Kanali ujites Kozan (Kanali ujites sekondar rezervuarve Funar) , Fshati Kozan ,Njesia Administrative Bradashesh				
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk37) L=1397m				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.(P14-P15 L= 54 ml)	m ³	36.9	4.9	180.81
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (P 1 - P 14; P15 - P 37 L= 1343 ml)	m ³	242.1	0.11	26.63
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	267.8	5	1339.20
4	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit	m ³	11.16	0.84	9.37
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	143	8.6	1229.80
		Shuma A				2785.82
	B	Punime per ndertim tombino anesore me tub HDPE SN4, Ø 400 mm , L= 5ml ; (Pk70 - Pk71)				
1	3.An/2t+ anal	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=400 mm	ml	5	1.78	8.90
2	3.243	Beton C16/20 për veshje tubi	m ³	0.90	12.8	11.52
3	3.47/1b	Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën	m ³	0.50	0.84	0.42
		Shuma B				20.84
		Shuma IV (A+B)				2806.66
	V	Kanali ujites Karakullak (Kanali ujites sekondar rezervuaret Funar) ,Fshati Karakullak , Njesia Administrative Bradashesh (Pk5-Pk20; Pk21-Pk29) L=1414m				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	255	0.11	28.05
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	350	0.09	31.50
3	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. (P5-P7, P17-P20 L=342)	m ³	131.5	4.9	644.35
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	350	5	1750.00
5	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=1414ml	m ³	15.46	0.84	12.99
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	169	8.6	1453.40
7	2.1 + An	Transport betoni me karro dore	m ³	44.6	2.5	111.50
		Shuma V (A)				4031.79

	VI	Kanali ujites 23/1 Jagodine ,Fshati Jagodine , Njesia Administrative Shirgjan				
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk3) L=250				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	44.63	0.9	40.16
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	7.88	4.9	38.59
3	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=250ml	m ³	2.10	2.1	4.41
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	38.35	8.6	329.81
		Shuma VI (A)				412.97
	VII	Kanali ujites 23 Jagodine ,Fshati Jagodine , Njesia Administrative Shirgjan				
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk2) L=20m				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per riveshjen e kanalit te demtuar nga cedimi i bazes	m ³	3.25	8.6	27.91
		Shuma VII (A)				27.91
		Totali (I+II+III+IV+V+VI+VII)				8,975.42
		TOTALI (dite)				1,122