

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA POLIÇAN

MIRATOHET
KRYETARI BASHKISE
ADRIATIK ZOTKAJ



GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI DHE REHABILITIMI I RRUGEVE TE VARREZAT E VJETRA, LAGJIA KALLUÇ DHE PALLATI KATERKATESH"

Nr	Nr. Anal.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	AFATI (MUAJI)					
					Muaj I	Muaj II	Muaj III	Muaj IV	Muaj V	Muaj VI
I										
Rehabilitim i Rruges se Varrezave te vjetra Polican										
I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES										
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	310						
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	43						
3	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	45						
4	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	398						
5	2.426/2	Prishje mur tulle + pastrim	m ³	12						
6	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	2						
7	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	946						
8	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	946						
9	3.243	Beton M - 200, shtrese ne trupin e rruges t=10cm	m ³	94.6						
10	2.116	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per zgaren e betonit Ø6 mm, zgaren e kanalit	ton	5						
11	3.243	Beton M - 200, per kanal in pergjat rruges dhe borduren mbrojtese	m ³	27.2						




12	An.1	Shtrese me pllaka guri te crregullta me trashesi 3-5 cm, te vendosura me llac te zakonshem ne trupin e rruges	m ²	946						
13	An -22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2						
14	2.523	Tub shkarkimi pvc Ø 200 mm	ml	4						
15	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	7.5						
16	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	4						

II - PUNIME PER MURIN RRETHUES

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	62						
2	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	62						
3	2.262/3	Shtrese betoni C12/15, 10 cm	m ³	6.4						
4	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	58						
5	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	16						
6	2.355/b	Veshje muri me pllaka guri+parmaku i murit	m ²	147						
7	3.243	Konstruksione metalike te thjeshta per rrethim dhe porten kryesore	ton	3.5						

III - PUNIME PER DEPON E UJIT+CEZMA

1	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	45						
2	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	45						
3	2.19/a	Hedhje, rafshim,mbushje	m ³	5						
4	2,258	Shtrese zhavorri per perforcim tabani 50 cm	m ³	12						
5	2,258	Shtrese zhavorri 20 cm	m ³	5						
6	2.262/3	Shtrese betoni C12/15, 10 cm	m ³	2.3						
7	3.624	Izolim me asfalt 2 cm	m ²	25						
8	3/248	Beton C30/37 dysheme 30 cm	m ³	6.3						
9	3/248	Beton C30/37 per muret	m ³	8.5						
10	3/248	Beton C30/37 solete, 25 cm	m ³	3						
11	2.117/1	Beton C16/20 kollonat	m ³	0.62						
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per pjerresi	m ³	0.8						
13	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	3.8						
14	3.631	Suvatim me llac cemento 1:2 muret brenda	m ²	28						
15	3.631	Suvatim me llac cemento 1:2 kollonat	m ²	4						
16	3.631	Suvatim me llac cemento 1:4 muret jashte	m ²	41						



17	3.631	Suvatim me llac cemento 1:4 tavani	m ²	12						
18	2.264	Shtrese me llac cemento 1:2 dysHEMEJA	m ²	23						
19	3.624	Hidroizolim dy duar bitum muret jashte	m ²	41						
20	3.624	Hidroizolim dy duar bitum soleta	m ²	14						
21	2.182	Kapak llamarine t=4mm dhe zgare rrethimi+shkalle	ton	1.6						
22	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	1						
23	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	kg	30						
24	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	60						
25	An.3	Cesma guri me dy dalje se bashku me rakorderit hidraulike	cope	1						

II REHABILITIMI I RRUGES NE LAGJEN KALLUC

I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES

1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mje	m ³	154						
2	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	154						
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	517						
4	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	517						
5	3.243	Beton M - 200, shtrese ne trupin e rruges t=10cm	m ³	51.7						
6	2.116	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per zgaren e betonit Ø6 mm	ton	2						
7	An.1	Shtrese me pllaka guri te crregullta me trashesi 3-5 cm, te vendosura me llac te zakonshem ne trupin e rruges	m ²	517						

III REHABILITIMI I LAGJES TE ENVER KOROMANI

I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES

1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mje	m ³	55						
	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	16						



2	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	71						
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	137						
4	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	137						
5	3.243	Beton M - 200, shtrese ne trupin e rruges t=10cm	m ³	13.7						
6	2.116	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per zgaren e betonit Ø6 mm	ton	0.5						
7	An.4	Shtrese me pllaka guri te prera ranor me trashesi 3-5 cm, te vendosura me llac te zakonshem ne trupin e rruges	m ²	137						
8	An -22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2						
9	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	4						
10	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	20						
II - PUNIME PER TORTUARIN E KEMBESOREVE										
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	15						
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	75						
3	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	75						
4	3.243	Beton M - 200, shtrese ne trupin e rruges t=10cm	m ³	7.5						
5	2.116	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per zgaren e betonit Ø6 mm	ton	0.3						
6	3.243	Beton M - 200, per borduren mbrojttese tortuarit dhe lulishtes me t=15cm	m ³	3.5						
7	An.4	Shtrese me pllaka guri te prera ranor me trashesi 3-5 cm, te vendosura me llac te zakonshem ne trupin e rruges	m ²	75						
8	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	6						
9	An.5	Shtylla ndricimi se bashku me koken drosel	cope	3						
10	3.64	Mbjellje bari	m ²	60						

PREVENTIVOI:
"XH & MILLER" SH.PK
ADM. XHULJETA DURO



MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
ADRIATIK ZOTKAJ

