

**GRAFIKU PUNIMEVE****OBJEKTI: Ndertim i rrugës nga aksi rruge nacionale Krume Kukës(lagje Dida) deri në lagjen Geca&Rada, fshati Krumë**

Nr.	Nr Anlize	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 5	JAVA 6	JAVA 7	JAVA 8	JAVA 9 (4 dite)
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, nivelim traseje	m3	165.00									
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	283.20									
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	264.00									
4	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	18.00									
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, për muret në hyrje dhe në dalje të tombinove	m3	9.45									
6	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,850.00									
7	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	3,850.00									
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	3,300.00									
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	3,300.00									

**Grupi Projektimit****Ing Omer Llokovi****Ing, Defrim Haziraj**