

## GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2023 (faza 3)

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Afati ne muaj	
					I	II
<b>SISTEMIM RRUGE KRASTAFILAK</b>						
<b>I PUNIME SHITESASH NE RRUGE</b>						
1	2.26/a	Germim seksioni I detyruar shkarkim ne mjet	m3	110		
2	3.158/1a	Transport dheu ndertimi ne distanc 1 km	m3	110		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	200		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	1300		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1300		
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	200		
<b>II PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>						
1	2.25/a	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	28		
2	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	75		
3	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	15		
4	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m3	10		
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cope	5		
6	3.288	Hekur i zakonshem $\Phi > 10\text{mm}^2$ (zgare $\emptyset 20$ mm)	ton	0.16		
7	2.262/4	Beton C 16/20( kanal me zgare)	m3	1		
7	An	Ngritje puseta kontrolli KUZ + kapak gize 80x80x150cm	cope	2		
<b>III PUNIME MURI +TROTUARE</b>						
	3-An 48	Prishje mur guri	m3	16		
1	3.324	Mur mbajtes me gur mozaik llac çm M-25	m3	58		
2	3.639	Veshje me pllaka guri (mbi mur)	m2	80		
3	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	150		
4	An	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m2	150		
5	2.414	F.V. Zgare dekorative hekuri me figuracion dekorativ	ton	1.45		
<b>IV PUNIME ELEKTRIKE</b>						
1	3.44/1	Germim dhe mbulim kanali	m3	10		
2	2.262/4	Beton C 16/20	m3	2		
3	3.An/53	F.Vshtylla metalike te pjekur per ndricim komplet h= 4.5 -6 ml	cope	17		
4	An	F.V Ndricesa me llamb led 30 W	cope	17		
5	3.An/pp	F.V puseta elektrike pvc 40*40	cope	17		
6	3.An/el	F.V elektroda togezime	cope	17		
7	4.142/2.29	F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2	ml	550		
8	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik $\emptyset 80$	ml	300		
<b>SHUMA</b>						
<b>T. V.SH. 20%</b>						
<b>TOTALI</b>						