

GRAFIKU I PUNIMEVE

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PISHINES PUBLIKE "TAO DAFA"**

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgjatja	MUAJI 1																												MUAJI 2													
					op/nj	sasi				np	dp	JAVA 1							JAVA 2							JAVA 3							JAVA 4							JAVA 1			JAVA 2			JAVA 3					
N°		Zeri Punes	Njesi	Sasia						1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>		<b>Riparimi dhe sistemimi i sipërfaqes se sherbimit "A"</b>																																																	
1	An.1	Skarifikimi i sipërfaqes me pllaka dhe largimi i materialeve inerte	m3	80	0,4	32	4	2	2,0																																										
2	An.2	F.V Barriere per avuj (Triblock P ose ekuivalent me te)	m2	635	0,08	50,8	6,35	2	3,2																																										
3	2,166	F.V Hekur beton I zakonshem Ø6-10mm	ton	0,9	60	54	6,75	3	2,3																																										
4	2.262/5	Shtrese betoni C20/25, t=15cm	m3	96	8,6	825,6	103,2	12	8,6																																										
5	An.3	Rrafshinim i sipërfaqes se betonit	m2	635	0,3	190,5	23,8125	6	4,0																																										
6	An.4	Trajtimi sipërfaqes se betonit me primer (Mapecoat TNS Primer EPW ose ekuivalent me te)	m2	635	0,400	254	31,75	5	6,4																																										
7	An.5	Lyerje e sipërfaqes se betonit me boje mbrojtese dhe dekorative (Mapecoat TNS Fast ose ekuivalent me te)	m2	635	0,3	190,5	23,8125	6	4,0																																										

