

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: RRJETI I BRENDESEM I UJESJELLESIS, KUZ BASHKIA MALIQ

NR	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Afati ne muaj		
					I	II	III
A		UJESJELLESIS FSHATI LOZHAN					
I		LINJE E BRENDSHME E UJESJELLESIT					
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne toke	m ³	225			
2	3.47/a	Hedhje, rafshim , mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	200			
3	2.15	Germim dhe mbushje dheu me krahe H=1.5 m	m ³	700			
4	2.491/h	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=110mm,t=6.7mm PN 16	ml	110			
5	2.491/f	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=63mm,t=3.7mm PN 16	ml	475			
6	2.491/e	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=50mm,t=3.7mm PN 16	ml	330			
7	2.491/d	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=40mm,t=3.0 mm PN 16	ml	270			
8	2.491/c	F.V. tuba e rak.ujesi PE d=20-32mm PN 16	ml	150			
9	2.491/b	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=20-25mm PN 16	ml	1250			
10	An	Pusetete shperndarese b/a 80x80 x100 cm	cope	1			
11	An	Puse komandimi 50x50x100 cm (pallati)	copë	2			
12	4,123/1	F.V Saraqineska gize me fllanxhe PN -16 bar Ø 50mm	cope	5			
13	4,123/4	F.V Saraqineska gize me fllanxhe PN -16 bar Ø 100mm	cope	1			
14	2.494/3	F.V Saraqineska bronxi Ø1 1/4"= Ø 32mm (pallati)	cope	2			
15	2.538	F.V Tub celiku Ø 200mm(kalim ne perua)	kg	200			
		SHUMA I					
II		RIKOSTRUKSION DEPO FSHATI LOSHAN					
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	6			
2	2.426/1	Prishje pur tulle	m ³	5			
3	2.166	F.V Hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	0.150			
4	2.167	F.V Hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	0.300			
5	4.500	Shkalle metalike	kg	85			
6	2.538	Tuba celiku (lidhja e teprderdhesit)	kg	70			
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.5			
8	2.262/4	Beton per (shtresa poshte) t=10 cm C 16/20	m ³	2.5			
9	2.262/4	Beton per soleta t=15 cm C 16/20	m ³	4.5			
10	2.262/4	Brez b/a C16/20	m ³	3			
11	3.312	Suva mur guri me krah brenda M25	m ²	45			
12	2.264	Shtrese me lluster cemento	m ²	20			

13	2.196/c	Hidroizolim me 2 shtresa astar me baze cimento (nga brenda)	m2	45			
14	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 katrama(solete)	m2	40			
15	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	10			
16	2.203	F.V. Lamarine xingato	m2	0.8			
17	2.390/1	F,V Dere metalike	m2	1.5			
18	2.401	Lyerje me boje vaji sip. Metalike	m2	3			
19	2.37/1b	Transport materiale me kafshe deri 1.0 km	ton	10			
20	3.837/a	Rrethim me rrrjte teli	m2	30			
		SHUMA II					
		SHUMA A(I-II)					
B		NDERTIM K.U.Z NE NJESITE ADMINISTRATIVE					
I		K.U.Z FSHATI VLOCISHT					
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	1005			
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	125			
3	An	Vendosje tuba te brinjazuara d=200mm (puna)	ml	1100			
4	An	Vendosja tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=315mm(puna)	ml	280			
5	An	Vendosje tuba te brinjazuara d=200 mm (lidhje familjare)(puna)	ml	165			
6	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	33			
7	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	30			
8	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	770			
		SHUMA I					
II		K.U.Z FSHATI VELITERNE					
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	400			
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	40			
3	An	Vendosje tuba te brinjazuara d=200mm (puna)	ml	260			
4	An	Vendosja tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=315mm(puna)	ml	190			
5	An	Vendosje tuba te brinjazuara d=200 mm (lidhje familjare)	ml	85			
6	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	12			
7	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	17			
8	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	260			
		SHUMA II					
III		K.U.Z FSHATI KLOCE					
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	430			
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	50			
3	3.25/b	Germim me krahe seksion i detyruar b<1 h=1.5 ,toke e zak	m3	50			
4	An	Vendosje tuba te brinjazuara d=200mm (puna)	ml	100			
5	An	Vendosja tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=315mm(puna)	ml	225			

6	An	Vendosje tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=400mm (puna)	ml	150			
7	An	F.V. Tuba te brinjezuar d=200 mm (lidhje familjare)(puna)	ml	100			
8	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	13			
9	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	20			
10	3.47/1a	Hedhje ,rafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	270			
		SHUMA III					
IV		K.U.Z FSHATI ZVARISHT					
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	100			
3	An	F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	230			
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	90			
5	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	4			
	An	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (Lidhje familjare)	copë	11			
		SHUMA IV					
V		KANAL K.U.B. BETONI VRESHTAS L= 120 ml					
1	2.26/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zak kategori III me shk ne mjet	m3	36.0			
2	3.158/1a	Trasport dheu me auto.derri 1 km	m3	36.0			
3	3.183/a	Shtrese zhavori lumi t=10 cm	m2	207.0			
4	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (muret dhe shtresa e kanalit)	m3	46.0			
5	2.166	Hekur betoni I zakonshem Φ6-10 mm(zgare hekuri cdo Ø6/15 cm)	ton	0.8			
6	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	21.0			
7	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (pllakat mbi kanal 1.8x0.5x0.1 m)	m3	7.5			
8	2.166	Hekur betoni I zakonshem Φ6-10 mm(pllakat me zgare hekuri cdo Ø6/15 cm)	ton	0.2			
		SHUMA V					
		SHUMA B(I-V)					
		SHUMA A+B					
		TVSH 20%					
		TOTALI					

