



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT TË KONTROLLIT DHE MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS

**Objekti:** Ndërtim Lere Plasmasi "Sheshi i Rungajës", "Deko", "Sheqe" dhe "Pandelimoni",  
Ekonomia Kullimore Rungajë

**GRAFIK PUNIMESH**

I		Ndërtim lere plastmasi "Rungaje" vendi Sheqe.			KOHEZGJATJE A E PUNIMEVE 2 MUJ			
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	15 DITE	15 DITE	15 DITE	15 DITE
		<b>1. PUNIME DHEU</b>						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	358.8				
2	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	112				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>						
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	405.6				
		<b>3. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>						
4	1.1/p	Prodhim gur kave	m3	112				
		<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
5	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	40				
		<b>5. PUNIME SHITRESASH 2</b>						
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3.7				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
7	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1100				
		<b>7. ANALIZA JASHTË LISTE</b>						
8	An	Shoshitje dheu (Shosha me vrima 2x2cm) për shtrim plastmasi	m3	112				
9	An	Transport dheu me karrocë dore 20m për shtrim mbi plastmas	m3	112				
10	An	Transport gurri me karroce dore 20ml (distanca) për bërje kalldrëm	m3	112				
11	An	Shtrim kalldrëmi me trashësi 20 m2	m2	560.2				
12	An	F.V Plastmas me dy shtresa t=0.18 mm për Lerë	m2	1120.4				
13	An	Transport guresh me karrocë dore për bërje muri rrethues deri 20ml	ton	23.5				
II		<b>Ndërtim lere plastmasi "Rungaje" vendi DEKO.</b>						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA				
		<b>1. PUNIME DHEU</b>						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	144.9				
2	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	60.3				
		<b>SHUMA 1:</b>						
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>						
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	222.1				
		<b>SHUMA 2:</b>						
		<b>3. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>						

4	1.1/p	Prodhim gur kave	m3	60.3					
		<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>							
5	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	16.4					
		<b>5. PUNIME SHTRESASH 2</b>							
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.2					
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>							
7	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	950					
		<b>7. ANALIZA JASHTË LISTE</b>							
8	An	Shoshitje dheu (Shosha me vrime 2x2cm) për shtrim plastmasi	m3	60.3					
9	An	Transport dheu me karrocë dore	m3	60.3					
10	An	Transport guri me karrocë dore 20ml (distanca) për kalldrëm	m3	60.3					
11	An	Shtrim kalldrëmi me trashësi 20 m2	m2	301.4					
12	An	F.V Plastmas me dy shtresa t=0.18 mm për Lerë	m2	602.9					
13	An	Transport guresh k.d përbërje muri rrethues deri në 20ml	m3	16.9					
<b>III</b>		<b>Ndërtim lere plastmasi "Rungaje" vendi PANDELIMON.</b>							
<b>NR.</b>	<b>KODI</b>	<b>EMËRTIMI I PUNIMEVE.</b>	<b>NJËSIA</b>	<b>SASIA</b>					
		<b>1. PUNIME DHEU</b>							
1	2.1	Germim dheu me krahe e transport k dore 10m,kat III	m3	126.7					
2	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krahe, kategoria IV	m3	48.6					
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>							
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	167					
		<b>3. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>							
4	1.1/p	Prodhim gur kave	m3	48.6					
		<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>							
5	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	14.8					
		<b>5. PUNIME SHTRESASH 2</b>							
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.1					
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>							
7	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	850					
		<b>7. ANALIZA JASHTË LISTE</b>							
8	An	Shoshitje dheu (Shosha me vrime 2x2cm) për shtrim plastmasi	m3	48.6					
9	An	Transport dheu me karrocë dore	m3	48.6					
10	An	Transport guri me karrocë dore 20ml (distanca) për kalldrëm	m3	48.6					
11	An	Shtrim kalldrëmi me trashësi 20 m2	m2	243.1					
12	An	F.V Plastmas me dy shtresa t=0.18 mm për Lerë	m2	486.2					
13	An	Transport guri me karrocë dore për berje muri rrethues deri 20ml	m3	15.2					
<b>IV</b>		<b>Ndërtim lere plastmasi "Rungaje" vendi "SHESHI RUNGJE.</b>							
<b>NR.</b>	<b>KODI</b>	<b>EMËRTIMI I PUNIMEVE.</b>	<b>NJËSIA</b>	<b>SASIA</b>					
		<b>1. PUNIME DHEU</b>							
1	2.1	Germim dheu me krahe e transport k dore 10m,kat III	m3	278.4					
2	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krahe, kategoria IV	m3	82.9					
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>							
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	284.4					

		<b>3. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>						
4	1.1/p	Prodhim gur kave	m3	82.9				
		<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
5	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	60				
		<b>5. PUNIME SHITESASH 2</b>						
6	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4.7				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
7	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1100				
		<b>7. ANALIZA JASHTË LISTE</b>						
8	An	Shoshitje dheu (Shosha me vrima 2x2cm) për shtrim plastmasi	m3	82.9				
9	An	Transport dheu me karrocë dore 20ml për shtrim plastmasi	m3	82.9				
10	An	Transport gurri me karoce dore 20ml (distanca) për kalldrëm	m3	82.9				
11	An	Shtrim kalldrëmi me trashësi 20 m2	m2	414.7				
12	An	F.V Plastmas me dy shtresa t=0.18 mm për Lerë	m2	829.3				
13	An	Transport guresh k.d për bërje muri rrethues deri 20ml	m3	20.2				