



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT TË KONTROLLIT DHE MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS

OBJEKTI: "Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitete të varfra dhe të pa favorizuara"

GRAFIK PUNIMESH

Objekti: 01							
Hidroizoilim tarrace Pallati nr.20, (5KT),Rr."Zai Fundo"lagja .4							
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	AFATI I PUNIMEVE (NE MUAJ)		
					I	II	III
1. PRISHJE							
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	330			
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	9.7			
SHUMA 1:							
2. PUNIME MURATURE TULLE							
3	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	9			
SHUMA 2:							
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI							
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	37			
5	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	157			
SHUMA 3:							
4. PUNIME SHITRESASH 2							
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0.7			
SHUMA 4:							
5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE							
7	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	330			
8	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	330			
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4			
10	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	64			
11	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	23			
SHUMA 5:							
6. PUNIME DYER DRITARE							
12	2.374	F.V dritare metalike	m2	25			
SHUMA 6:							
7. PUNIME DHEU							
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	70			
SHUMA 7:							
8. PUNIME BOJATISJE							
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	325.3			
SHUMA 8:							
Objekti 02: Rikonstrukcion Çatie Lagja 16, Rr. Mihal SHarxhi " Nr.10 vitit 2024							
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA			
1. PRISHJE							
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	75			
SHUMA 1:							
2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE							
2	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	93.8			
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	25			

4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	12			
SHUMA 2:							
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI							
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	48			
SHUMA 3:							
4. PUNIME BOJATISJE							
6	2.404	Boje hidroplastike	m2	153.3			
SHUMA 4:							
5. PUNIME DHEU							
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	21			
SHUMA 5:							

Objekti 03: Ndërtim Çatie e Re (Fallco), P89 (6K) Rr: "Viktor Eftimiu", L.16

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA			
1. PRISHJE							
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	166			
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	7.5			
SHUMA 1:							
2. PUNIME MURATURE TULLE							
3	2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3	4.9			
SHUMA 2:							
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI							
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	42			
SHUMA 3:							
4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE							
5	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	52.5			
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	14.2			
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	50			
8	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	72			
SHUMA 4:							
5. PUNIME DHEU							
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.3			
SHUMA 5:							

Objekti 04: Rikonstruksion Çatie Nr.1, Rr. "Sabaudin Poçari", Nr.10 LAgja 6 vitit 2024

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA			
1. PRISHJE							
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	54			
SHUMA 1:							
2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE							
2	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	67.5			
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	30			
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	12			
SHUMA 2:							
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI							
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	43.8			
SHUMA 3:							
4. PUNIME BOJATISJE							
6	2.404	Boje hidroplastike	m2	239.4			
SHUMA 4:							
5. PUNIME DHEU							
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20			
SHUMA 5:							

Objekti 05: Ndërtim Çatie e Re (Fallco), P.2 (5K) Rr: "Shahin Kolonja", L.15

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA			
1. PRISHJE							
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	80			
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	11.4			
SHUMA 1:							

		2. PUNIME MURATURE TULLE					
3	2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3	4.3			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	21			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
5	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	100			
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	16.2			
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	18			
8	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	32			
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME DHEU					
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	18			
		SHUMA 5:					

Objekti 06:Rikonstruksion Çatie , P.1 Rr."Theodor Kavaljoti" , Lgja 10 vitit 2024

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA			
		1. PRISHJE					
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	335			
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	335			
3	2.256/a	Mbulim çatie me tjegulla betonike	m2	335			
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	52			
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	64			
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	14			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME DHEU					
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	24.1			
		SHUMA 3:					

Objekti 07:Rikonstruksion çatie, Lagja: 8,Ndërtim çatie e re Rr."Xhafer Cenko Lubonja", Nr.20 Viti 2024 Pronar :Vjollca MollaThomaidha Vanko

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI		VLEFTA
		1. PRISHJE					
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	210			
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	11.4			
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME MURATURE TULLE					
3	2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3	7.6			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	42			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
5	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	259.5			
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	16.2			
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	80			
8	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	72			
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME DHEU					
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	23.7			
		SHUMA 5:					

Objekti 08: Rikonstiksion çatie, P.7, Rr. "Marin Barleti", Lagja 4, Viti 2024 Pronar: Vatha Shore

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA			
1. PRISHJE							
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	54			
SHUMA 1:							
2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE							
2	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	67.5			
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	15			
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	13			
SHUMA 2:							
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI							
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	44			
SHUMA 3:							
4. PUNIME BOJATISJE							
6	2.404	Boje hidroplastike	m2	44			
7	2.404	Boje hidroplastike	m2	94			
SHUMA 4:							
5. PUNIME DHEU							
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	19.2			
SHUMA 5:							
Objekti 09: Rikonstruksion çatie, Lagja: 8, Rr: "Xhafer Cenko Lubonja", Nr.20 Viti 2024Pronar :Vjollca							
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA			
1. PRISHJE							
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	45			
SHUMA 1:							
2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE							
2	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	56.3			
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	52			
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	12			
SHUMA 2:							
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI							
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	43.2			
SHUMA 3:							
4. PUNIME BOJATISJE							
6	2.404	Boje hidroplastike	m2	153.2			
SHUMA 4:							
5. PUNIME DHEU							
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	19.6			
SHUMA 5:							
Objekti 10: Rikonstruksion Çatie dhe Punime të brendshme, Banesë 2 KG. Pronar: Oltion Maxhiri Dhe Hyqmete Maxhiri							
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA			
1. PRISHJE							
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	74			
2	2.430/1	Prishje mur guri	m3	4.3			
3	2.426/1 1	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	124			
SHUMA 1:							
2. PUNIME DHEU							
4	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	1.4			
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.68			
SHUMA 2:							
3. PUNIME MURATURE GURI							
6	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	1.4			
7	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	1.9			
SHUMA 3:							
4. PUNIME MURATURE TULLE							
8	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	9.99			

			SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A					
9	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	3.8			
			SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI					
10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.287			
			SHUMA 6:				
		7. PUNIME DYER DRITARE					
11	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	12.5			
12	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.8			
13	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	6.5			
14	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	1.4			
			SHUMA 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
15	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	78.7			
16	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	20			
17	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4			
18	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	32			
			SHUMA 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
19	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	43.3			
20	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	124			
21	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	7.2			
22	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	40			
			SHUMA 9:				
		10. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
23	2.272	Pllaka te vogla mermeri 2 cm	m2	2.5			
24	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	43.3			
			SHUMA 10:				
		11. PUNIME BOJATISJE					
25	2.404	Boje hidroplastike	m2	210			
			SHUMA 11:				
		12. PUNIME SHTRESASH 2					
26	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	43.3			
			SHUMA 12:				
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
27	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1			
28	2.501	F.V WC allafrenga	copë	1			
29	2.508	F.V bolier 100l	copë	1			
30	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	8			
31	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	1			
			SHUMA 13:				
		14. INSTALIME PER NDRICIM					
32	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	21			
33	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	77			
34	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	77			
35	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	77			
36	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	10			
37	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	10			

