

GRAFIK PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	MUAJI I	MUAJI II
					1 - 22 DITE	1 - 22 DITE
A		Ndertim ure e re mbi perroin e Llinxhes fshati Jagodine, Njesia Administrative Shirgjan.				
		1. PUNIME DHEU				
1	2.29	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	53.16		
		SHUMA 1:	ORE PUNE			
		2. PUNIME SHITESASH 2				
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.2		
3	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	3.3		
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	16.8		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	66.84		
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3				
6	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	2.2		
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	118.4		
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
8	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	30		

B		Rikonstruksioni i ures te perroit "Balta e Gaxhjes", ne rrugen e lagjes "Katund i Vjeter" fshati Shushice, Njesia Administrative Shushice.				
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4.56		
		2. PRISHJE				
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.2		
3	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.9		
4	2.430/1	Prishje mur guri	m3	0.8		
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	8.92		
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3				
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.1		
		5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
7	2.260	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	20		
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	3.5	
10	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	5	