

GRAFIK PUNIMESH 6 MUAJ

OBJEKTI: PUNIME KONSERVIMI DHE RESTAURIMI I MUZEUT ETNOGRAFIK ELBASAN

Monument kulture i kategorise se I-re

Zhvillues: Bashkia Elbasan

NR	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	2 MUJORI 1	2 MUJORI 2	2 MUJORI 3
	A. Evakuimi i artefakteve					
	I. PUNIME PRISHJE, GERMIMI DHE SKELERIE TE NDRYSHME					
1	F.V. Skeleri metalike me tubo tavani -8 m	m2	16			
2	F.V. Skeleri metalike me tubo fasade -8m	m2	100			
3	Panele derrase per skele	m2	50			
4	Prishje suvatimi i brendshem i cili eshte e shkeputur dhe e demtuar	m2	323			
5	Prishje suvatimi i jashtem i demtuar dhe i shkeputur	m2	160			
6	Transport mbeturina ndertimore auto deri 10 km	m3	34			
7	Punime puntelimi çardaku dhe heqje e kollonave prej druri ne katin perdhe	m2	28			
	Shuma I	leke				
	II. PUNIME SHTRRESASH DHE VESHJESH					
1	Suva mur guri fasade llac gelqere 1:2 perfshi shpatullimet	m2	80			
2	Riparim suva mur guri brenda llac-gelqere 1:2 perfshi shpatullimet	m2	200			
3	Shtrese lluster cimento dysheme 1:2 kati perdhe me pigment me ngjyre te kuqerremte si origjinali	m2	147			
4	Suvatim çatmaje ne ambjentet e brendshme perfshi shpatullimet dhe dekorin e brendshem te çardakut	m2	123			
5	Suvatim çatmaje ne ambjentet e jashtme perfshire shpatullimet dhe dekorin e çardakut	m2	80			
6	Restaurim kornize dekorative me llaç-gelqere 1:2 kati i pare teknik	ml	55			

7	Shtrese me pllaka gres porcelanato ne tualet	m2	3			
8	Veshje me pllaka majolike ne tualet	m2	11			
9	Restaurim shtrese dyshemeje druri	m2	28			
Shuma II		leke				
III. PUNIME PER RESTAURIMIN E ÇATISE						
1	Restaurim çati tjegulla vendi(te ngjashme me tjegulla te vjetra)	m2	478			
2	Hidroizolim 1 k/Katrama çati konstuksion druri	m2	478			
3	Impluve llamarine xingato	m2	34			
4	Restaurim strehe çatie me tjegulla vendi me dekor	m2	23			
Shuma III		leke				
IV. PUNIME TE BRENDSHME DRURI/DYER - DRITARE-GRILA, TAVANE E DYSHEME						
1	Restaurim i podeve prej druri te ekspozitoreve ne katin perdhe me shtrese derrase FM 2.5 cm	m2	60			
2	Parmak çardaku me lende druri njesoj me origjinalin	m2	7.5			
3	Pergatitje dhe vendosje lende e sharruar pishe (kollonat e çardakut qe zevendesohen kati perdhe dhe brezi poshte parmakut)	m3	1.5			
4	F.V. Fashature druri dhe zevendesim dekore druri ne fasade ne pjeset e demtuara	m2	25			
5	Restaurim tavan derrase demtuar pjeserisht	m2	20			
6	Restaurim dritare druri	m2	62			
7	Restaurim dyer druri poshte dhe lart	m2	29			
8	Restaurim grila druri (qepena)	m2	25			
Shuma IV		leke				
V. PUNIME BOJATISJE						
1	Lyerje totale e fasades me gelqere	m2	549			
2	Lyerje e brendshme me gelqere	m2	980			
3	Lyerje siperfaqe druri me antimol	m2	320			
4	Lyerje siperfaqe druri me vaj lini	m2	320			

	Shuma V	leke				
	VI. PUNIME hidrosanitare + pajisje					
1	F.V. lavaman me mishilator dhe kollone	cope	1			
2	F.V WC allafrenga importi	cope	1			
3	F.V Boiler 12 litra, per uje te ngrohte sanitar	cope	1			
4	F.V Tub dhe rakorderi ujesjellesi PPR 20-25. PN16	ml	30			
5	F.V Saraçineska Bronzi Φ 1/2"	cope	1			
6	F.V. Rezervuar xingato 500 litra	cope	1			
7	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta per rezervuarin	ton	0.2			
8	F.V. Pilete grumbulluese me shume dalje	cope	1			
9	F.V. Tuba dhe rakorderi PVC	kg	25			
	A. Rivendosja per ekspozim i artefakteve					

PERGATITI DRTK Korçë - Sektori Elbasan :

Ark. Urb./ Albana DRENOGLAVA



Drejtori I DRTK Korçë :

Dhimitraq Prishka

Ing./ Denisi DHIMA

