

GRAFIK I PUNIMEVE

Objekti: "MBROJTJE LUMORE E TOKAVE BUJQESORE NE ZONEN E DAFINAVE, BASHKIA DIMAL

Nr.	Nr . AN	Pershkrimi I Punimeve	Njesi	SASIA	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3
		Punime ndertimi					
1	3.2	Prerje bime te vogla Φ - 10 cm	m2	250			
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh 10-20 cm	cope	26			
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2900			
4	3.352	Mbushje me gur kave per mbrojtje shpati, dhe skoliere	m3	5100			
5	3.396/1	Mbushje me cakell e gur gurore Per rruge dhe mbushje	m3	860			
6	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	2900			
7	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke per devijim lumi	m3	4257			
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1 m per penel	m3	64			
9	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	120			
10	2.166/1a	F V hekur betoni periodik \emptyset > 12 mm	ton	1.1			

**PREVENTIVOI
XH&MILER shpk
Adm.Xhulieta DURO**