

GRAFIKU I PUNIMEVE

Nr.	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasla	KOHEZGJATJA E PUNIMEVE																		
				Muaji I					Muaji II				Muaji III				Muaji IV			Muaji V		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>"RIKONSTRUKSIONI I FUSHAVE SPORTIVE TË SHKOLLËS 9-VJEÇARE "DËSHMORËT E PRISHTINËS"</b>				<b>MOBILIZIMI I KONTRAKTORIT</b>																		
<b>0-MOBILIZIMI I KONTRAKTORIT</b>				<b>MOBILIZIMI I KONTRAKTORIT</b>																		
1	Pergatitja e porosive te materialeve per implementim ne objekt	copë	1.00																			
2	Pergatitja e kantierit te ndertimit dhe makinerive	copë	1.00																			
3	Verifikimi faktik i topografise dhe projektit	copë	1.00																			
<b>1-PUNIME TERRITORI</b>				<b>PUNIME TERRITORI</b>																		
<b>PUNIME PRISHJE</b>				<b>PUNIME PRISHJE</b>																		
4	Prishje suvatimi i mureve te oborrit	m <sup>2</sup>	735.00																			
5	Skarifikim shtrese asfalti dhe cakelli	m <sup>2</sup>	1,860.00																			
6	Transport i materialit te tepërt nga gërmimet dhe prishjet	m <sup>3</sup>	212.52																			
6	Heqje e bordurave prej betoni	ml	300.00																			
<b>PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE</b>				<b>PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE</b>																		
7	Struktura monolite dhe te holla monolite betoni C 25/30 per konstruksionin e tribunes	m <sup>3</sup>	65.42																			
8	Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.40																			
<b>PUNIME SHTRRESASH</b>				<b>PUNIME SHTRRESASH</b>																		
9	Risuvatim i mureve te oborrit	m <sup>2</sup>	735.00																			
10	Lyerje e mureve te oborrit	m <sup>2</sup>	735.00																			
11	Riparim suvatimi ne fasaden e shkolles	m <sup>2</sup>	200.00																			
12	Vendosje skele dhe lyerje e fasades se shkolles	m <sup>2</sup>	1,200.00																			
13	Shtrese cakelli 10cm, shtrese binderi 3cm dhe shtrese asfaltobetoni 3cm per sheshin e shkolles	m <sup>2</sup>	760.00																			
14	Shtrese betoni nen bordure	m <sup>3</sup>	3.38																			
15	Bordura betoni 12x25cm	ml	225.00																			
16	Shtrese betoni nen kunete	m <sup>3</sup>	2.89																			
17	Beton per kunetat	m <sup>3</sup>	4.99																			
18	Shtrese zhavorri 10cm	m <sup>2</sup>	579.96																			
19	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri t=10cm	m <sup>2</sup>	24.50																			
19	Shtrese me derrasa, 5 cm per tribunat	m <sup>2</sup>	36.00																			
<b>PUNIME METALIKE</b>				<b>PUNIME METALIKE</b>																		
21	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.60																			
22	Rrethim me rrjete teli xingato e plastifikuar 20x20cm	m <sup>2</sup>	88.00																			
23	Bojatsje metali me boje vaj	m <sup>2</sup>	55.00																			
<b>PUNIME HIDRAULIKE</b>				<b>PUNIME HIDRAULIKE</b>																		
24	Germim dheu per kanalim e shtratit te tubave	m <sup>3</sup>	244.70																			
25	Mbushje kanali me dheun e germuar	m <sup>3</sup>	240.30																			
26	Mbushje shtrati dhe tubi me rere	m <sup>3</sup>	98.96																			
27	F.V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=250-500mm	ml	193.00																			
28	F.V. Pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	18.00																			
<b>PUNIME SISTEMIMI DHE MBJELLJE</b>				<b>PUNIME SISTEMIMI DHE MBJELLJE</b>																		
29	Mbjellje bari	m <sup>2</sup>	245.00																			
30	Mbjellje fidanesh	copë	43.00																			
31	F.V. shtrese dheu vegjetal	m <sup>3</sup>	24.50																			
32	F.V. Stola betoni + shtrese druri	copë	31.00																			
<b>2-NDERTIMI I FUSHES SE BASKETBOLLIT DHE VOLEJBOLLIT</b>				<b>NDERTIMI I FUSHES SE BASKETBOLLIT DHE VOLEJBOLLIT</b>																		
<b>PUNIME GERMIMI</b>				<b>PUNIME GERMIMI</b>																		
33	Germim dheu per bazamentin	m <sup>3</sup>	25.00																			
34	Transport i materialit të tepërt nga gërmimet	m <sup>3</sup>	25.00																			
<b>PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE</b>				<b>PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE</b>																		
35	Bazament betoni te armuar per fiksimin e struktures se tabelave	copë	2.00																			
36	Bazament betoni te armuar per fiksimin e struktures se shtyllave	copë	2.00																			
<b>PUNIME SHTRRESASH</b>				<b>PUNIME SHTRRESASH</b>																		
37	Shtrese gjeotekstili mbi toke, shtrese cakelli 15cm dhe shtrese zblazantit t=10cm, ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	421.74																			
38	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri t=10cm	m <sup>3</sup>	63.26																			
39	Bordura betoni 12x25cm	ml	88.00																			
40	Shtrese materiali sintetik per fusha basketbolli, volejbolli	m <sup>2</sup>	421.74																			
41	Vijezim shirta gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm	ml	300.00																			
<b>PUNIME TE ELEMENTEVE TE FUSHAVE</b>				<b>PUNIME TE ELEMENTEVE TE FUSHAVE</b>																		
41	Strukture mbajtëse e tabelave prej çeliku te zinkuar	copë	2.00																			
42	F.V. Tabele basketbolli	copë	2.00																			
43	Komplet rrjete volejbolli	copë	1.00																			
44	F.V. Sfungjer me veshje plastike	m <sup>2</sup>	6.00																			
<b>3-NDERTIMI I KALCETOS</b>				<b>NDERTIMI I KALCETOS</b>																		
<b>PUNIME GERMIMI</b>				<b>PUNIME GERMIMI</b>																		
45	Germim dheu per bazamentin	m <sup>3</sup>	60.00																			
46	Transport i materialit të tepërt nga gërmimet	m <sup>3</sup>	60.00																			
<b>PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE</b>				<b>PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE</b>																		
47	Plinta dhe trare themeli betoni C25/30, përfshi betonin e varfër nën themele C12/15	m <sup>3</sup>	38.28																			
48	Hekur betoni periodik	ton	4.50																			
<b>PUNIME SHTRRESASH</b>				<b>PUNIME SHTRRESASH</b>																		
49	Shtrese gjeotekstili mbi toke, shtrese cakelli 15cm dhe shtrese stabilizanti t=10cm, ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	528.54																			
50	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri t=10cm	m <sup>3</sup>	79.28																			
51	Bordura betoni 12x25cm	ml	96.00																			
52	Furnizim dhe vendosje tapet bari artificial	m <sup>2</sup>	528.54																			
53	Vijezim shirta gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm	ml	200.00																			
54	F.V. Mbulesa PVC	m <sup>2</sup>	900.00																			
55	F.V. rrjete najloni	m <sup>2</sup>	500.52																			
<b>PUNIME METALIKE</b>				<b>PUNIME METALIKE</b>																		
56	Konstruksione metalike te perbera	ton	22.00																			
57	Rrethim me rrjete teli xingato e plastifikuar 20x20cm	m <sup>2</sup>	550.00																			
58	Bojatsje metali me boje vaj	m <sup>2</sup>	90.00																			
<b>PUNIME TE ELEMENTEVE TE FUSHAVE</b>				<b>PUNIME TE ELEMENTEVE TE FUSHAVE</b>																		
59	Porta per kalçeto 3.0x2.0 m komplet	copë	2.00																			
60	F.V. Sfungjer me veshje plastike	m <sup>2</sup>	12.00																			
<b>4-PUNIME ELEKTRIKE DHE NDRICIMI</b>				<b>PUNIME ELEKTRIKE DHE NDRICIMI</b>																		
<b>PUNIME GERMIMI</b>				<b>PUNIME GERMIMI</b>																		
61	Germim dheu per tubat	m <sup>3</sup>	8.00																			
62	Transport i materialit të tepërt nga gërmimet	m <sup>3</sup>	7.00																			
63	Shtrese mbushje per tubat me rere	m <sup>3</sup>	7.00																			
<b>PUNIME ELEKTRIKE, NDRICIMI DHE TOKEZIMI</b>				<b>PUNIME ELEKTRIKE, NDRICIMI DHE TOKEZIMI</b>																		
64	F.V. Ndriques Prozhektor 270W 37000 lumen IP66 për ambiente të jashtme	copë	20.00																			
65	F.V. Ndriques Dekorativ shtyllë H=70cm d=15cm LED E27 <40W IP656 për ambiente të jashtme	copë	22.00																			
66	F.V. Panel elektrik kryesor K.E.N.F	copë	1.00																			
67	F.V. Tubat kavidot dhe kabilot percjelles si ne projekt	ml	400.00																			
68	F.V. elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	copë	32.00																			
69	F.V. Percjelles Tokezimi . Cu, S=35mm2, 1zheshur	ml	96.00																			
<b>5-TESTIME</b>				<b>TESTIME</b>																		
70	Testime	set	1.00																			

Porosia e materialeve	Grupi 1 - Prishje	Grupi 5 - Punime betoni dhe betonarmeje	Grupi 9 - Hidraulike
Ngjitja e sheshit të ndërtimit	Grupi 2 - Germim	Grupi 6 - Konstruksione metalike	Grupi 10 - Asfaltim
Verifikim topografie dhe projekt	Grupi 3 - Transport	Grupi 7 - Punime shtresash	Grupi 11 - Punime shtresa e elementë të veçantë
Testime	Grupi 4 - Mbushje, nenshtresa dhe ngjeshje	Grupi 8 - Punime finiturash	Grupi 12 - Elektrike dhe ndricim