

"RINDERTIMIT TE URES NE FSHATIN KODER MULLIRI, LEZHE"

KOHEZGJATJA																							
Nr-	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	MUAJI 1				MUAJI 2				MUAJI 3				MUAJI 4				MUAJI 5			
				J.1	J.2	J.3	J.4	J.5	J.6	J.7	J.8	J.9	J.10	J.11	J.12	J.13	J.14	J.15	J.16	J.17	J.18	J.19	J.20
A	PUNIME DHEU																						
	A.1. Germime																						
1	Shkallmim shtresa ekzistuese asfaltike + transport auto, sipas profilave terthore	m ²	144,0																				
2	Ndërtim Kasonete ne toke te bute	m ²	144,0																				
3	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	72,0																				
8	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m ³	216,0																				
	B.1. Baza dhe Nembaza																						
1	Shtrese stabilizant t=15 cm per trupin e rruges	m ²	144,0																				
2	Shtrese stabilizant t=10 cm per bankinat	m ²	24,0																				
3	Shtrese cakell t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa)	m ²	288,0																				
4	Mbushje me çakull e gure nga gurorja t=20cm	m ³	28,8																				
5	Shtrese Gjeotekstili 280 gr/m ²	m ²	158,4																				
6	Cilindrim Kasonete me Rrul	m ²	144,0																				
	B.2. Shtresat Asfaltike																						
1	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	206,1																				
2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	206,1																				
C	Punime per tobinot BOX 4.5x3 m	Njesia	Sasia																				
1	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 per muret, soleten, dhe dyshemene e tobinove katrore si me poshte , sipas vizatimeve, pershire kallepet	m ³	105,1																				
2	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25, Jastek Betoni nen box dhe soletat rakorduese		70,2																				
3	Struktura monolite betoni C 12/15 per nivelimin e themelit te tobinos dhe portaleve, sipas vizatimeve	m ³	13,0																				
4	F.v. shtrese niveluese me zhavorr t - 10cm per dyshemene e tobinove katrore, portalet e hyrje daljeve dhe soletave te perafritimit, sipas vizatimeve	m ²	91,0																				
5	F.V. Hidrozolim me tre duar prajmer bituminoz te nxehte i siperfaqeve qe kane kontakt me token, sipas vizatimit	m ²	153,2																				
6	F.v. hekur betoni per tobinot katrore Ø >10 mm, sipas vizatimeve	ton	53,7																				
C.1	PUNIME DHEU PER TOMBINON BOX	Njesia	Sasia																				
1	Germim ne toke kategoria III seksion i detyruar me eskavator 1m3 me zingjir me gjeresi kanali mbi 2m, prani uji me shkarkim ne mjet	m ³	837,0																				
2	Mbushje me zhavorr pas mureve te tobinove	m ³	616,0																				
3	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m ³	837,0																				
4	Guardrail H2/W5 per ure, anesore 3 vale ne nje ane (elementi + lart) + aksesoret (ne struktura betoni)	ml	20,7																				
D	PUNIME PER MURET MBAJTES	Njesia	Sasia																				
1	Germim ne toke kategoria III seksion i detyruar me eskavator 1m3 me zingjir me gjeresi kanali mbi 2m me shkarkim ne mjet	m ³	1 209,0																				
2	Struktura monolite betoni C 12/15 , beton nivelies nen bazamentin e themelit te mureve mbajtes	m ³	13,6																				
3	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per Themelin dhe Mure Mbajtes	m ³	89,0																				
4	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 10mm	ton	7,16																				

HARTOI:
"GJEOKONSULT & CO" shpk

Administrator
z.Xhevahir Mustafa

Hartoi
Ing. Rroland HAJRO