

GRAFIKU I PUNIMEVE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	MUAJI 1	MUAJ 2	MUAJI3
		1. PUNIME GERMIMI PER TRUPIN E RRUGES					
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2008			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2008			
		2. PUNIME SHITESASH PER RRUGEN					
7	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5217			
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5217			
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4586			
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4586			
12	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	63.5			
		3. PUNIME PER KANALIN ANESOR					

3	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	380			
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	380			
9	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	645			
13	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	168			
14	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.52			
		3. PUNIME PER MURET MBAJTESE					
15	3.337	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m	m3	378			
16	3.340	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m	m3	27			
18	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	45			
19	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	10.5			
		4. PUNIME PER TOMBINO					

5	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6			
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6			
17	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6			
		4. PUNIME PER SINJALISTIKEN RRUGORE					
20	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4			