

**MIRATOI:**  
**BASHKIA BULQIZË**  
**KRYETARI**  
**Zj. Festime MJESHTRI**

## GRAFIKU I PUNIMEVE

**Objekti: “Ndërtim Kanali Ujites nga Zalli i Bulqizës deri në Fushë Bulqizë - Faza 2”;**  
**Nj. Adm. Fushë - Bulqizë, Bashkia Bulqizë**

Nr.	Analize	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	AFATI = 30 DITE	
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	497.9		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	510.0		
3	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m <sup>2</sup> , ne toke e forte me h = 1.5 m	m3	72.6		
4	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk. ne toke	m3	237.0		
5	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10 cm	m3	17.0		
6	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	140.0		
7	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	80.0		
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, t=20 cm mbi mur	m3	19.0		
9	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per veshje kanali, t=10cm	m3	410.0		
10	4.60	F.V. tuba celiku φ>200 (Ø500*5.0mm) sifoni 20 ml	ton	1.8		
11	4.62	F.V. pjese speciale celiku Ø500 te pa izoluar per tubacione te jashtme	kg	75.0		
12	2.166/1a	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.8		
13	3.331	Mur mbajtes me Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	28.0		
14	3.158/5a	Transport dheu / materiale me auto deri 5.0 km	m3	943.8		
15	Analize 1	F.V. priza Ø150mm + tub celiku - PRIZAT	cope	40.0		
16	4.123/4 dhe /7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ150mm	cope	40.0		
17	4.113/4 dhe /8	F.V. Flanaxha celiku çift, Pn 16 bar, φ150mm	çift	40.0		

**PËRGATITI:**  
**“SIRE – ALB” sh.p.k**  
**Adm. Renaldo KARAJ**