



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT TË KONTROLLIT DHE MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS

Objekti: Rikonstruksioni i Muzeut Oriental "Bratko"

**GRAFIK PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	AFATI I PUNIMEVE 30 DITË	
					15 DITËSHI I	15 DITËSHI II
		<b>1. PUNIME DYER DRITARE</b>				
1	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	68		
		<b>2. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
2	2.343	Suva fasade me granil e çimento te bardhe ~ 8m.	m2	50		
3	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	33		
4	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	8		
5	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	33		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	320		
		<b>3. PUNIME BOJATISJE</b>				
7	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	650		
8	2.404	Boje hidroplastike	m2	2400		
		<b>4. PUNIME DHEU</b>				
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	5.25		
		<b>5. PUNIME SHTRESASH</b>				
10	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	104		
		<b>6. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
11	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	200		
		<b>7. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
12	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	8		
13	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	3.5		
		<b>8. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
14	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	8		
		<b>9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	80		
16	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	21		
17	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	5		
18	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	50		
		<b>10. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
19	2.568	Heqje konstruksione metalike	ton	1.5		
		<b>11. ANALIZA JASHTË LISTE</b>				
20	An001	F.V Kasetë Plastike KE me 24 modular	copë	2		
21	An002	F.V Automat termo-elektro magnetik , 4P; 380V; 32A	copë	2		
22	An003	F.V Automat termo-elektro magnetik 4P; 380V; 16A	copë	3		
23	An004	Automat termo/elek.manj. 2P; 220V; 16A	copë	5		
24	An005	F.V Automat termo-elektro magnetik 2P; 220V; 10A	copë	5		
25	An006	F.V Lampë sinjalizimi tre fazore	copë	5		
26	An007	F.V Kabëll elektrik 4x16 mm2	ml	70		
27	An008	F.V Kabëll elektrik 4x6 mm2	ml	100		
28	An009	F.V Kabëll elektrik 3x2.5 mm2	ml	170		
29	An010	F.V Kabëll elektrik 2x2.5 mm2	ml	100		
30	An011	F.F Tubo fleksibël Ø 25 mm	ml	370		
31	An012	Ndërtim muri me knauf me një shtresë	m2	57.36		
		<b>12. PAJISJE JASHTË LISTE</b>				
32	Pj	F.V Kamera të brendshme	copë	12		
33	Pj	F.V Kamera të jashtme	copë	4		
34	Pj	F.V Kabëll rrjeti	ml	212		
35	Pj	F.V Hard Drive	copë	1		
36	Pj	F.V FVR Network video recorder	copë	1		
37	Pj	F.V SHina magnetike 3 ml	copë	12		
38	Pj	F.V Spote që pozicionohen në shina	copë	45		
39	Pj	F.V Lamba LED	copë	45		
40	Pj	F.V Ndrifues magnetik 12W	copë	10		
41	Pj	F.V Transformator magnetik 200 W	copë	8		
42	Pj	F.V Spote	copë	20		

43	Pj	F.V Kondicionerë koke 55 btu (4kw)	copë	1		
44	Pj	F.V Kondicionerë tokësorë 18 btu (9kw)	copë	2		
45	Pj	F.V Pajisje ajirimi	copë	8		
46	Pj	F.V Heqje mbulesë çatie plastike	m2	10		
47	Pj	F.V Kanelina	copë	20		
48	Pj	F.V HDD 2TB	copë	1		
49	Pj	F.V Koka rrjeti cap6	copë	20		
50	Pj	F.V Xham 4 mm	m2	12		
51	Pj	F.V Projektor video+ aksesorët e lidhjes me kompjuterin	copë	1		
52	Pj	F.V Monitor 65"	copë	1		