

Grafiku I Punimeve
Afati I Punimeve: 6 muaj

Ndertim i rrjetit te kanalizimeve te ujerave te zez te lagjeve përrreth ujembjedhesit te Paskuqanit dhe ndertimi i vazhdimet te rruges "Ali Demi"

Nr.		Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia
Rend.	Anal.			
PUNIME K.U.Z				
Punime germimi				
1	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	8950
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	2250
3	An. 1	Shkulje pemesh me ø deri 30 cm me makineri pa i demtuar dhe rimbjellje	cope	105
Punime kanalizimesh te reja				
1	An. 2	Ulje nivelit te ujit nentokesor me sistemin wellpoint gjate punes ne zonat afer pasqyres se ujit	op	1347
2	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	1531
3	3.164/1t	F.v tub i brinjezuar(HDPE) SN8 ø 315mm për K.U.Z	ml	4030
4	3.164/2t	F.v tub i brinjezuar(HDPE) SN8 ø 400mm për K.U.Z	ml	3512
5	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	2532
6	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	1510
7	3.586	Ndertim Pusete kontrolli b/a, F1.0 m, h=1.5 ÷2.0 m	cope	70
8	3.587	Ndertim Pusete kontrolli b/a, F1.0 m, h=1.0 ÷1.5 m	cope	200
9	3.585	Ndertim Pusete kontrolli b/a, F1 m, h=2.0÷2.5 m + kapak gize	cope	30
10	3.396/1	Mbushje me zhavorr mbi shtresen e reres te tubave	m3	2558
11	4.141/a/7.0	F.V Shirit sinjalizues plastik t=40mm me fije metalike	ml	13116
12	An. 3	Shpim me sonda horizontale ø 400mm per kalimin e pedonales	ml	16
Punime rehabilitimi K.U.Z ekzituese				
1	3.243	Pastrim i mbetjeve te thata dhe inerteve te pusetave me makineri thithese, veteshkarkuese.	cope	4
2	3.243	Zhbllokim i tubacioneve ekzituese me sonde me presion te larte min 250 bar.	ml	154
3	3.164/1t	F.v tub i brinjezuar(HDPE) SN8 ø 315mm për K.U.Z	ml	48
4	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzituese UZ F 1.0 m	cope	3
Punime ne portalin e shkarkimit tek ujeleshuesi i rezervuarit				
1	An. 4	Kontroll me sonde skanuese lazer i tombinos kryesore ekzituese te skarkimit para kryerjes se punimeve ne tombino	op	74
2	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	86
3	3.164/5t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	ml	132
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per mbulimin e tubit	m3	12
Punime betoni dhe murature				
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 për intersektimet.	m3	6
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 për portalin e shkarkimit	m3	3
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.8
Punime rezervuare septike (cope 2)				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	514.499
2	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	447
3	2.261	Mbushje me rere tubacionet e filtrimit te ujit ne dalje	m ³	12
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per nivelim	m ³	10.8
5	2.130/1a	Beton arme per muret dhe soletat e gropes septike C20/25	m ³	98
6	2.167	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	8
7	An. 5	Shkalle hekuri te galvanizuara	kg	36
8	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m ²	108
9	An. 6	Tub ventilimi me berryl DN 50	cope	4
10	An. 7	Kapak celiku i galvanizuar EN 124 Klasa A15, hapje e pastër 600 * 600 mm duke përfshirë kornizën, pajisjen siguruese, menteshat, celsin sipas vizatimeve	cope	4
11	An. 8	Pjese dhe rekorderi speciale prej gize sipas projektit	kg	84
12	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	72
Ndertim me Rrugen Ali Demi (Vazhdim) "Paskuqan 1" L=835m ; B=7 m , (basf= 4.5 ml+ 1x0.5 kunet + 0.5+1.5 m trotuar)				
Nr.		Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia

6 muaj

Rend.	Anal.			
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	375.75
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	375.75
3	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	727.879
4	An. 9	Stabilizim i strukturës së trupit të rrugës me materialin e germuar me parë të perzier me leng Çimento me makineri stabilizuese (mixer rrotullues) t=15 cm	m ²	350
5	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m ²	3757.5
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	3757.5
7	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m ²	3757.5
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm	m ²	3757.5
9	2.207	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m ³	154.00
10	2.54/2	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç çimento M 25 për muret	m ³	168
11	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshëm O > 10 mm	ton	3.08
12	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	2
13	3.558	Spostim shtyllë elektrike (Cmontim dhe montim shtyllë elektrike prej betoni përfshire linjat dhe aksesoret)	cope	5
14	2/426/2	Prishje mure me blloqe + transport	m ³	231
15	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm	ml	1770
16	3.934/1	Tabele sinjalistike 60-90cm	cope	10
II		PUNIME NE KUB		
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	250.5
2	3.158/5a	Transport çakelli me auto 5km	m ³	250.5
3	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	125.25
4	3.an/1t	F.V. Tuba I brinjëzuar Ø 315	ml	819
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m ³	40.95
6	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	26
IV		PUNIME TROTUARE 1x1.5 +1x0.5m		
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	250.5
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	250.5
3	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	167
4	3.208	Shtrese çakelli T=10cm	m ²	1420
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti në trotuar T=5cm	m ²	1420
6	3.616/a	F.V. Bordura betoni e parapregatitur M-250 15x25 cm	ml	1670
7	2/262/4	Beton për fiksime bordure C16/20	m ³	50.1
8	3.620	Pllaka betoni t=6 cm	m ²	1336
VI		PUNIME PER NDRICIMIN		
1	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m ³	75.15
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	75.15
3	2.261/1	Mbushje me rere	m ³	50.1
4	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	25.05
5	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 për telefoninë	ml	835
6	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 për elektrikun, ndriçimin	ml	835
7	3.176	F.v puseta elektrike kontrolli PVC 40x40 x40	cope	31
8	2.496	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	31
9	3.169	F V shtylla metalike për ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	31
10	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	31
11	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	31
		PJESE E PEDONALE L =350 m , B=3.5 m. 2 ped + bicikle 1.5m		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë	m ³	280
4	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m ³	280
	3.396	Mbushje me çakell shkembor	m ³	3780
	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m ²	1225
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1225
	3.226/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	525
11	Analize 2	Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm ø7.2 (Beton i Stampuar) C 30/37 (t=12 cm), me kuarc.	m ²	700

Ing. Hajredin Murgu

Ing. Eglantina Disha