

GRAFIK PUNIMESH

FAZA PROJEKT-ZBATIM

OBJEKTI :NDERTIM RRJET UJITES NE FORME SHIU PERGJATE LUMIT LANA

Nr	Nr.An	Emertimi Punimeve	Njesi	Sasia	Sasia	Sasia	Sasia
PUNIME PER DEPOZITAT METALIKE							
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	145			
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	50			
3	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim (nen depoziten metalike)	m3	25			
4	2.258	Mbushje me zhavor	m3	45			
5	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	15			
6	An	F.V Depozite metalike Diam 2100 mm L=3000 mm, cilindri me llamarinë spesor 5mm, e blastenuar dhe e lyer ne fabrike me boje hypoxide nga brenda dhe jasht.	cope	9			
7	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m shkarkimin e teperplotesit	cope	3			
8	2.517	Tubacion gize (kolektoret)	ton	1.58			
9	An	F V Kapak gize Ø600, D400 me gomine	cope	3			
10	An	Kapak per Pusin	cope	3			
SISTEMI VADITJES							
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	348.55			
2	2.37/5b	Transporti i materialeve te ndryshme deri ne 10	m3	18			
3	2.261	Shtrese rere	m3	209.13			
4	2.576/2	Pusetet kontrolli 1.5X1.5X1.5m	cope	3.0			
5	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	139.42			
6	An	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 16	m	260			
7	An	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, Pn 16	m	824			
8	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	m	2392			
9	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	m	2215			
10	An	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, Pn 16	m	1240			
11	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	m	40			
12	An	Sprucator uji per vaditje me Rm=8.2-15.2m	cope	579			
13	An	Sprucator uji per vaditje me Rm=2.1-3m	cope	1057			
14	An	Saracineske Dn100 Pn16 me fllanxe dhe volam mbylles gome	cope	3			

15	An	Saracineske Dn80Pn16 me fllanxhe dhe volam mbylles gome	cope	4			
15	An	Saracineske Dn65 Pn16 me fllanxhe dhe volam mbylles gome	cope	4			
16	An	Saracineske Dn40 Pn16 me fllanxhe dhe volam mbylles gome	cope	2			
16	An	Saracineske Dn50 Pn16 me fllanxhe dhe volam mbylles gome	cope	3			
17	An	FV valvul reduktuese presioni DN100 PN16 dhe rakorderi	cope	4			
18	An	FV valvul reduktuese presioni DN65 PN16 dhe rakorderi	cope	8			
19	An	FV valvul reduktuese presioni DN40 PN16 dhe rakorderi	cope	4			
20	An	FV Elektrovalvula per linjen DN75	cope	4			
21	An	FV Elektrovalvula per linjen DN63	cope	4			
22	An	FV Elektrovalvula per linjen DN40	cope	2			
23	An	FV Vendorsje tub fleksibel DN100/PN16 per daljen e ujit nga pus cpimi	ml	390			
24	An	F.V.Kabell TU tip FG16OM16 0,6/1 kV 5x6mm2 nga kabina e TU OSHEE deri tek paneli elektrik i sistemit te vaditjes	ml	210			
25	An	F.V.Kabell TU tip H07RNF-F 5x4mm2 nga paneli elektrik i sitemit vaditjes deri tek el/pompa zhytесе	ml	480			
26	An	F.V.Kabell TU tip H07RNF-F 3x2,5mm2 nga paneli elektrik i sitemit vaditjes deri tek el/pompa zhytесе per sensoret e nivelit	ml	480			
27	An	F.V. Galexhant elektrik per nivelin e ujit ne rezervuaret e ujit	cope	3			
PUNIME MONTIMI							
	An	Nxjerrje el/pompe te demtuar ne pusin e ujitjes :Cmontim kabllosh elektrik,kapuku pusit,tubacione duke perdorur 8 ore vinc 2 ton	cope	3			
	An	Vendorsje el/pompe zhytесе Q=0,6L/sek H=150m U=3x380V,50Hz,2,2kW	cope	3			
	An	Vendorsje Paneli elektrik i TU sipas projektit (hyrje nga kabine e OSHEE+pompa zhytесе+pompa siperfaqesore+programator)	cope	3			
4	An	Vendorsje Pompe uji centrifugale Q=6 l/sek, H=50M	cope	3			
PAJISJE DHE MAKINERI							
1	An	El/pompe zhytесе Q=0,6L/sek H=150m U=3x380V,50Hz,2,2kW	cope	3			
2	An	Paneli elektrik i TU sipas projektit (hyrje nga kabine e OSHEE+pompa zhytесе+pompa siperfaqesore+programator+sistem ndezje fikje pompe)	cope	3			
3	An	Pompe uji centrifugale Q=6 l/sek, H=50M	cope	3			

**PUNOI:
ZENIT&CO SHPK**