

GRAFIKU I PUNIMEVE

Rikonstruksioni i rruges "Adem Sheme,dhe rruges "Jonianet"

Nr	Nr.AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	MUAJI				
					1	2	3	4	5
RRUGA "ADEM SHEME"									
I									
Punime prishje									
1	2.426/5	Prishje e strukturave te betonit: Mure, parapete, shkalle etj sipas percaktimeve te projektit	m3	15.00					
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni: Trotuare, kuneta, shkallare	m3	150.37					
3	3.197/2	Prishje shtresa ekzistuese 10cm	m2	1390.00					
4	2.426/5	Prishja e Bordurave ekzistuese	m3	16.65					
5	3.158/5a	Transport dheu dhe mbetje nga prishjet me auto deri 5.0 km	m3	423.60					
II									
Punime ne korsine e automjeteve									
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1390.00					
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1390.00					
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1390.00					
4	2.575	Puse kontrolli U.Z 1x1x1.5m	cope	6.00					
III									
Punime ne zonen e kembesorve									
1	An	Shtresa e Shtrimit 01: FV I Pllakave prej Guri Natyror Lokal prej Sarande, ngjyre e bardhe, bezhe e hapur dhe e erret, dimensione maksimale 15x15cm, t=6cm, vendosur sipas motivit tip mozaik specifikuar ne vizatime	m2	1030.00					
2	2.586	Shtrese llac cim t-8cm	m2	1030.00					
3	3.243	Shtrese Beton C16/20 t=15cm	m3	154.50					
4	3.211	Shtrese <akelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m3	1030.00					
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem 0 6 - 10mm	ton	7.37					
6	An	FV bordure guri artificial,20x35x100cm, parafabrikuar, inerte prej guri lokal prej Sarande, ngjyre e bezhe e hapur ose gri, dhe lishim manual.perfshi betonin per fiksime	ml	20.00					
	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	400.00					
v		Digitally signed by Riparimi i Bordurave dhe mureve ekzistuese Aristotel <small>Aristotel Koci</small>							

Koci

Date: 2024.08.02
15:03:20 +02'00'

1	An	FV pllaka guri artificial, t=4cm, parafabrikuar, inerte prej guri lokal prej Sarande, ngjyre e bardhe - bezhe e hapur, dhe lishim manual - veshje te gjitha shkallve me akses nga rruga.	m2	50.00					
2	2.586	Shtrese llac cim t-8cm	m2	50.00					
VI									
Punime sinjalistike									
1	3.935/1	F.V. Tabela rrethore rrugore 0=60	cope	5.00					
	3.936	F.V Tabele trekendore 0=60	cope	10.00					
	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	150.00					
VII									
Elementet e gropave te pemve									
1	An	FV I elementeve I unazave prej metali korteni, forme cilindrike me diameter 30cm dhe seksion 1.6mm*100mm	cope	30.00					
	An-2	Kapak gropave, gril metalike, motivi te aprovet nga arkitekti. (d=70cm)	cope	30.00					

	3.966	Mbjellje peme dekorative bli 16-18cm	cope	6.00						
viii		Punime per ndricimin								
1	3.169	F.V. Shtylla metalike rethore konike per ndri<im H=7m,d=160mm.	cope	12.00						
5	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	12.00						
7	An	F.V Morseteri shtylle 45x186 mesig 5x20	cope	24.00						
9	An	F.V.Ndricules rrugor tipi EQ36 ST1optic LE0 66.1W, 10210 lm, 4000K, IP67, IK09, CRI 70, 154.5lm/w, IZ0L.ELEKTRIK 10KV.F.V.	cope	12.00						
19	An	NIRIS Porte alumini per shtylle ndricimi 45x186 0101-220mm	cope	12.00						
20	An	F.V. Siguresse xhami dim. 5x20F std 4A 250V	cope	12.00						
21	3.182	F V Elektroda tokezimi, profil zingato 50x3mm , L=1.5m	cope	12.00						
22	3.176	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	12.00						
23	3.177	F.V Pusete kontrolli me kapak gize te rende 60x60x60cm	cope	1.00						
26	3.172	F V.kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1.00						
27	An	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG160R16, S=3x1.5mm2 (morseteri-ndricues)	ml	108.00						
28	An	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG160R16, S=3x2.5mm2 (morseteri-ndricues)	ml	108.00						
29	An	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG160R16, S=5x4mm2	ml	108.00						
30	An	F V Kabell bakri i tensionit te ulet, NAYY AL-0.6/1KV, 4x16mm2	ml	203.00						
31	An	F V Percjellllor me 20Kv rreze zoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2	ml	18.00						

Koci

15:03:20 +02'00'

33	An	F.V Tub plastik dystresor me diameter d=63mm	ml	180.00						
37	An	FV Kasete plastike IP65 codi GW44211, 460x380x120mm	ml	1.00						
39	An	Hapje mbyllje kanali S.0.(Seksion i detyruar)	m3	30.00						
40	3.244	Betonim i shtyllave + pusetave, struktura monolite betoni C20/25	m3	12.00						
41	An	FV.Kapikorta CU 16-25mm	cope	72.00						
42	An	Tub Ø=60mm flex per fibra optike	ml	300.00						
IX		Punime per kanalizimet e Ujrave te Shiut								
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	389.00						
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	389.00						
9	3.628	Shtrese llac cim t-8cm	m2	185.00						
13	3.164/1t	F V tuba te brinjzuar HOPE SN8 d=315 mm	ml	374.00						
23	2.342	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	8.00						
	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	1.00						
	3.243	Beton C16/20 t=15cm ne kunete	m3	27.75						
	3.244	Beton C20/25 per kaptazh	m3	10.00						
	3.294	Oetaje metalike ne b/a ,Zgare gize kaptazhi	ton	1.50						
25	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	370.00						
35	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	30.00						
36	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	30.00						
37	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	100.00						
38	2.261	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione + kompakesim	m3	30.00						

28	An	Eliminimi i demtimeve ne linjen e ujesjellesit (perfshi hapje kanali.lidhje tubacioni e mbushje me rere)	cope	5.00					
29	3.244	Beton C20/25 per intersektimet e kanalizimeve me ujesjellesin	m3	15.00					
PUNIME NE RRUGEN "JONIANET"									
I Punime prishje									
1	An	Heqje /Rialokimi i te gjitha strukturave dhe pemeve qe parashikohen ne projekt + transport 5 km.	cope	7.00					
2	2.426/5	Prishje e strukturave te betonit: Mure, parapete, shkalle etj sipas percaktimeve te projektit	m3	20.00					
3	2.426/3	P shje shtr e aqilbaitEystOgnTedi:byTrotuare, kuneta, shkallare	m3	30.00					
4	2.426/5	Date: 2024.08.02 KP OsChjla e Bord:15U.03F.20V.e020eak zistuese,Pusetave ekzistuese	m3	7.00					

Aristotel

Aristotel Koci									
5	3.158/5a	Transport dheu dhe mbetje nga prishjet me auto deri 5.0 km	m3	57.00					
II Punime germimi ne rruge									
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi mbi 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	400.00					
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	20.00					
3	3.158/5a	Transport dheu dhe mbeturinash me auto deri ne 5 km	m3	420.00					
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	133.50					
III Punime ne shetetitore									
1	An	Shtresa e Shtrimit 01: FV I Pllakave prej Guri Natyror Lokal prej Sarande, ngjyre e bardhe, bezhe e hapur dhe e erret, dimensione maksimale 40x20cm, t=8cm, kukitur me <eki< dhe vendosur sipas motivit specifikuar ne vizatime	m2	890.00					
2	2.586	Shtrese llac cim t-8cm	m2	890.00					
3	3.244	Shtrese Beton C20/25 t=20cm	m3	178.00					
4	3.211	Shtrese <akelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	890.00					
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem 0 6 - 10mm	ton	12.74					
Iv Riparimi i Bordurave dhe mureve ekzistuese									
1	An	FV pllaka guri artificial, t=4cm, parafabrikuar, inerte prej guri lokal prej Sarande, ngjyre e bardhe - bezhe e hapur, dhe lishim manual - veshje te gjitha shkallve me akses nga rruga.	m2	50.00					
2	2.777	Shtrese llac cim t-3cm	m2	50.00					
v Punime sinjalistike									
1	3.935/1	F.V. Tabela rrethore rrugore 0=60	cope	3.00					
	3.936	F.V Tabele trekendore 0=60	cope	1.00					
vi Elementet e gropave te pemve									
1	An	FV I elementeve I unazave prej metali korteni, forme cilindrike me diameter 30cm dhe seksion 1.6mm*100mm	cope	10.00					
	An-2	Kapak grope, gril metalike, motivi te aprovohet nga arkitekti. (d=70cm)	cope	10.00					
	3.966	Mbjellje peme dekorative bli 16-18cm	cope	5.00					
vii Punime per ndricimin									
1	3.169	Digitally signed by Ar-vrictet,ot,oul,me,te,like,et,her,kerike,se,nd,iz,ie,14,7,rd,4,69,me	cope	3.00					
5	3.168	Date: 2024.08.02 KPeve,ri,sh,te,te,like,KPU,MSL,4500/4500/40	cope	3.00					

7	An	F.V Morseteri shtylle 45x186 mesig 5x20	cope	6.00					
9	An	F.V.Ndricules rrugor tipi EQ36 ST1optic LE0 66.1W, 10210 lm, 4000K, IP67, IK09, CRI 70, 154.5lm/w, IZOL.ELEKTRIK 10KV.F.V.	cope	3.00					
19	An	NIRIS Porte alumini per shtylle ndricimi 45x186 0101-220mm	cope	3.00					
20	An	F.V. Siguresse xhami dim. 5x20F std 4A 250V	cope	3.00					
21	3.182	F V Elektroda tokezimi, profil zingato 50x3mm , L=1.5m	cope	3.00					
22	3.176	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3.00					
23	3.177	F.V Pusete kontrolli me kapak gize te rende 60x60x60cm	cope	1.00					
27	An	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG160R16, S=3x1.5mm2 (morseteri-ndricues)	ml	27.00					
28	An	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG160R16, S=3x2.5mm2 (morseteri-ndricues)	ml	27.00					
29	An	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG160R16, S=5x4mm2	ml	27.00					
30	An	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet, NAYY AL-0.6/1KV, 4x16mm2	ml	79.50					
31	An	F.V Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2	ml	4.50					
33	An	F.V Tub plastik dyshresor me diameter d=63mm	ml	75.00					
37	An	FV Kasete plastike IP65 codi GW44211, 460x380x120mm	ml	1.00					
39	An	Hapje mbyllje kanali S.0.(Seksion i detyruar)	m3	30.00					
40	3.244	Betonim i shtyllave + pusetave, struktura monolite betoni C20/25	m3	3.00					
41	An	FV.Kapikorta CU 16-25mm	cope	18.00					
42	An	Tub Ø=60mm flex per fibra optike	ml	150.00					
viii		Punime per kanalizimet e Ujrave te Shiut							
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	121.00					
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	121.00					
9	2.586	Shtrese llac cim t-8cm	m2	60.00					
13	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar H0PE SN8 d=315 mm	ml	135.00					
23	2.342	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	8.00					
	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m U.Z ekzistuese	cope	3.00					
	3.294	0 taje meta o k e g r a t n i y e s i g D n e / a b y , Z g a r e k a p t a z h i	ton	0.70					
25	3.164/1b	Aristotel <small>Aristotel Koci</small>	m3	67.50					
35	2.1/a	KGeOrmClim d e u m k r a h e t r a n s p o r t m e k d o r e 10 m, k a t e g o r i a I V	m3	10.00					
15:03:20 +02'00'									
36	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	10.00					
37	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN 10	ml	30.00					
38	2.261	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione + kompakesim	m3	6.00					
28	An	Eliminimi i demtimeve ne linjen e ujesjellesit (perfshi hapje kanali.lidhje tubacioni e mbushje me rere)	cope	5.00					
29	3.244	Beton C20/25 per intersektimet e kanalizimeve me ujesjellesin	m3	5.00					