

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI : “RIAFTESIM STRUKTUROR I PALLATIT NR.167 “VIKO” LAGJA
13, PLAZH, RRUGA “PAVARSIA” .

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	MUAJ 1	MUAJ 2	MUAJ 3	MUAJ 4	MUAJ 5	MUAJ 6	MUAJ 7	MUAJ 8
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES												
A-1 PUNIME DHEU												
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m³	200.00								
2	2.5	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	112								
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 10km	m3	387								
		Shuma A-1	Leke									
A-2 PUNIME BETONI												
1	An-1	Perforcim kolone betonarm	m³	230.00								
2	An-9	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 25/30	m³	79.20								
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshtre punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m³	425.00								
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	55.40								
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m³	75.61								
6	An - 4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m³	75.80								
		Shuma A-2	Leke									
A-3 PUNIME HEKURI												
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	48.00								
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	130.00								
		Shuma A-3	Leke									
		SHUMA A (A-1 ÷ A-3)	Leke									
B RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA T												
B-1 PUNIME PRISHJEJE												
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	416.00								
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m³	254.00								
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	1,020.00								
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m²	2,500.00								
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m²	2,500.00								
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m²	3,500.00								
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m³	1,807.00								
		Shuma B-1	Leke									
B-2 PUNIME BETONI												
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shka	m³	55.00								
		Shuma B-2	Leke									
B-3 PUNIME HEKURI												
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	1.56								
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.28								
		Shuma B-3	Leke									
B-4 PUNIME MURATURE												
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	370.00								
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	620.00								
		Shuma B-4	Leke									
B-5 PUNIME SHITRESASH												
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m²	5,200.00								
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m²	650.00								
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m²	5,200.00								
4	2.273/5	Shtirim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm +davanciale	m²	450.00								
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cr	ml	4,500.00								
		Shuma B-5	Leke									
B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE												
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m²	6,200.00								
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m²	9,800.00								
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m²	4,900.00								
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m²	696.00								
5	An-12	Suva struktureore me rrjete tel	m²	2,500.00								
		Shuma B-6	Leke									
B-7 PUNIME DRITARE DHE DYER												
1	An- 16	Cmontim - heqje dyer dritare	m²	1,113.00								

1	2.375/a	Dritare d'alumini dyfish xham	m²	630.00								
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l	m²	420.00								
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m²	85.30								
		Shuma B-7	Leke									
B-8	PUNIME BOJATISJE											
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike (fasada .)	m2	6,800.00								
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m²	9,800.00								
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m²	4,900.00								
		Shuma B-8	Leke									
B-9	PUNIME TE TARRACES											
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m²	1,242.00								
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m²	1,242.00								
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m²	1,242.00								
		Shuma B-9	Leke									
B-10	PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE											
		INSTALIMET ELEKTRIKE										
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	12,500.00								
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	25,000.00								
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	20,000.00								
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	25,000.00								
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	20,000.00								
6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	12,000.00								
7	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	2,500.00								
8	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	850.00								
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	1,200.00								
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1,457.00								
11	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	46.00								
12	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	120.00								
13	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	120.00								
14	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	350.00								
15	2. a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	35.00								
16	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	42.00								
17	An	Priza telefonie	cope	270.00								
18	An	F.V kabell telefoni 2x0.5mm2	ml	3,350.00								
19	An	F.V Kabell televiziv 75	ml	3,350.00								
20	An	Priza televizori	cope	270.00								
		INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET										
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet										
1	2.491/a	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml	950.00								
3	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	350.00								
4	An	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	50.00								
5	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	150.00								
6	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	200.00								
		Shkarkimet ne planimetri te WC-ve										
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	650.00								
2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	288.00								
3	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	60.00								
4	An	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	50.00								
5	An	F.V Ventilator banje 150 m3/Ë	cope	40.00								
		Shuma B-10	Leke									
B-11	PUNIME TE NDRYSHME											
1	An	F.V Ashensore te rinj	cope	2.00								
		Shuma B-11	Leke									

Projektues

Pergatiti

Arkonstudio

Ing Dhimiter Papa