

Investitori:	BASHKIA TIRANË															
Objekti:	NDËRTIMI I RRUGËS ZALL BASTAR/VILËZ															
Faza V	PROJEKT ZBATIMI															
	GRAFIKU I PUNIMEVE															

Nr	Nr.An.	Lloji i punimeve	Njësia	Sasia	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8	MUAJI 9	MUAJI 10	MUAJI 11	MUAJI 12
		1. Punime gërmimi dhe dherash														
1	3.89/b	Gërmim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,704												
2	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	1,040												
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	1,664												
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	24,200												
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	24,200												
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	24,200												
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri - 2 shtresa	m ²	36,300												
		2. Punime sinjalistike														
1	3.An-151	Vizime me boje bikomponente.	m ²	2,314												
2	3.183/a	Shtrese zhavorri lumi t=10 cm nen kunete	m ²	4,840												
3	3.An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	12												
4	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope	2												
5	3.954	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	8												
6	3.183	Guardrail-N2 anesore me 2 valez.ne 1 ane , W2 + aksesori	ml	500												
		3. Punime betoni dhe hekuri, betonimi														
1	2.262/3	Shtrese betoni M-150 nen bordure dhe nen mur(t=10 cm)	m ³	242												
2	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	50												
3	2.117/1b	Kollona/mure b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	38												
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4												
7	2.167	F.V. Hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	10												
		4. Punime mobilimi urban														
1	Ana.1	F.V. Stola betoni me tavolinë shahu	copë	2												
2	Ana.2	F.V. Stola betoni me tavolinë	copë	2												
3	Ana.3	F.V. kënd lojrash	komplet	1												
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	751												
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri, me ngjyrë të kuqe	m ²	90												
		5. Punime mbrotjeje me gabion														
1	3.212/d	3.332 - Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m ³	88												
2	3.396/1	3.333 - Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m ³	120												

Hartoi:
Ing. Rezeart Zgjanjoll