

Projektuuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "Engineering Consulting Group" sh.p.k & "SIRE-ALB" shpk
 Objekti: "Rikonstruksioni i godines dhe Qendres ne Lagjen 1 Maj"

GRAFIK PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	M. 1	M.2	M.3	M. 4	M. 5
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet					
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km					
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHITESASH					
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri					
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm					
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME TE NDRYSHME					
5	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm					
6	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm					
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME SHITESASH 2					
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20					
8	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm					
9	2.258	Nenshtrese zhavori					
10	2.262	Shtrese betoni C 6/10					
11	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm					
12	2.207/1	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm					
13	2.276	Shtrese parketi					
14	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm					
15	2.258	Nenshtrese zhavori					
16	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15					
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20					
18	2.261	Shtrese rere					
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20					
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME MURATURE GURI					
20	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25					
		SHUMA 6:					
		7. B. SINJALET HORIZONTALE					
21	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)					
		SHUMA 7:					
		8. D. SINJALET DHE TAJIJET SHITES.					
22	3.949	Vizime me boje bikomponente					
23	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm					
24	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm					
25	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative					
		SHUMA 8:					
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
26	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm					
27	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm					
28	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm					
29	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm					
		SHUMA 9:					
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
30	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize					
		SHUMA 10:					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
31	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve					
		SHUMA 11:					
		12. GAZ E NAFTESJELLES					
32	4.150/3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 2.5mm ²					
33	4.133/3.5	F.V. Ne toke kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, 4x10mm ²					
		SHUMA 12:					
		13. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E					
34	2.260	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim					
35	2.268/a	Shkalle mermer montazhi					



		SHUMA 13:					
		14. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
36	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama					
37	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm					
38	2.239/ a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm					
39	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat					
40	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100					
41	2.203	Veshje kornize llamarine xingat					
42	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze					
		SHUMA 14:					
		15. PUNIME MURATURE TULLE					
43	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25					
44	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25					
45	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25					
		SHUMA 15:					
		16. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
46	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25					
47	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25					
48	2.297/ b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm					
49	2.358/ b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.					
50	2.308/ a	Suvatim me grafiato h > 4 m					
51	2.324	Plintuse grez h = 10 cm					
52	2.326	Veshje me pllake majolike					
		SHUMA 16:					
		17. PUNIME BOJATISJE					
53	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte					
54	2.404	Boje hidroplastike					
55	2.414	F.V. Zgëra dekorative hekuri me konfiguracion mesatar					
		SHUMA 17:					
		18. PUNIME DYER DRITARE					
56	2.388/ 1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara					
57	2.395/ a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.					
58	2.375/ 1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham					
		SHUMA 18:					
		19. PUNIME BETONI DHE B/A					
59	2.121	Breza b/a monolit C 16/20					
60	2.117/ 1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m					
61	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30					
62	2.699	Soletë monolite C20/25					
63	2.262/ 4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30					
		SHUMA 19:					
		20. PUNIME HEKUR BETONI					
64	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm					
65	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm					
66	2.166/ 1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm					
		SHUMA 20:					
		21. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
67	2.491/ c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16					
68	2.495	F.V. Lavaman porcelani					
69	2.501	F.V. WC alla frenga					
70	2.217	F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar					
		SHUMA 21:					
		22. INSTALIME PER NDRICIM					
71	2.490/ d	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende)					
72	2.490/ 1c	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A					
73	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim					
74	2.485/ d	F.V. Priza shuko universal					
75	2.487/ b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod					
76	2.487/ a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod					
77	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm					
78	2.480/ 2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm					
79	2.481/ 1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2					
80	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur					
81	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me lampe fluoreshente 40w,					
82	2.467	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w					
		SHUMA 22:					
		23. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
83	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale					
		SHUMA 23:					
		24. PRISHJE					





 ALB


 Architecture Engineering

 M36415202E

84	2.430/ 1	Prishje mur guri					
85	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni					
SHUMA 24:							
25. ANALIZA JASHTE LISTE							
86	An	Shtylle dekorative 4m per ndricim					
87	An	Ndricues per shtylle dekorative					
88	An	Kosh mbeturinash, metalik, per ambjent te jashtem					
89	An	Stole ne trajte guri masiv					
90	An	Pllake guri vendosur mbi toke natyrore					
91	An	Set lodrash per femije					
92	An	Sistem ngrohje per godinen					
93	An	Punime mkz					
SHUMA 25:							

Preventivuesi:

B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "Engineering Consulting Group" sh.p.k & "SIRE-ALB" shpk



Investitori: BASHKIA HIMARE

*Në mënyrë, me urdhr dhe delegim
Zëvendës kryetari
Rafiqi Berberi*

