

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti

PUNIME RIPARIMI NE KATIN PERDHE DHE TE PARE NE PALLATIN E KULTURES "NDUE SHYTI", PUKE

Nr.	Kodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Ore Pune	NUMRI I JAVEVE QE DO TE PUNOHET										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Prishje														
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	14.0	31											
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	632.5	588											
3	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	296.8	276											
4	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)□		28.4												
		2. Punime Shtresash 2														
5	2.281	Hegje pllaka dyshemeje	m2	277.1	276											
6	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	234.5	593											
7	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	52.56	133											
		3. Punime dheu														
8	2.4	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	0.420	3											
		4. Instalime per Ndricim														
9	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	180	57.6											
10	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	18	5.76											
11	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	14	14											
12	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	24	28.8											
13	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200	8											
14	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	210	8.4											
15	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	64	2.56											
16	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	11	11											
		5. Punime Tavani dhe Suvatimi														
17	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	296.8	887											

18	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	632.5	1120													
19	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	306.8	368													
20	2.328/1	Patinim muri me stuko		632.5	582													
21	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	186.3	171													
22	2.298	Veshje fasade me alukobonde	m2	17.0	16													
		6. Punime Bojatisje																
23	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	939.3	338													
24	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	m2	15.48	5													
		7. Analiza teknike per punimet dhe instalimet teknologjike																
25	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5349	22													
		8. Punime Dyer Dritare																
26	2.373/1	F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	40.8	107													
27	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e l-re.		10.815	28													
		9. Punime Hidroizolimi dhe Çatite																
28	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B		44	115													
		10. Analiza jashte liste																
29	An1	Pastrim pllaka mermeri ne dyshemene e katit perdhe	m2	44.3	116													
			PUNONJES		5911	10 Punonjes / Dite (11 jave)												

Preventivuesi
ING. LAVDRIM BRUKA