

Objekti:

RIKONSTRUKSION RRUGA "PRANE AMBULANCES FSHATI ERZEN, Njesia Administrative
Katund i Ri

GRAFIKU I PUNIMEVE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	MUAJI 1				MUAJI 2				MUAJI 3				MUAJI 4				MUAJI 5			
		1. PUNIME GERMIMI																						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2096																				
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2096																				
		2. PUNIME SHTRESASH																						
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	666.4																				
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6027																				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	216.2																				
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	225																				
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	26																				
		3. ANALIZA TEKNIKE																						
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	6313																				
9	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	6313																				
		4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM																						
10	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	30																				
11	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	1																				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT																						
10	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	m	310																				
		5. PUNIME SHTRESASH 2																						
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	19																				
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	15.2																				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA																						
13	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	45																				
14	3.935	F.V. Tabele rrethi "ndalim" e vogel me D = 40	copë	2																				
		7. B. SINJALET HORIZONTALE																						
15	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2268																				
16	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2																					
		8. ANALIZA JASHE LISTE																						
16	An	Tub HDPE SN8 d=250mm	ml	714																				
		Nderhyrje emergjente rehabilituese-perforcuese per rreshqitjen e terrenit Rr. Koder, Katundi Ri																						

Drejtoria e Projekteve , Infrastrukturës Publike dhe Transportit Publik:
Drejtor: Alda Zyferi

Përgjegjës Sektori i Projekteve Publike: Bianka Madhi

Punoi: Ing. Eni Turkeshi
Ark. Nevian Mançe
Ark. Tea Dajti