

Projektuesi: "EAGLE SCP" sh.p.k

Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT KODRA E DANIT, NJESIA ADMINISTRATIVE FUSHE BULQIZE"

GRAFIKU I PUNIMEVE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	15 DITË - 1	15 DITË - 2
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	570.0		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	4.5		
3	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	5.2		
4	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	38.0		
5	3.367	Tombino me tuba betoni $\varnothing 1000$, mbi shtrese betoni	m	10.0		
6	3.368	Tombino me tuba betoni $\varnothing 1200$, mbi shtrese betoni	m	12.0		
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	288.8		
8	3.396/1	Mbushje me zhavorr, per tubat	m3	35.4		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
9	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m^3 , ne kanale gjeresi $> 2\text{ m}$, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,106.3		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,106.3		
11	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m^3 , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	323.4		
12	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	323.4		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	456.2		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,280.0		
15	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankinat	m2	570.0		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
15	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,710.0		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
16	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,710.0		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
17	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	42.0		
18	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	3.0		
19	3.924	F.V. Sinjale "emër rrugë" LxH e vogël 60x20	copë	1.0		

20	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	20.0		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	5.8		
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	14.6		
23	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	46.2		
24	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	8.5		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
25	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		
26	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.7		
27	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	0.5		
		SHUMA 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
28	3.942/3	Vijezim shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje Akrelike	ml	1,140.0		
29	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	10.0		
		SHUMA 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
30	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4.0		
		SHUMA 11:				

PËRGATITI:
"EAGLE SCP" sh.p.k
Ing. Erald LAÇI

Investitori: Bashkia Bulqizë
MIRATOHET nga KRYETARI
FESTIME MJESHTRI