



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



Datë: 05-08-2026

Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të Territorit dhe Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës

OBJEKTI: Rehabilitim i ambienteve të stadiumit 'Skënderbeu' Korçë

GRAFIKU I PUNIMEVE
AFATI I PUNIMEVE 1 MUAJ

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	Java			
					I	II	III	IV
		1. PUNIME BOJATISJE						
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	200				
2	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	20				
		SHUMA 1:						
		2. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
3	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	1				
4	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	3				
5	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	2				
6	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	5				
7	2.491/ e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	8				
8	2.491/ b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	8				
9	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	1				
		SHUMA 2:						
		3. INSTALIME PER NDRICIM						
10	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	1				
11	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	1				
12	2.487/ b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	1				
		SHUMA 3:						
		4. PUNIME DYER DRITARE						
13	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	1.85				
14	2.388/ 1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	1.85				
		SHUMA 4:						
		5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	170				
16	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	8				

17	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	170				
18	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	12				
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	15				
20	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	5				
		SHUMA 5:						
		6. PUNIME MURATURE TULLE						
21	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	6				
		SHUMA 6:						
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
22	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	12				
23	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	6				
24	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	10				
		SHUMA 7:						
		8. PRISHJE						
25	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.6				
26	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.1				
27	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	8				
		SHUMA 8:						
		9. PUNIME SHITESASH						
28	3.197/2	Prishje shitesash ekzistuese, t=10cm.	m2	2.5				
		SHUMA 9:						
		10. PUNIME SHITESASH 2						
29	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.3				
		SHUMA 10:						
		11. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
30	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	2.5				
		SHUMA 11:						
		12. PUNIME TE NDRYSHME						
31	3.721	F.V. Lllamarine xingat e valezuar	kg	36				
		SHUMA 12:						
		13. PAJISJE JASHTË LISTE						
32	Pj	Ene boshe bafer 800lt	copë	2				
33	Pj	Ene zgjerimi 50 lt HIDR	copë	2				
34	Pj	Rezistence 1 1/2"pa termostat 380 V 6 Kw	copë	2				
35	Pj	Rezistence 3 fazore 9 kw 1 1/2"	copë	2				
36	Pj	Termostat bolieri 4kw	copë	2				
37	Pj	Kondravalvul 1 suste CIM	copë	2				
38	Pj	Valvul shkarkimi 1" 8 Bar	copë	2				
39	Pj	Saraqineske holandez 1" NTM	copë	8				
40	Pj	Reduksion 1" 1/2-1" zingato	copë	8				
41	Pj	Reduksion 2" 1/2-1" 1/2 zingato	copë	8				

42	Pj	Tape (M) 1" 1/2 zingato	copë	8				
43	Pj	Tape (M) 2" zingato	copë	8				
44	Pj	Termometer zhytes bolieri 2-120 C	copë	2				
45	Pj	Kaldaje elektrike LEB 24kw	copë	2				
46	Pj	Ventil 1/2 x 1/2 CH.PLUS	copë	10				
47	Pj	Galixhan dalje poshte ALCA 1/2"	copë	5				
48	Pj	Linance HIDR	copë	2				
49	Pj	Teflon 3/4 profesional	copë	5				
50	Pj	F.V. Aspirator ventilator per tualet fuqi ≥ 150 m3/h	copë	2				
51	Pj	F.V. Derrase interaktive	copë	1				
52	Pj	F.V. Fleksibel FF 40 cm QF	copë	1				
53	Pj	F.V. Grup dushi	copë	13				
54	Pj	F.V. Panel LED 60X60 36W	copë	2				
55	Pj	F.V. Pllaka gipsi 60x60	copë	60				
56	Pj	F.V. Pilete lineare dushi 100cm	copë	10				
57	Pj	F.V, Stola me mbeshtetese per stadium	copë	700				
58	Pj	F.V, Mishelator per pisuar	copë	1				
SHUMA 13:								

Preventivuesi: Ing. Theodhor Kosti

Drejtor: Ndriçim Hoxha

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo

