

Miratohet
Kryetari I Bashkisë Lushnjë
Eriselda Sefa

Objekti: Rikualifikimi i rrugës Misto Mame
Vendndodhja: Bashkia Lushnjë

GRAFIK PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP/NJËSI	DITË PUNE	MUAJI I	MUAJI II	MUAJI III	MUAJI IV	MUAJI V	MUAJI VI	MUAJI VII
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3900	0.0940	45.825							
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	20	0.0940	0.235							
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3900	0.5000	243.750							
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20	0.5000	1.250							
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	9000	0.1120	126.000							
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	9000	0.1430	160.875							
7	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	8500	0.0480	51.000							
8	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	9000	0.1075	120.938							
9	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	300	0.4800	18.000							
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1400	0.1850	32.375							
11	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	400	0.2190	10.950							
12	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	600	0.1365	10.238							
13	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	420	0.4800	25.200							
14	3.632	Heqje pllaka trotuari	copë	3300	0.5150	212.438							
15	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	120	18.8000	282.000							
16	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	60	3.3000	24.750							
17	3.617	F.V. Bordura betoni 15x35 cm	m	1225	1.0600	162.313							
18	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	730	1.0000	91.250							
19	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	1000	0.2500	31.250							
20	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm	m	2000	0.5300	132.500							

21	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100	m	2000	0.3100	77.500							
22	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	75	0.1700	1.594							
23	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	500	0.1700	10.625							
24	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	98	9.3300	114.293							
25	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	58	9.3300	67.643							
26	3.164/2 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1470	1.7800	327.075							
27	3.164/1 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	90	1.5000	16.875							
28	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	43	1.8000	9.675							
29	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	43	1.3000	6.988							
30	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	63	1.9000	14.963							
31	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1	6.0000	0.750							
32	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	63	0.4000	3.150							
33	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	45	6.4000	36.000							
34	3.584	Ndertim Pusete kontrolli b/a, 1x1x2 m me kapak gize	copë	5	7.6000	4.750							
35	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	45	7.6500	43.031							
36	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	45	3.3000	18.563							
37	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	68	7.1000	60.350							
38	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	3	5.3000	1.988							
39	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	10	8.3000	10.375							
40	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	470	0.2420	14.218							
41	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	147	1.2000	22.050							
42	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	32	0.8700	3.480							
43	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	2050	2.4000	615.000							
44	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	4	1.2000	0.600							
45	2.294	Hegje bordura trotuari ekzistues	ml	1200	0.4200	63.000							
46	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	200	1.2000	30.000							
47	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	84	0.5000	5.250							
48	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)	copë	200	1.0000	25.000							
49	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	100	0.1000	1.250							
50	3.942	Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3975	0.2000	99.375							
51	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	260	0.6000	19.500							
52	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	63	0.0500	0.394							

53	4.131/3.5	F.V. Ne token kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	400	0.4500	22.500							
54	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	44	16.6000	91.300							
55	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	35	16.6000	72.625							
56	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1500	0.1170	21.938							
57	3.6	Preje e sistemim pemesh ø > 76 cm	copë	10	7.6000	9.500							
58	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	35	11.5500	50.531							
59	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2	15.0900	3.773							
60	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	55	15.0900	103.744							
61	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	1.5	46.1000	8.644							
62	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2	60.6300	15.158							
63	An	F.V. Ne token kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x6mm2	m	600	0.4500	33.750							
64	An	F.V. Kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm2	m	300	0.4500	16.875							
65	An	F.V. Percjelles elektrik FS -17 3X2.5 mm2	ml	344	0.0400	1.720							
66	An	F.V. Ndricules Led 100 W	copë	43	3.1000	16.663							
67	An	Shtresë betoni (C16/20 me zgarë hekuri) me stampim t = 15 cm	m2	400	1.2500	62.500							
68	An	Shkalle betoni me zmerilim (C16/20 me zgarë hekuri) t = 20 cm	m2	400	4.7630	238.150							
69	An	Ngritje pusetash ekzistuese _ 20 cm	copë	40	0.6000	3.000							
70	An	Trotuar me pllaka granili me bojë	m2	5400	1.5400	1039.500							
71	An	F.V. stola dekorative	copë	25	4.0000	12.500							
72	An	F.V. Shtylla metalike dekorative me ndricim H=5m (komplet)	copë	20	4.9000	12.250							
73	An	Veshje mermeri t=2cm	m2	150	1.5000	28.125							
74	An	Sheshe betoni me zmerilim (C16/20 me zgarë hekuri) t = 10 cm	m2	600	3.6100	270.750							
Totali						5643.930							

NR PUNETORESH 38
DITE PUNE 207 DITE

Hartoi: Ing. Artur Sinani
Ing. Erind Bodo
Ing. Arben Muça
Ing. Renald Baçe

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Mjedisit
Ing. Ariola Beqo

Përgjegjës Ark. Alban Manoku