

**GRAFIKU I PUNIMEVE**

Objekti: **Sistemi asfaltim Rruga Kurdari - Skenderraj, Njesia administrative Suq, Bashkia Klos**

**PREVENTIV PUNIMESH**

Afati 3 Muaj

NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	MUAJ I				MUAJ II				MUAJ III							
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>																				
1	3.2	Preje bime te vogla Ø ~ 10cm	m2	850																
2	3.3	Preje e sistemit pemesh Ø 10 ~ 20 cm	cope	65																
3	An	Shkulle - ngulje pemesh me makineri pa i demtuar	cope	16																
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>																				
4	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kamale gjeresi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk ne mlet	m3	1003																
5	3.160/a	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6-6.5m3	m3	1980																
<b>3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>																				
6	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	42																
7	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	42																
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	7																
<b>4. PUNIME SHTRESHASH</b>																				
9	An.	Ujje nivelt te ujt ne tokesor me sistemin wellpoint gjate punes	op	26																
10	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	687																
11	3.164/1b	Mbushje me caktel e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2516,785																
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	7700																
13	AN.	Permitesim i aftesisë mbajtëse te trupit te rruges me cimentim me mlkser trobulues	m2	82																
<b>5. PUNIME NE RRUGE</b>																				
14	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	3780																
15	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	3900																
16	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granit guri kave, 3cm, me makineri	m2	3780																
17	3.226	Shtrese asfaltobetoni me granit guri kave, 4cm, me makineri	m2	3900																
<b>6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>																				
18	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	37.5																
19	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	25																
<b>7. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>																				
20	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1																
<b>8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>																				
21	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	4																
22	3.183	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	25																
23	3.164/1t	F V tuba te brinjazuat HDPE SN8 d=315 mm	ml	14																
24	An.3	Shpin me sonda horizontale d=315 mm per kalimin e rruges	ml	8																
25	An.4	Pastrim i mbeqeve te thata dhe inerteve te pusetave me makineri thithese,yeteshkakutese	o/p	3																
26	3.581	Mbingritje h=0.5m, pusete ekzistuese UZ F 1.0 m	cope	2																
<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPETJESISE</b>																				
27	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	3																
<b>10. B. SINJALET HORIZONTALE</b>																				
28	3.943/2	Vjezim shirta glatoror dhe anesor me gjeresi 15 cm. Akrelitke	ml	5005																

