

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: Ndriçim publik në kuadër të projektit “Bashki me energji inteligjente” (SEMP)

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Koha ne muaj					
					I	II	III	IV	V	VI
1	3.An/54	Cmontim shtylle konike, led me gjithë operacionet	cope	359						
2	an	Prishje bordure	ml	402						
3	an	Prerje shtrese asfaltike me makineri	ml	1006						
4	an.2-1	Germim dheu me krah	m3	1799						
5	3.An/1sh	F.V shtylle metalike H=8 zinguar lyer me boje me pjekje+kapakun	cope	312						
6	an	F.V shtylle metalike H=4 zinguar lyer me boje me pjekje+kapakun	cope	62						
7	an	F.V morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	361						
8	an	F.V ndricues led ,5594 lumen,3000k+(1-1.5)m krahun+morseteri	cope	379						
9	3.an/et	F.V elektroda tokezimi komplet	cope	506						
10	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	750						
11	3.an/pp	F.V pusete plastike 30X30 Kapak te forte RIC 1084+1086	cope	573						
12	an	F.V Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml	15712						
13	an	F.V tubo metalike Φ 110 mm	ml	592						
14	an	F.V kabell 3x1.5 mm2	ml	4378						
15	an	F.V kabell 4x6 mm2	ml	4378						
16	an	F.V kabell 4x10 mm2	ml	5379						
17	2/261	Shtrese rere	m3	425						
18	2.19/a	Hedhje rafshim mbushje dheu me krah kategoria IV	m3	1704						
19	an	F.V bordure 15x35	ml	381						
20	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm, granil, gure	m2	953						
21	3.221	Shtrese binderi , 4cm, me makineri	m2	953						
22	3.224	Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	953						
23	an	F.V kuader komandimi	cope	10						