

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
ERISELDA SEFA**

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: NDERTIMI I MURIT MBAJTES

SEGMENTI NDERMJET RRUGES VASIL PRIFTI DHE SAZAN ZEKA L=165ML

NR	Nr analiz	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	o/p	DITE PUNE	Muaj 1	Muaj 2
		I.Punime muri mbajtes						
1	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m ³	317	0.08	3.17		
2	2.37/4a	Transport dheu auto 5 Km	m3	317	0.4	15.85		
3	2.258	Shtese zhavori nen murin mbajtes	m3	20	2.9	7.25		
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	20	9.33	23.33		
5	2.110/2	Themel e xokel butobetoni C 12/15	m3	130	10.21	165.91		
6	2.112/2	Mure buto betoni C 12/15	m3	200	16.6	415.00		
7	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	100	1.66	20.75		
8	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	80	0.08	0.80		
SHUMA						652		

Numri i Punetoreve 15

Numri i Diteve Kalendarike 60

Ing.Ariola Beqo

**Sektori i Projektimit
Ark. Alban Manoku**

**Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit
Ing.Mimoza Haxhiu**