



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË

Nr. _____ prot.

Himarë, më 23.01.2023

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISË

Jorgo Goro



LENDË: GRAFIK PUNIMEVE, Z. THEMISTOKLI SHAHA

“RESTAURIMIT TË BANESAVE TË AMORTIZUARA TË FAMILJEVE NË NEVOJË”

Nr	Nr. AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	MUAJI I	MUAJI II
I		Punime prishje				
1	an	Prishje cati ekzistuese	m ²	65		
2	an	Prishje mure suva	m ²	108		
4	2,37/1b	Transport mbetje me makineri	m ³	10		
II		Punime Çatie				
1	2.218	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, tjegulla importi	m ²	68.5		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluse me polisterol	m ²	68.5		
3	2.196	Hidroizolim me 1 shtresa katrama	m ²	68.5		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal xingat 33 cm	ml	26		
5	2.2.209	Ulluk shkarkimi vertikal xingat Ø 100mm	ml	6		
III		Punime suvatimi e bojatisje				
1	2.303	Suvatim i brendshem	m ²	108		
2	2.343	Suvatim i jashtem	m ²	126		
4	2.404/1	Lyerje me boje plastike tavane e mure	m ²	234		
IV		Punime shtresash				
1	2.267/a	Shtrese pllaka grez importi	m ²	75		

2	2.264	Shtrese lluster cemento niveluese 1:2 t=3cm	m ²	65		
3	2.196	H/izolim WC	m ²	25		
V		Punime dyer-dritare				
1	3,371/2	FV. Dritare dopio xham me kase druri	m ²	3.9		
3	2,388/1	FV. Dyer te brendeshme druri tamburato	m ²	8		
4	an	FV. Grila persiane	m ²	6		
VI		Punime elektrike	total	1		
VII		Punime hydraulike				
1	2.495	F.V Lavaman tualeti + mishelator	cope	1.0		
2	An 149	F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope	1.0		
3	2.501	F.V WC- alla frenga + kuti shkarkuese	cope	1.0		
4	an.	Te tjera	total	1.0		

Punoi: Ing Sokrat Kreku

