

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I RRUGEVE NE FSHATRAT E NJESISE ADMINISTRATIVE FRATAR DHE KUTE

Nr	Nr.An	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	M1	M2	M3	M4	M5	M6
		Punime germimi								
	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	2210						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1310						
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	1310						
		Punime shtresash								
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	13110						
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	13110						
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	10210						
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri(profilim)	m2	2210						
6	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	10210						
7	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2210						
8	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2800						
		Punime vepra arti								
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ...	m3	48						
2	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m3	20						
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	21						
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kunete betoni)	m3	50						
		Punime sinjalistike								
1	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike		9070						
2	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm		15						
3	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	25						

Hartoi: Xh & Miler