



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA E QYTETIT KORCE
D.P.K.ZH.T
Sektori I Projekteve

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: "Shfrytëzimi inteligjent i energjisë(Projekti i eficientës së energjisë) "

an	Përshkrimi I punimeve	njesi	sasi	Koha ne muaj					
				I	II	III	IV	V	VI
1	Rikonstruksioni i ndriçimit të rrugës "Viktor Eftimiu"								
3.an/54	cmontim shtylle konike 9 m	cope	21						
an	heqje bordure	ml	32						
an	prishje shtrese me pllaka	m2	296						
an	prishje asfalt	m2	38						
an.2-15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1 m	m3	134						
3.An/53	F.V. shtylle metalike H=8.8m e zinguar lyer me boje me pjekje+ka	cope	41						
an	F.V.morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	41						
an	F.v.ndricues led /8600 lumen/3000K	cope	41						
3.An/ksh	f.v. krah nje degesh per shtylle metalike l=2m	cope	41						
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml.	2,520						
an	f.v.kabell 4X4mm2	ml	965						
an	f.v.kabell 4X6 mm2	ml	30						
an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	420						
3.an/et	F.V. elektroda tokezimi komplet	cope	44						
2.an	percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	65						
3.an/pp	FV pusete plastike 29x29, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	41						

3.an/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2						
2/261	shtrese rere	m3	34						
an.2/19	mbulim kanali	m3	134						
an	f.v.bordure bordure 15x35	ml.	32						
an	vendosje pllaka shtrese	m2	296						
3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	38						
3.221	Shtrese binderi ,4cm,me makineri	m2	38						
3.224	Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	38						
an	F V kuader komandimi	cope	2						
2	Rikonstruksioni i ndriçimit të rrugës "1 Maji"								
an	Prishje bordure	ml.	4						
an	Prishje pllaka	m2	140						
an	Prerje shtrese asfaltike me makineri	ml	5						
an.2-15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1 m	m3	62						
3.An/53	F.V. shtylle metalike H=8.8m e zinguar lyer me boje me pjekje+ka	cope	10						
an	F.V.morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	10						
an	F.v.ndricues led /8600 lumen/3000K	cope	16						
an	F.v.ndricues led /9020 lumen/3000K	cope	10						
an	f.v.krah nje degesh per shtylle metalike l-2m	cope	10						
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml.	1,170						
an	f.v.kabell 4X4mm2	ml	440						
an	f.v.kabell 4X6 mm2	ml	40						
an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	100						
3.an/et	F.V. elektroda tokezimi komplet	cope	13						
2.an	percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	15						
3.an/pp	FV pusete plastike 29x29, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	10						
3.an/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1						
2/261	shtrese rere	m3	17						
an.2/19	mbulim kanali	m3	62						
an	vendosje pllaka shtrese	m2	140						

an	f.v.bordure bordure 15x35	ml.	4						
3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	5						
3.221	Shtrese binderi ,4cm,me makineri	m2	5						
3.224	Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	5						
an	F V kuader komandimi	cope	1						
3	Rikonstruksioni i ndriçimit të rrugës "10 Korriku"								
an	heqje shtylle betoni h-7m	cope	4						
an	Heqje bordure ekzistuese 15 x 30 cm	ml	4						
an	Heqje pllaka ekzituese	m2	40						
an	Prerje shtrese asfaltike me makineri	m2	4.8						
an.2-15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1 m	m3	21						
3.An/53	F.V. shtylle metalike H=8.8m e zinguar lyer me boje me pjekje+kapak	cope	6						
an	F.V.morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	6						
an	F.v.ndricues led /8600 lumen/3000K	cope	6						
3.An/ksh	f.v. krah nje degesh per shtylle metalike	cope	6						
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml.	270						
an	f.v.kabell 4X2.5mm2	ml	155						
an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	55						
3.an/et	F.V. elektroda tokezimi komplet	cope	6						
2.an	percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	10						
3.an/pp	FV pusete plastike 29x29, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	6						
2/261	shtrese rere	m3	27						
an.2/19	mbulim kanali	m3	21						
an	f.v.bordure bordure 15x30 cm	ml.	4						
an	vendosje pllaka shtrese	m2	40						
3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	4.8						
3.221	Shtrese binderi ,4cm,me makineri	m2	4.8						
3.224	Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	4.8						
	SHUMA 3:								
4	Rikonstruksioni i ndriçimit të rrugës "Koço Tupa"								

3.an/54	cmontim shtylle konike 9 m	cope	14						
an	heqje bordure	ml	6						
an	prishje shtrese me pllaka	m2	224						
an	Prerje shtrese asfaltike me makineri	m2	23						
an.2-15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1 m	m3	90						
3.An/53	F.V. shtylle metalike H=8.8m e zinguar lyer me boje me pjekje+ka	cope	17						
an	F.V.morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	17						
an	F.v.ndricues led /8600 lumen/3000K	cope	17						
3.An/ksh	f.v. krah nje degesh per shtylle metalike	cope	17						
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml.	1,680						
an	f.v.kabell 4X4mm2	ml	35						
an	f.v.kabell 4X2.5mm2	ml	620						
an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	170						
3.an/et	F.V. elektroda tokezimi komplet	cope	20						
2.an	percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	30						
3.an/pp	FV pusete plastike 29x29, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	17						
3.an/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	3						
2/261	shtrese rere	m3	23						
an.2/19	mbulim kanali	m3	90						
an	vendosje pllaka shtrese	m2	224						
an	f.v.bordure bordure 15x35	ml.	6						
3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	23						
3.221	Shtrese binderi ,3cm,me makineri	m2	23						
3.224	Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	23						
an	F V kuader komandimi	cope	1						
5	Rikonstruksioni i ndriçimit të bulevard "Republika"								
3.An/54	Cmontim ndricuesi	cope	50						
an	F.v.ndricues dekorativ led/8300 lm/ 3000k	cope	28						
an	F.v.ndricues dekorativ led /3360lm/3000k	cope	28						

an	f.v.shtylle metalike e xinguar.e lyer me boje me pjekje,8.8m	cope	1						
an	F.v.krah ndricues 2 m	cope	25						
an	F.v.krah ndricues 1.5 m	cope	3						
an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	100						
3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	29						
2.a-93	F.v.percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	45						
3an/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4						
an	F V kuader komandimi	cope	2						
6	Rikonstruksioni i ndriçimit të rrugës "Rexhep Telhaj"								
3.An/54	Çmontim ndricuesi	cope	18						
an	F.v.ndricues led /9800 lumen/3000K	cope	18						
an	F.v.krah ndricues 2 m	cope	18						
an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	180						
3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	18						
2.a-93	F.v.percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	30						
an	F V kuader komandimi	cope	1						
7	Rikonstruksioni i ndriçimit të rrugës "Sotir Polena"								
3.an/54	çmontim shtylle konike 9 m	cope	24						
an/3/616/a	Heqje bordure ekzistuese 15 x 30 cm	ml.	16						
an	Prishje pllaka	m2	436						
an	Prerje shtrese asfaltike me makineri	ml	56						
an.2-15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1 m	m3	197						
3.An/1sh	f.v.shtylle metalike H=8.8m e zinguar lyer me boje me pjekje+kapakun	cope	29						
an	f.v.ndricues led 8600 lumen,3000K	cope	29						
an	F.V.morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	29						
3.An/ksh	f.v. krah nje degesh per shtylle metalike	cope	29						
2.a-93	f.v.percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	45						
3.an/et	f.v. elektroda tokezimi komplet	cope	32						
an	f.v.tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml	3,075						
an	f.v.kabell 4x4mm2	ml	1,350						

an	f.v.kabell 4x6 mm2	ml	200						
an	f.v.kabell 3x1.5mm2	ml	290						
3.an/pp	FV pusete plastike 29x29, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	29						
3.an/pp	f.v. pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	3						
2/261	shtrese rere	m3	49						
an.2/19	mbulim kanali	m3	197						
an	vendosje pllaka shtrese	m2	436						
an	Vendosje bordure 15 X 30 cm ekzistuese	ml	16						
3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	56						
3.221	Shtrese binderi ,4cm,me makineri	m2	56						
3.224	Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	56						
an/3	f.v.kuader elektrik	cope	1						
	shuma 7:								
8	Rikonstruksioni i ndriçimit të lulishtes "Vangjush Mio"								
an.2-15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1 m	m3	20						
an	f.v.shtylle 4.5 m+ kapak	cope	10						
an	f.v.ndricues LED/ 4000 lm/3000k	cope	10						
an	f.v.ndricues LED/630 lumen	cope	6						
3.an/et	F.V. elektroda tokezimi komplet	cope	10						
2.a-93	percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	15						
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml.	150						
an	f.v.kabell 4x4 mm2	ml	150						
an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	50						
3.an/pp	FV pusete plastike 29x29, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	10						
an.2/19	mbulim kanali	m3	20						
an	kuader komandimi	cope	1						
	Shuma 8:								
9	Rikonstruksioni i ndriçimit të rrugëve të Njësive Administrative								
an/m3	F.v.ndricues rrugor led 3000lumen,3000k	cope	580						
an/m4	F.V. linje ajrore alumini I veshur O 16 mm	ml	28,000						
3.548/1	f.v.krah shtylle I xinguar I lyer me boje me pjekje	cope	186						
3.an	montim ndricuesi ne shtylle betoni	cope	186						

3/170	f.v.Shtylle centrifugale b/a h =9 Metra	cope	186						
	SHUMA 9:								
10	Rikonstruksioni i ndriçimit të rrugës "Muzakajt"								
3.An/54	cmontim shtylle konike,led me gjithe operacionet	cope	13						
an	Prishje bordure	ml.	68						
an	Prerje shtrese asfaltike me makineri	ml	170						
an.2-1	germim dheu me krah	m3	304						
3.An/1sh	F.V. shtylle metalike H=8.8 zinguar lyer me boje me pjekje+kapak	cope	78						
an	F.V. shtylle metalike H=12, zinguar lyer me boje me pjekje+kapak	cope	1						
an	F.V.morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	78						
an	F.v.ndricues dekorativ led 7450 lumen,3000k	cope	78						
an	F.v.ndricues dekorativ led ,2796 lumen,3000k	cope	78						
an	F.v.ndricues led ,142 w,3000k+krahun	cope	4						
3.an/et	F.V. elektroda tokezimi komplet	cope	85						
2.a-93	percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	130						
3.an/pp	FV pusete plastike 30X30 Kapak te forte RIC 1084+1086	cope	103						
an-22/1	FV pusete plastike 40X40 Kapak te forte RIC 1084+1086	cope	5						
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml.	6,000						
an	F.v.tubo metalike Φ 110 mm	ml	100						
an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	1,180						
an	f.v.kabell 4x6 mm2	ml	1,180						
an	f.v.kabell 4x10 mm2	ml	1,620						
2/261	shtrese rere	m3	76						
2.19/a	Hedhje rafshim mbushje dheu me krah kategoria IV	m3	304						
an	f.v.bordure bordure 15x35	ml.	68						
3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	170						
3.221	Shtrese binderi ,4cm,me makineri	m2	170						
3.224	Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	170						
an	F V kuader komandimi	cope	2						