

# GRAFIK PUNIMESH

## OBJEKTI : SHITRESE TAPETI RRUGET E VITIT 2023

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Afati	
					I	II
<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI REMBEC L= 230 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Fshirje rruge	m2	915		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	915		
		<b>SHUMA I</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE LAGJIA LART SOVJAN L=500 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Fshirje rruge	m2	1570		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	800		
3	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	800		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2370		
		<b>SHUMA II</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ORMAN L=820 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Fshirje rruge	m2	1570		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	3820		
		<b>SHUMA III</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME POTGORIE L=400 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Fshirje rruge	m2	1850		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1920		
3	3.321	Mur mbajtes me gur mozaik llac çm M-25	m3	6		
		<b>SHUMA IV</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME PODGORIE 2 L=180 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Fshirje rruge	m2	900		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	900		
		<b>SHUMA V</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI POJAN L=250 ml (KALLÇETO)</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Fshirje rruge	m2	1100		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1100		
		<b>SHUMA VI</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI POJAN L=950 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Fshirje rruge	m2	4100		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	4100		
		<b>SHUMA VII</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI TROVE</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Fshirje rruge	m2	900		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	925		

		<b>SHUMA VIII</b>			
		<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI VASHTEMI AVDOLLARET L=350 ml</b>			
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>			
1	An	Fshirje rruge	m2	1800	
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1800	
		<b>SHUMA IX</b>			
		<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI ZEMBLAK L=450 ml</b>			
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>			
1	An	Fshirje rruge	m2	2440	
2	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	30	
3	2.25	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne toke	m3	25	
4	3.158/1a	Transport dheu + mbet nder ne distanc 1 km	m3	30	
5	An	F.V.Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	50	
6	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	22	
7	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	2	
8	An	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	50	
9	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	270	
10	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	270	
11	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	270	
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2680	
		<b>SHUMA X</b>			
		<b>SISTEMIM RRUGE KRASTAFILAK L=250 ml</b>			
<b>I</b>		<b>PUNIME SHTRESASH NE RRUGE</b>			
1	An	Fshirje rruge	m2	1300	
2	3.321	Mur mbajtes me gur mozaik llac çm M-25	m3	6	
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1300	
		<b>SHUMA XI</b>			
		<b>SHUMA I-XI</b>			
		<b>T.V.SH. 20%</b>			
		<b>TOTALI</b>			

Preventivi eshte hartuar sipas Manualet Teknike viti 2024