

**Projektuesi:**

"HMK CONSULTING" SHPK

**Objekti:**

NDËRTIM K.U.Z PRANË RRUGËS SË REZERAVE HALIL, DEGËZIMI 3  
(RRUGA E PËRROIT), FSHATI ARRAMERAS, NJ.A.FUSHË KRUIË.

### GRAFIK PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>															
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	200												
2	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	100												
<b>2. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>															
3	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1												
4	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	11												
<b>3. PUNIME SHITESASH</b>															
5	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100												
<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>															
6	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1												
<b>5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>															
7	F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	10												
<b>6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>															
8	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	400												

**Preventivuesi:** (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)