Godina 1				Muaji 1				Muaji 2				Muaji 3				Muaji 4				Muaji 5				Muaji 6				Muaji 7				Muaji 8				Muaji 9				Muaji 10				Muaji 11				Muaji 12			
Nr.	Nr. Ana		ZËRAT E PUNËMËVE	Njësia	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV	Java I	Java II	Java III	Java IV
1	2		3	4																																																
			I. PUNIME PRISHJEJE & GËRMIMI																																																
1	2.426		Prishje mur tulle pa pastrim	m3																																																
3	Ana. 1		Prishje shtresash tarace	m3																																																
4	Ana. 2		Prishje shtrese parketi	m2																																																
5	2.19		Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3																																																
6	2.1/a		Germim dheu me krahe	m3																																																
8	2.37/5b		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3																																																
9	Ana. 3		Heqje tualetesh toke	cope																																																
10	Ana. 4		Heqje lavamanesh	cope																																																
11	Ana. 5		Heqje parmakesh betoni	m2																																																
12	Ana. 6		Heqje dritaresh	m2																																																
13	Ana. 7		Heqje dyersh	cope																																																
			Shuma I																																																	
			II. PUNIME BETONI DHE BETON ARME																																																	
1	2.262/4		Shtrese betoni C 16/20	m3																																																
2	Ana. 11		Beton C30/37 – Trarc e arkëtore	m3																																																
3	Ana. 12		Beton C30/37 – Soleta monolite b/a 8cm	m2																																																
6	Ana. 15		Soleta e ashnesrorë b/a	m3																																																
7	Ana. 16		Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 5m C 30/37	m3																																																
9	2.166		Hekur ndertimi B500b φ 6-10mm	ton																																																
10	2.167		Hekur ndertimi B500b > φ 10mm	ton																																																
			Shuma II																																																	
			III. PUNIME SHTRESASH																																																	
1	2.558		Shtrese cakelli mbeturinë kave t=80mm,perhapur e ngjeshur me makineri	m3																																																
2	Ana. 17		Mbushje me cakell pas mureve te themelit	m3																																																
3	2.264		Shtrese llustre çimento 1:2 t=5cm	m2																																																
4	An. 18		Stërbeton	m3																																																
5	2.264		Shtrese llustre çimento per tarace 1:2 t=5cm	m2																																																
6	Ana. 19		Shtrese me protofon t=1cm	m2																																																
7	Ana. 20		Shtrese zeizoluese t=1cm	m2																																																
8	Ana. 21		Shtrese hidroizoluese me PVC ne tarraca	m2																																																
9	Ana. 22		Shtrese termoizoluese ne tarrace me XPS t=10cm	m2																																																
10	Ana. 23		Shtrese penobetoni per ne tarrace t mes=10cm	m3																																																
11	Ana. 24		Shkalle betoni monolitike	m2																																																
12	Ana. 25		Hidroizolim me bikomponent Mapei per tualete	m2																																																
13	Ana. 26		Shtrim me pllaka gres porcelanat ne tualete	m2																																																
14	Ana. 27		Shtrim me pllaka porcelani ne te gjithe ambjentet	m2																																																
15	Ana. 28		Strukture druri veshur me OSB per montimin e parketit	m2																																																
16	Ana. 29		Shtrese me parket per dyshemene e palestrave	m2																																																
			Shuma III																																																	
			IV. PUNIME MURATURE DHE VESHJE																																																	
1	Ana. 30		Mure me panel cimentuar	m2																																																
2	2.86		Mur tulle t=12cm	m3																																																
3	2.303		Suva solete h ~ 4 m me dreitues, me krah	m2																																																
4	2.31		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2																																																
5	2.326		Veshje me pllaka majolike e tualetit	m2																																																
6	Ana. 32		F.V. sistem kapote me grafiato	m2																																																
10	Ana. 35		Veshje me pllake guri natyral	m2																																																
11	Ana. 36		Shtrim me pllake guri natural	m2																																																
12	Ana. 37		Mur gipsi me dopio panel GKF ne te dyja anet dhe profil metalik 50 mm t=15cm	m2																																																
			Shuma IV																																																	
			V. PUNIME DYER VETRATA																																																	
1	Ana. 38		F.V dyer kundra zjarrit	m2																																																
2	Ana. 39		F.V dyer te brendshme tamburato me nje pjese shami	m2																																																
3	Ana. 40		F.V dyer druri te rimesuar me dy hapje	m2																																																
4	Ana. 41		F.V Dyer metalike	m2																																																
5	Ana. 42		F.V Dritare duralumini	m2																																																
7	Ana. 44		F.V Vetrata	m2																																																
8	Ana. 45		Hapje dyersh ne vetrata	cope																																																
9	Ana. 46		F.V mure ndarese me xham	m2																																																
			Shuma V																																																	
			VI. TJERA																																																	
1	Ana. 47		Boje hidroplastike importi cilesi e I-re ne mure	m2																																																
3	Ana. 48		Konstruksione metalike te perbera me galvanizim dhe lyerje me pjekje	ton																																																
5	Ana. 49		Patinim I mureve te brendshme	m2																																																
6	Ana. 50		Hijezues alumini per klasat	ton																																																
7	Ana.		Impluve llamarine	m2																																																
8			Tavan me llamarine dekorative	m2																																																
9	Ana. 55		Ashensor	cope																																																
			Shuma VI																																																	
			PUNIME ELEKTRIKE																																																	
			Shuma VII	m2																																																
			PUNIME KALDAJE																																																	
			Shuma VIII	m2																																																
			PUNIME MNZ																																																	
			Shuma IX	m2																																																
			PUNIME HIDROSANITARE																																																	
			Godina 2																																																	
			I. PUNIME PRISHJEJE & GËRMIMI																																																	
1	2.426		Prishje mur tulle pa pastrim	m3																																																
2	Ana. 1		Prishje shtresash tarace	m3																																																
3	Ana. 2		Prishje shtrese parketi	m2																																																
4	2.19		Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3																																																
5	2.1/a		Germim dheu me krahe	m3																																																
6	2.37/5b		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3																																																
			Shuma I																																																	
			II. PUNIME SHTRESASH																																																	
1	2.558		Shtrese cakelli mbeturine kave t=80mm,perhapur e ngjeshur me makineri	m3																																																
2	2.264		Shtrese llustre çimento 1:2 t=5cm	m2																																																
3	An. 3		Stërbeton	m3																																																
4	2.264		Shtrese llustre çimento per tarace 1:2 t=5cm	m2																																																
5	Ana. 4		Shtrese me protofon t=1cm	m2																																																
6	Ana. 5		Shtrese hidroizoluese me PVC ne tarraca	m2																																																
7	Ana. 6		Shtrese termoizoluese ne tarrace me XPS t=10cm	m2																																																
8	Ana. 7		Shtrese penobetoni per ne tarrace t mes=10cm	m3																																																
9	Ana. 8		Strukture druri veshur me OSB per montimin e parketit	m2																																																
10	Ana. 9		Shtrese me parket per dyshemene e palestrave	m2																																																
			Shuma II																																																	
			III. PUNIME MURATURE DHE VESHJE																																																	
1	Ana. 10		F.V. sistem kapote me grafiato	m2																																																
2	Ana. 11		Fasade e vetëlidur me pllake guri natyral	m2																																																
3	Ana. 12		Veshje me pllake guri natyral	m2																																																
4	Ana. 13		Shtrim me pllake guri natural	m2																																																
			Shuma III																																																	
			IV. TJERA																																																	
1	Ana. 14		Boje hidroplastike importi cilesi e I-re ne mure	m2																																																
2	Ana. 15		Konstruksione metalike te perbera me galvanizim dhe lyerje me pjekje	ton																																																
3	Ana. 16		Hijezues alumini per klasat	ton																																																
			Baza profesionale																																																	
			I. PUNIME PRISHJEJE & GËRMIMI																																																	
5	2.19		Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3																																																
6	2.1/a		Germim dheu me krahe	m3																																																
8	2.37/5b		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3																																																
			Shuma I																																																	
			II. PUNIME BETONI DHE BETON ARME																																																	
1	2.262/4		Shtrese betoni C 16/20	m3																																																
6	Ana. 1		Soleta e ashnesrorë b/a	m3																																																
7	Ana. 2		Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 5m C 30/37	m3																																																
9	2.166		Hekur ndertimi B500b φ 6-10mm	ton																																																
10	2.167		Hekur ndertimi B500b > φ 10mm	ton																																																
			Shuma II																																																	

			III. PUNIME. SHTRESASH	
1	2.558		Shtrese cakelli mbeturine kave t=80mm,perhapur e ngjeshur me makineri	m3
2	Ana. 3		Mbushje me cakell pas mureve te themelit	m3
3	2.264		Shtrese llustre çimento 1:2 t=5cm	m2
5	2.264		Shtrese llustre çimento per tarace 1:2 t=5cm	m2
6	Ana. 4		Shtrese me protofon t=1cm	m2
8	Ana. 5		Shtrese hidroizoluese me PVC ne tarraca	m2
9	Ana. 6		Shtrese termoizoluese ne tarrace me XPS t=10cm	m2
10	Ana. 7		Shtrese penobetoni per ne tarrace t mes=10cm	m3
			Shuma III	
			IV. PUNIME. TE TJERA	
3	Ana. 8		Konstruksione metalike te perbera me galvanizim dhe lyerje me pjekje	ton
13	Ana. 9		Ashensor	cope
			Sistemime	
2	2.426/2		Prishje mur me blloqe betoni	m3
14	Ana. 1		Prishje depozite	cope
15	Ana. 2		Gerryerje Asfalti	m2
16	Ana. 3		Heqje pemesh	cope
1	2.558		Shtrese cakelli mbeturine kave t=80cm,perhapur e ngjeshur me makineri	m3
1	2.26/24		Shtrese betoni C 16/20	m3
7	3.222/2		Shtrim asfalti me bindec 6cm,	m2
8	Ana. 4		Shtrim me tapet asfalti 4cm	m2
	Ana. 5		Shkalle betoni	m3
	Ana. 6		Stol betoni 50x1100x45cm	cope
	Ana. 7		Stola druri 150*77*55	cope
	Ana. 8		Veshje shkalles me dru bankerian	m2
7.8	Ana. 9		Mbjellje pemesh	cope
9.1	Ana. 10		Mbjellje shkurresh	cope
10	Ana. 11		Veshje me pllake guri natyral	m2
11	Ana. 12		Shtrim me pllake guri natural	m2
10.4	Ana. 13		Shtrim me pllaka bari	m2
	Ana. 14		Zhavorr granili me kokriza deri ne 10-15mm	m3
11.7	Ana. 15		Stabilizant per pllaka bari	m3
	Ana. 16		Kosha mbeturinash	cope
	Ana. 17		Kangjella metalike	ml
	Ana. 18		Kabina e rojes	cope