Nr.	Nr. Ana	ZËRAT E PUNIMEVE	Njësia	Sasia	muaji 1	muaji 2	muaji 3	muaji 4	muaji 5	muaji 6	muaji 7	muaji 8	muaji 9	muaji 10	muaji 11	muaji 12	muaji 13	muaji 14	muaji 15	muaji 16	muaji 17	muaji 18
					java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4	java1 java2 java3 java4
GRITJA E INFRASTRUKTURES ARSIMORE TE LICEUTFRANKO -SHQIPTAR TE SHKENCAVE DHE INOVACIONIT, BASHKIA KORÇË																						
		I. PUNIME PRISHJEJE & GËRMIMI																				
1	2.426/4	Prishje struktura betonarmeje	m3	90																		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	174																		
2	Ana. 1	Prishje catie	m2	287																		
3	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	931.1																		
4	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	52																		
5	2.31	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke	m3	3180.8																		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3232.8																		
7	3.6	Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm	cope	18																		
		II. PUNIME BETONI DHE BETON ARME																				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	251.00																		
2	2.119/1a +An.1	Beton C30/37 - Trare e arkitrare	m3	16.00																		
3	2.122/1a+An2.	Beton C30/37 - Soleta monolite b/a 20cm	m3	1,359.00																		
4	2.117/1b+An3.	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	470.00																		
5	2.262/4b+An4.	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	1,453.00																		
6	2.130/1a + An5.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 5m C 30/37	m3	208.00																		
7	2.130/1	Mure b/a t=21 ~ 30cm C 16/20, h ~ 4m (parapete dhe stola betoni)	m3	60.00																		
		Mur betoni I pigmentuar	m3	355																		
8	Ana. 2	Beton I parafabrikuar	m3	301.00																		
9	2.166	Hekur ndertimi B500b ϕ 6-10mm	ton	135.00																		
10	2.167	Hekur ndertimi B500b > ϕ 10mm	ton	330.00																		
		III. PUNIME SHTRESASH																				
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2237																		
		Shtrese stabilizanti	m2	1141																		
2	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	61																		
3	Ana. 3	Shtrese llustre çimento 1:2 t=5cm	m2	8250.00																		
		Shtrese betoni I rashinuar shtrime		57.60																		
		Shtrese beton I rashinuar shkalla		7.80																		
4	Ana. 4	Penobeton	m3	660.00																		
5	Ana. 5	Shtrese me protofon t=1cm	m2	235.00																		
6	An-6	FV gjeotekstil 165/m2	m2	235.00																		
7	Ana. 6	Shtrim me beton me kripje kuarc e cimento, i një cilësie të lartë prodhimi	m2	1687.70																		
8	Ana. 7	Shtrese betoni me kuarc e cimento ne podrum	m2	745.00																		
9	Ana. 8	Shtrese zeizoluese t=1cm	m2	7250.00																		
10	Ana. 9	Shtrese hidroizoluese me PVC ne tarraca	m2	2713.20																		
11	Ana. 10	Shtrese termoizoluese ne tarraca me XPS t=10cm	m2	2029.00																		
12	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	136.00																		
13	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	176.24																		
14	Ana. 11	Shtrese me multistrate per shkallet e hollit	m2	40.00																		
15	Ana. 12	Shtrim me pllaka gres porcelanat ne tualete	m2	176.24																		
16	Ana. 13	Shtrim me pllaka porcelani ne te gjithe ambjentet 90x90cm	m2	6505.00																		
17	Ana. 14	Strukture druri per montimin e multistratit	m2	40.00																		
18	Ana. 15	Shtrese epoksite per verandat	m2	1553.00																		
		IV. PUNIME MURATURE DHE VESHJE																				
1	Ana. 16	Mure me panel cimentato	m2	460.00																		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	66.00																		
3	Ana. 17	Veshje me gips GKF me pambuk mineral guror	m2	406.48																		
4	Ana. 18	Mur dopio tulle me pambuk mineral guror	m3	45.00																		
5	Ana. 18	Tavan I varur skare metalike 0.3mm	m2	735																		
6	Ana. 19	Tavan I varur gipsi	m2	412																		
7	Ana. 19	F.V. Tavan I varur akustik + strukture e padukshme	m2	739																		
8	Ana. 20	Tavan I varur me lastra lastra alumini	m2	246																		
9	2.326	Veshje me pllaka majolike e tualetit	m2	748.00																		
10	Ana. 21	Veshje me panel cimentato	m2	61.50																		
11	Ana. 22	Veshje me tulle dekorative	m2	1150.00																		
12	Ana. 22	Mur gipsi me dopio panel GKF ne te dyja anet dhe profil metalik 50 mm t=15cm	m2	3,024.24																		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1,447.75																		
14	Ana. 23	Mur me tulle dekorative	m3	5.88																		
		V. PUNIME DYER VETRATA																				
1	Ana. 24	F.V dyer kundra zjarrit	m2	13.75																		
2	Ana. 25	F.V dyer te brendshme tamburato me nje pjese xhami	m2	24.00																		
3	Ana. 26	F.V Dere konvikti tamburato	m2	375.60																		
4	Ana. 27	F.V dyer druri te rimesuar me dy hapje	m2	17.60																		
5	Ana. 28	F.V Dyer metalike	m2	26.50																		
6	Ana. 29	F.V vetrata gjysem strukturale me alumin termik dhe xham dupleks 10+2*5mm, dhome argoni 16mm, (ekstra klier) U=1.4	m2	1863																		
7	Ana. 30	F.V hapje dritaresh ne vetrata gjysem strukturale me alumin termik	m2	891																		
8	Ana. 31	Hapje dyersh ne vetrata gjysem strukturale me alumin termik	cope	60																		
9	Ana. 32	Hapje dyersh ne vetrata	m	8																		
10	Ana. 33	F.V mure ndarese me xham	m2	1,490.55																		
		VI. TJERA																				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re ne mure	m2	3024.24																		
2	Ana. 34	Shtrese transparente epoksite per mbrojtjen e betonit ne tavane dhe stolat e betonit	m2	950.00																		
2		Ashensor me 5 hapje	cope	2.00																		
3	2.181	Konstruksione metalike te perbera me galvanizim dhe lyerje me pjekje per parapetet	ton	1.00																		
3	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	176.24																		
4	2.328	Patinim I muri allci (stuko)	m2	6048.48																		
4	Ana. 33	Tub drenazhi	ml	300																		
5	Ana 34	Shtrim me pllaka betoni per plansistemimin	m2	385																		
5	Ana 35	Ballota pseudodictamnus	m2	1000																		
6	Ana 36	Rosmarinus Officinalis	cope	272																		
6	Ana 37	Origanum Vulgare	cope	126																		
7	Ana 38	Foeniculum Vulgare	cope	157																		
7	Ana 39	Gaura Lindheimeri	cope	157																		
8	Ana 40	Knautia Macedonica	cope	157																		
8	Ana 41	Nepeta Nuda	cope	40																		
9	Ana 42	Phlomis Fruticosa	cope	45																		
9	Ana 43	F.V bar me hidrombjellje	m2	1700																		
10	Ana 44	Laurus nobilis	cope	45																		
10	Ana 45	Myrtus Communis	cope	35																		
11	Ana 46	Stola druri	cope	12																		
11	Ana 47	Kosha mbeturinash	cope	12																		
12	Ana 48	Humus Pylli perzier me dhe natyror	m3	120																		
		PUNIME ELEKTRIKE																				
		PUNIME HVAC																				
		PUNIME MNZ																				
		PUNIME HIDRAULIKE																				