Grafik Punimesh

"INVESTIME PËR TRANSFORMIMIN E ASETEVE PUBLIKE ME POTENCIAL ZHVILLIMI NË MODELE TË STANDARTIT MË TË LARTË TË ZHVILLIMIT, LOT.2, KOMPLEKSI I DIJES, KORÇË"

NR	ZERAT E PUNIMEVE			VITI 1												VITI 2					
		Njësia	Sasia	Muaji 1	Muaji2	Muaji3	Muaji4	Muaji 5	Muaji6	Muaji7	Muaji8	Muaji 9	Muaji 10	Muaji 11	Muaji 12	Muaji 1	Muaji2	Muaji3	Muaji4	Muaji 5	Muaji6
A	**PUNIME PRISHJEJE & GËRMIMI**																				
1	Prishje struktura betonarmeje	m3	38.00																		
2	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	633.84																		
3	Prishje catie	m2	568.00																		
4	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	152.00																		
5	Germim dheu me krahe	m3	52.00																		
6	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke	m3	3,180.80																		
7	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3,232.80																		
8	Heqje pemesh	cope	7.00																		
B	**PUNIME BETONI DHE BETONARMEJE**																				
1	Shtrese betoni C 16/20	m3	251.00																		
2	Beton C30/37 - Trare e arkitrare	m3	780.00																		
3	Beton C30/37 - Soleta monolite b/a 17cm	m2	1,260.00																		
4	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	470.00																		
5	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	1,453.00																		
6	Soleta e shkalleve b/a	m3	97.00																		
7	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 5m C 30/37	m3	208.00																		
8	Parapete betoni C 30/37	m3	70.00																		
9	Hekur ndertimi B500b ϕ 6-10mm	ton	101.00																		
10	Hekur ndertimi B500b > ϕ 10mm	ton	213.00																		
D	**PUNIME SHTRESASH**																				
1	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm,perhapur e ngjeshur me makineri	m3	671.10																		
2	Mbushje me cakell pas mureve te podrumit	m3	3,500.00																		
3	Shtrese llustre çimento 1:2 t=5cm	m2	9,279.00																		
4	Stirobeton	m2	8,803.00																		
5	Shtrese me protofon t=1cm	m2	2,460.55																		
6	Gjeotekstil me gramature 180g/m2	m2	1,706.00																		
7	Shtrim me beton me kripje kuarc e cimento, i një cilësie të lartë prodhimi	m2	1,687.70																		
8	Shtrese betoni me kuarc e cimento ne podrum	m2	745.00																		
9	Shtrese zeizoluese t=1cm	m2	7,250.00																		
10	Shtrese hidroizoluese me PVC ne tarraca	m2	2,029.00																		
11	Shtrese termoizoluese ne tarrace me XPS t=5cm	m2	1,553.00																		
12	Shtrese penobetoni per ne tarrace t mes=10cm	m2	476.00																		
13	Shkalle mermer montazhi	m2	136.00																		
14	Hidroizolim me bikomponent Mapei per tualete	m2	176.24																		
15	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m2	745.00																		
16	Shtrim me pllaka gres porcelanat ne tualete	m2	176.24																		
17	Shtrim me pllaka porcelani ne te gjithe ambjentet	m2	6,505.00																		
18	Strukture druri veshur me OSB per montimin e parketit	m2	253.00																		
19	Shtrese me parket per dyshemene e salles se madhe te seminareve	m2	232.00																		
E	**PUNIME MURATURE DHE VESHJE**																				
1	Mure me panel cimentato	m2	460.00																		
2	Mur tulle t=12cm	m3	66.00																		
3	Veshje me gips GKF me pambuk mineral guror	m2	204.75																		
4	Mur dopio tulle me pambuk mineral guror	m3	45.00																		
5	Panele multistrate akustike	m2	188.60																		

NR	ZERAT E PUNIMEVE			VITI 1												VITI 2					
		Njësia	Sasia	Muaji 1	Muaji2	Muaji3	Muaji4	Muaji 5	Muaji6	Muaji7	Muaji8	Muaji 9	Muaji 10	Muaji 11	Muaji 12	Muaji 1	Muaji2	Muaji3	Muaji4	Muaji 5	Muaji6
6	Veshje me pllaka majolike e tualetit	m2	748.00																		
7	Veshje me panel cimentato	m2	61.50																		
8	Mur gipsi me dopio panel GKF ne te dyja anet dhe profil metalik 50 mm t=15cm	m2	3,024.24																		
F	PUNIME DYER VETRATA																				
1	F.V dyer kundra zjarrit	m2	2.31																		
2	F.V dyer te brendshme tamburato me nje pjese xhami	m2	174.30																		
3	F.V dyer druri te rimesuar me dy hapje	m2	6.72																		
4	F.V Dyer metalike	m2	25.41																		
5	F.V vetrata me hapje superluci	m2	1,690.70																		
6	F.V vetrata	m2	1,063.30																		
7	Hapje dyersh ne vetrata	cope	25.00																		
8	F.V dyer ne hyrjen kryesore	m2	10.00																		
9	F.V mure ndarese me xham	m2	1,490.55																		
H	TJERA																				
1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re ne mure	m2	748.00																		
2	Shtrese transparente epoksite per mbrojtjen e betonit ne tavan	m2	7,250.00																		
3	Konstruksione metalike te perbera me galvanizim dhe lyerje me pjekje per parapetet	m2	60.00																		
4	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	136.00																		
5	Patinim I mureve te brendshme	m2	1,496.00																		
6	Ashensor panoramik me 6 porta	cope	1.00																		
7	Tub drenazhi	ml	150.00																		
I	PUNIME ELEKTRIKE																				
L	PUNIME HVAC																				
J	PUNIME MNZ																				
J	PUNIME HIDROSANITARE																				
J	PUNIME RESTAURIMI																				