Grafik Punimesh

Project/Projekt: PARKU KULTUROR DRENOVË
Client/ Porositës: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
26.12.2024

FAZA 1_Zona e Festivaleve, Zona e Kampingut, Parkimi dhe Infrastruktura

NR	ZËRAT E PUNIMEVE	NJËSIA UNIT	SASIA QUANTITY	VITI 1												VITI 2					
A	**Zona e festivaleve_Auditori dhe Skena**			Muaji 1	Muaji2	Muaji3	Muaji4	Muaji 5	Muaji6	Muaji7	Muaji8	Muaji 9	Muaji 10	Muaji 11	Muaji 12	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
	Punime Germimi																				
1	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m^3	2176																		
2	Germim dheu, me shkarkim ne mjet	m^3	10640																		
3	Mbushje dheu	m^3	6838																		
4	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m^3	3802																		
	Punimet e Shtresave																				
5	Shtrese betoni e varfer C 12/15, t=10cm	m^3	283.50																		
6	Nenshtrese zhavori t=20cm	m^3	567.00																		
	Punime betoni																				
7	Plinta beton C 20/25	m^3	167.00																		
8	Trare themeli beton C 20/25	m^3	73.00																		
9	Shtrese solete betoni t=15cm	m^3	428.25																		
	Punime për përforcim (armature) çeliku																				
10	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm, klasa B 500C	ton	14.4																		
11	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, klasa B 500C	ton	46.715																		
	Punime kontruksion çeliku																				
12	F.V. Konstruksion çeliku S275 J2	kg	188000																		
13	Primer antikoroziv për sipërfaqe metalike	m^2	700																		
14	Lyerje me bojevaji e struktures se çelikut (ngjyra sipas projektit arkitektonik)	m^2	700																		
	Shtresat e mbulesës																				
15	Mbulim me tjegulla kanadeze asfalti	m^2	3515																		
16	Hidroizolim me bitum të gomuar	m^2	3515																		
16	Panel OSB për mbulesën 2cm	m^2	3515																		
17	Llak transparent per panelin OSB ne tavan	m^2	3515																		
18	Metal drip edges	m	192.5																		
19	Ulluku i mbuleses	m	540																		
20	Fasade PVC + strukturë	m	1585.9																		
	Shtrime në dysheme / Shtresa dyshemeje																				
21	Shtrese finale mbrojtese transparente (rezinë për sip e betonit me kuarz)	m^2	2360																		
22	Trajtim i sipërfaqes së soletës së betonit me cimento + pigment te zi + kuarz me helikopter	m^2	2360																		
23	Gome e zeze 1 cm e ngjashme me Harlequin Standfast performance floor / aplikim i njetrajtshem mbi strukturën e skenës	m^2	497																		
24	Multistratë WBP 2cm	m^2	497																		
25	Rrjet dërrasash 30x50mm në distancë aksiale 40cm	m^3	2.2365																		
26	Tapa gome 10cm x 10cm x 25mm	m^2	497																		
27	Struktura metalike e skenes	kg	29820																		
	Punime murature																				
28	Konstruksion muri me dopio panel çimentato në të dy anët, me lesh guri t=15cm	m^2	392																		
	Punime suvatimi dhe bojatisje																				
29	Patinim i mureve prej gipsi	m^2	784																		
30	Lyerja e mureve të brendshme	m^2	784																		
	Punime dyer/dritare																				
31	Dyer metalike	m^2	45																		
	Punime ne sistemimet e jashtme dhe gjelbërimi																				
32	Mbjellje me bar	m^2	23483																		
33	Përzierje e bimëve te ulta shumëvjeçare dhe shkurreve deri 40 cm	cope	1200																		
34	Mbjellje pemësh	cope	75																		
35	Nenshtrese zhavori t=15cm	m^3	3522.45																		
36	Dhe me humus t=20cm	m^3	4696.60																		
37	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m^2	23483.00																		
38	Shkalle betoni ne sistemimet e jashtme l=2m + mbushje dheu dhe mbjellje bari	cope	28.00																		
39	Rruge kembesore me rrasa guri te medha t=8cm	m^2	57.40																		
	Hyrja e hapësirës së festivaleve																				
40	Biletari	cope	3																		
41	Mur dekorativ gabion me rrjete teli dhe gure te thyer të madhësisë 5-10cm	m^3	20																		
42	Profil metalik kuti i galvanizuar me shtrese finale poliester 120x40mm	m	160																		
43	Blloqe themeli + hekur per kutite metalike mbushur me gure te thyer	m^3	11.5																		
	Njesi sanitare																				
	Punime Germimi																				

NR	ZËRAT E PUNIMEVE	NJËSIA UNIT	SASIA QUANTITY	VITI 1												VITI 2					
44	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m^3	640																		
45	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m^3	180																		
46	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m^3	272																		
47	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m^3	720																		
	Punime betoni																				
48	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m^3	384																		
49	Kollona b/a monolite dhe mure C 30/37 h ~ 4m	m^3	88.8																		
50	Soleta te plota b/a C 30/37 monolite	m^3	167.6																		
51	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m^3	56.8																		
52	Aditiv kristaline per soleta, kolona, trare b/a	kg	939.6																		
	Punime për përforcim (armature) çeliku																				
53	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm, klasa B 500C	ton	35.6																		
54	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, klasa B 500C	ton	26.8																		
	Punimet e Shtresave																				
55	Shtrese betoni e varfer C 12/15, t=10cm	m^3	64																		
56	Nenshtrese zhavori t=30cm	m^3	104																		
57	Shtrese epokside	m^2	560																		
58	Autonivelant	m^2	560																		
59	Shtresë llustër çimento 1:2, t=6-7cm	m^3	34																		
60	Penobeton	m^3	46																		
61	Hidroizolues i lengshem per siperfaqe betoni (llak poliuretanik)	m^2	1312																		
62	Hidroizolim me bikomponent	m2	26.28																		
	Punime muresh																				
63	Konteniere me panele sandwich T=4cm, U=0.536 W/m2 C	m^2	274																		
64	Konstruksion muri gipsi me panele GKF t=10cm	m^2	24																		
65	Konstruksion muri me panel çimentato në të dy anët, me lesh guri t=10cm	m^2	44																		
66	Patinim mure gipsi	m^2	136																		
67	Lyerja e mureve të brendshme	m^2	136																		
68	Ndarëse tualeti plastike (panel HPL me rezistence te larte)	m^2	312																		
	Punime dyer/dritare																				
69	Dritare ne cati tek xham te temperuar 12mm	m^2	20																		
70	Dyer metalike	m^2	45.6																		
	Punime të tjera																				
71	Phlomis Fruticosa	cope	40																		
72	Myrtus Communis	cope	8																		
73	Laurus Nobilis	cope	8																		
74	Humus Pylli perzier me dhe natyror	m^3	13.6																		
75	Pllakë shenje wc çeliku inox	m^2	16																		
B	**Infrastruktura rrugore**																				
	Rrugët për automjete																				
1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m^2	9186.00																		
2	F V konstruksione metalike te thjeshta (Parmake Ure)	ton	6.7																		
3	Shtrimet i urave me beton të larë C25/30 t=10cm	m^2	365																		
	Rrugë këmbësore																				
4	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m^2	2115																		
5	Shtrim me derrasa t=5cm	m^2	1510																		
6	Binar druri 5x15 cm	m^3	9.9																		
7	Profil RHS 80x40x3mm (konstr. metalike te thjeshta)	ton	9.30																		
8	Primer antikoroziv për sipërfaqe metalike	m^2	40																		
9	Lyerje me bojevaji e struktures se çelikut (ngjyra sipas projektit arkitektonik)	m^2	40																		
10	Binar druri 10x20 cm	m^3	4.4																		
11	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	9.26																		
12	Tra kontrolli ne hyrje + bazament betoni + biletari + program	cope	5																		
13	Porte me rreshkitje	m^2	30																		
C	**Kampingu**																				
1	Shtrimet e rampave me beton të larë C25/30 t=10cm	m^2	361.8																		
2	Beton themeli per rampat C20/25 t=15cm	m^3	54.27																		
3	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, klasa B 500C	ton	4.92																		
4	Stabilizant me kokrriza deri në 37 mm, h=15cm	m^2	361.80																		
5	Mbushje me cakell e gur gurore, me kokrriza deri në 75 mm per rampat t=15cm	m^3	164																		
6	Germim dhe mbushje dheu (nivelim)	m^3	1260																		
7	Mbjellje me bar	m^2	9745.00																		
8	Përzierje e bimëve te ulta shumëvjeçare dhe shkurreve deri 40 cm	cope	1000																		
9	Mbjellje pemësh	cope	120																		

NR	ZËRAT E PUNIMEVE	NJËSIA UNIT	SASIA QUANTITY	VITI 1												VITI 2					
10	Nenshtrese zhavori t=15cm	m^3	1461.75																		
11	Dhe me humus t=20cm	m^3	1949.00																		
12	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m^2	10720.00																		
13	Blloqe shtrimi me zgavra për rritjen e barit	m^2	1375.00																		
14	Nenshtrese zhavori t=2cm	m^3	27.50																		
15	Stabilizant me kokrriza deri në 37 mm, h=10cm	m^2	1375.00																		
16	Mbushje me cakell e gur gurore, me kokrriza deri në 75 mm, h=15cm	m^3	206.25																		
13	Shkalle betoni ne sistemimet e jashtme l=2m + mbushje dheu dhe mbjellje bari	cope	196.00																		
14	Rruge kembesore me rrasa guri te medha t=8cm	m^2	306.00																		
	Njesi sherbimi Large																				
	Punime Germimi																				
15	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m^3	200																		
16	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m^3	48																		
17	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m^3	49																		
18	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m^3	180																		
	Punime betoni																				
19	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m^3	88.00																		
20	Kollona b/a monolite dhe mure C 30/37 h ~ 4m	m^3	6.60																		
21	Soleta te plota b/a C 30/37 monolite	m^3	32.00																		
22	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m^3	14.00																		
23	Aditiv kristaline per soleta, kolona, trare b/a	kg	157.8																		
	Punime për përforcim (armature) çeliku																				
24	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm, klasa B 500C	ton	10.3																		
25	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, klasa B 500C	ton	6.3																		
	Punimet e Shtresave																				
26	Shtrese betoni e varfer C 12/15, t=10cm	m^3	18.00																		
27	Nenshtrese zhavori t=30cm	m^3	54.00																		
28	Shtrese epokside 10mm	m^2	158																		
29	Autonivelant	m^2	158																		
30	Shtresë llustër çimento 1:2, t=6-7cm	m^3	8.7																		
31	Termoizolim XPS 8cm	m^2	10																		
32	Penobeton	m^3	5.5																		
33	Hidroizolues i lengshem per betone	m^2	230																		
34	Hidroizolim me bikomponent	m2	8.64																		
	Punime muresh																				
35	Konteniere me panele sandwich T=4cm, U=0.536 W/m2 C	m^2	55.6																		
36	Konteniere me panele sandwich T=6cm, U=0.364 W/m2 C	m^2	30.5																		
37	Konstruksion muri me panel çimentato në të dy anët, me lesh guri t=10cm	m^2	7																		
38	Patinim mure gipsi	m^2	14																		
39	Lyerja e mureve të brendshme	m^2	14																		
40	Ndarëse tualeti plastike (panel HPL me rezistence te larte)	m^2	53																		
	Punime dyer/dritare																				
41	Dritare me xham te temperuar 12mm	m^2	5																		
42	Dyer metalike	m^2	7.6																		
	Punime të tjera																				
43	Phlomis Fruticosa	cope	10																		
44	Myrtus Communis	cope	2																		
45	Laurus Nobilis	cope	2																		
46	Humus Pylli perzier me dhe natyror	m^3	3.4																		
47	Lavaman në natyrë me rubinet pa pagesë	cope	1																		
	Njesi sherbimi Small																				
	Punime Germimi																				
48	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m^3	420																		
49	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m^3	108																		
50	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m^3	135																		
51	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m^3	480																		
	Punime betoni																				
52	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m^3	243.00																		
53	Kollona b/a monolite dhe mure C 30/37 h ~ 4m	m^3	19.80																		
54	Soleta te plota b/a C 30/37 monolite	m^3	83.70																		
55	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m^3	36.60																		
56	Aditiv kristaline per soleta, kolona, trare b/a	kg	420.3																		
	Punime për përforcim (armature) çeliku																				
57	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm, klasa B 500C	ton	24.9																		
58	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, klasa B 500C	ton	18.9																		
	Punimet e Shtresave																				

NR	ZËRAT E PUNIMEVE	NJËSIA UNIT	SASIA QUANTITY	VITI 1												VITI 2					
59	Shtrese betoni e varfer C 12/15, t=10cm	m^3	42.00																		
60	Nenshtrese zhavori t=30cm	m^3	84.00																		
61	Shtrese epokside 10mm	m^2	420																		
62	Autonivelant	m^2	420																		
63	Shtresë llustër çimento 1:2, t=6-7cm	m^3	25.2																		
64	Termoizolim XPS 8cm	m^2	30																		
65	Penobeton	m^3	15																		
66	Hidroizolues i lengshem per betone	m^2	606																		
67	Hidroizolim me bikomponent	m^2	29.52																		
	Punime muresh																				
68	Konteniere me panele sandwich T=4cm, U=0.536 W/m2 C	m^2	148.5																		
69	Konteniere me panele sandwich T=6cm, U=0.364 W/m2 C	m^2	76.5																		
70	Konstruksion muri me panel çimentato në të dy anët, me lesh guri t=10cm	m^2	21																		
71	Patinim mure gipsi	m^2	42																		
72	Lyerja e mureve të brendshme	m^2	42																		
73	Ndarëse tualeti plastike (panel HPL me rezistence te larte)	m^2	150																		
	Punime dyer/dritare																				
74	Dritare me xham te temperuar 12mm	m^2	15																		
75	Dyer metalike	m^2	22.8																		
	Punime të tjera																				
76	Phlomis Fruticosa	cope	30																		
77	Myrtus Communis	cope	6																		
78	Laurus Nobilis	cope	6																		
79	Humus Pylli perzier me dhe natyror	m^3	10.2																		
80	Lavaman në natyrë me rubinet pa pagesë	cope	3																		
D	**Parkimi**																				
1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m^2	26730																		
2	Shkalle betoni ne sistemimet e jashtme l=2m + mbushje dheu dhe mbjellje bari	cope	49.00																		
3	Përzierje e bimëve te ulta shumëvjeçare dhe shkurreve deri 40 cm	cope	600																		
4	Peme	cope	55																		
5	Shtrimet e rampave me beton të larë C25/30 t=10cm	m^2	95.5																		
	Ndertese sherbimi ne funksion te festivaleve																				
	Punime Germimi																				
6	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m^3	730																		
7	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m^3	90																		
8	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m^3	98																		
9	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m^3	406																		
	Punime betoni																				
10	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m^3	160.00																		
11	Kollona b/a monolite dhe mure C 30/37 h ~ 4m	m^3	75.60																		
12	Soleta te plota b/a C 30/37 monolite	m^3	106.60																		
13	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m^3	30.80																		
14	Aditiv kristaline per soleta, kolona, trare b/a per katin nentoke	kg	315.0																		
	Punime për përforcim (armature) çeliku																				
15	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm, klasa B 500C	ton	28																		
16	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, klasa B 500C	ton	12																		
	Punimet e Shtresave																				
17	Shtrese betoni e varfer C 12/15, t=10cm	m^3	38.00																		
18	Nenshtrese zhavori t=30cm	m^3	76.00																		
19	Shtrese epokside 10mm	m^2	345																		
20	Autonivelant	m^2	345																		
21	Shtresë llustër çimento 1:2, t=6-7cm	m^3	21																		
22	Termoizolim XPS 8cm	m^2	345																		
23	Shtrim I tualeteve me pllaka porcelani	m^2	36																		
	Punime muresh																				
24	Panel sandwich per cati dhe mure	m^2	588																		
25	Veshje muri me panel çimento, me lesh guri t=12.5cm	m^2	36																		
26	Konstruksion muri me panel çimentato në të dy anët, me lesh guri t=35cm	m2	53																		
27	Konstruksion muri gipsi GKF t=10cm	m^2	62.5																		
28	Suvatim I mureve te brendshme	m^2	553																		
29	Patinim mure gipsi	m^2	231																		
30	Lyerja e mureve të brendshme	m^2	784																		
31	Hidroizolim me PVC I depos se ujit	m^2	139																		
	Punime dyer/dritare																				

NR	ZËRAT E PUNIMEVE	NJËSIA UNIT	SASIA QUANTITY	VITI 1												VITI 2					
32	Dyer metalike	m^2	22.9																		
33	Fasade strukturale xhami	m^2	83																		
34	Ndarje te brendshme me xham	m^2	20																		
35	Hapje ne fasade strukturale xhami	m^2	2																		
36	Hapje ne ndarje te brendshme me xham	m^2	2																		
E	**Punime Elektrike**																				
F	**Punime Mekanike**																				

Gent Agolli

Digitally signed by Gent Agolli
Date: 2024.12.26 18:07:35 +02'00'