REPUBLIKA E SHQIPËRISË

HEC LANABREGAS SH.A

GRAFIKU I PUNIMEVE				Muaji 1				Muaji 2				Muaji 3			
Nr	**Prezantimi i Pershkrimit**	**Njesia**	**Sasia**	**Java 1**	**Java 2**	**Java 3**	**Java 4**	**Java 1**	**Java 2**	**Java 3**	**Java 4**	**Java 1**	**Java 2**	**Java 3**	**Java 4**
	Seksioni I Materiale														
1	***Pajisje dhe materiale TM***														
1.1	F.V Cele Un= 6/7.2 kV per Gjeneratorin I, me celes fuqie i tipit me terheqje 630A, 25kA/3s, pajisur me rele mbrojtje elektronike + transformator rryme dhe tensioni.	cope	1												
1.2	F.V Cele Un=6/7.2 kVkV per transformatoret e eksitimit, mbrojtje me ndares me siguresa, pajisjur me transformatore rryme	cope	1												
1.3	F.V Cele Un=6/7.2 kVkV per nevojat vetjake, mbrojtje me ndares me siguresa, pajisjur me transformatore rryme	cope	1												
1.4	F.V Cele Un=6/7.2 kVkV per matje e pajisjur me transformatore tensioni	cope	1												
1.5	F.V Cele kalim kabllosh Un=6/7.2 kVkV (Dalje nga cela e gjeneratorit dhe hyrje ne Transformatorin 1)	cope	1												
1.6	F.V Cele Un= 6/7.2 kVkV Seksionimi, mbrojtje me ndares me siguresa, pajisjur me transformatore rryme	cope	1												
1.7	F.V Kabell MT 6/7.2 kV, Al me seksion 3x70mm2 (trafo Nevojave Vetjake)	ml	120												
1.8	F.V Kabell MT 6/7.2 kV Cu me seksion 1x150m2 (Gjeneratori)	ml	360												
1.9	F.V Kabell MT 6/7.2 kV Cu me seksion 1x150 mm2 (seksionuesi)	ml	90												
1.10	F.V koke kablli 6/7.2 kV te brendeshme (3 faze)	set	12												
1.11	F.V Kapikorda me seksion 35-150 mm2	cope	21												
2	***Paisje dhe materiale TU***														
2.1	F.V Kabell TU 5x6 mm2	ml	300												
2.2	F.V Kabell TU 5x4 mm2	ml	200												
2.3	F.V Kabell TU 5x2.5 mm2	ml	300												
2.4	F.V Kabell TU kontrolli 7x1.5mm2	ml	500												
2.5	F.V Kabell TU kontrolli 12x1.5mm2	ml	300												
2.6	F.V Kabell TU kontrolli 25x1.5 mm2	ml	600												
2.7	F.V Kanaline 200x75mm +Suporte metalike te xinguara per fksim kabllosh	ml	200												
2.8	Terminim Kabllosh	set	1												
	Seksioni II Materiale														
3	***Pajisje dhe materiale TM***														
3.1	F.V Cele Un=6/7.2 kV per transformatoret e eksitimit, mbrojtje me ndares me siguresa, pajisjur me transformatore rryme	cope	1												
3.2	F.V koke kablli 6/7.2 kV te brendeshme (3 faze)	set	1												
3.3	F.V Kapikorda me seksion 35- 150 mm2	cope	12												
3.4	F.V Kabell TU 5x6 mm2	ml	220												
3.5	F.V Kabell TU 5x4 mm2	ml	350												

3.6	F.V Kabell TU kontrolli 12x1.5mm2	ml	350												
3.7	Terminim Kabllosh	set	1												
4	***Demontime***														
4.1	Demontim cela egzistuese	cope	8												
4.2	Demontim kabllo egzistues kontrolli dhe fuqie	set	1												
4.3	Demontim kanalina dhe aksesore te tjere montimi	set	1												
5	***Pjese Rezerve***														
5.1	Celes fuqie i tipit me terheqje. Un=6/7.2 kV, 630A, 25kA/3s *(per pjese rezerve)*	Cope	1												
5.2	Bobina ckycje per celesin 6/7.2 kV	Cope	2												
5.3	Bobina kycje per celesin 6/7.2 kV	Cope	2												
5.4	Bobine cbllokimi e karoces se celesit 6/7.2 kV	Cope	2												
5.5	Kontakte ndihmese per pjesen e levizeshme te celesit 6/7.2 kV	Set	1												
5.6	Kontakte per pjesen fikse te celesit 6/7.2 kV	Set	1												
5.7	Motor per karikimin e sustes se celesit 6/7.2 kV	Cope	1												
5.8	Trasformator tensioni 6 kV te celes se gjeneratorit sipas specifikimeve teknike	Cope	2												
5.9	Trasformator tensioni 6 kV te celes se matjes sipas specifikimeve teknike	Cope	2												
5.10	Rele mbrojtje inteligjente elektronike per mbrojtjen e gjeneratorit *(per pjese rezerve)*	Cope	2												
5.11	Siguresa 6/7.2 kV 63A	Cope	6												
5.12	Siguresa 6/7.2 kV16A	Cope	6												