NET - GROUP

NET-GROUP SH.P.K

ADRESA: TIRANË. RRUGA HAXHI DALLIU, HYRJA 1, APARTAMENTI 0

SHERBIM PROJEKTIMI

Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM LAGJIA HOLTA, "ISH KONSERVIMI", BASHKIA GRAMSH"

GRAFIKU I PUNIMEVE

PROJEKT ZBATIM

TIRANE, 2022

NET - GROUP sh.p.k.

Grafik Punimesh

NET-GROUP

Objekti: SISTEMIM ASFALTIM LAGJIA HOLTA, "ISH KONSERVIMI", BASHKIA GRAMSH

Investitori: Bashkia Gramsh

Nr	Pershkrimi i punimeve	Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 5	Java 6	Java 7	Java 8	Java 9	Java 10
	PUNIME PRISHJE/SHPYLLEZIMI										
1	Prerje pemesh Φ10-20cm										
2	Prishje muresh betoni										
3	Prishje shtresa betoni										
	PUNIME DHERASH NE RRUGE										
1	Germim dheu seksion I lire me krahe										
2	Germim shkembi sek. Lire me eskavator										
3	Germim dheu me mjet, toke zak,kategoria III, me shk ne mjet										
4	Mbushje me material te germuar me makineri										
5	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km										
	PUNIME SHTRESASH NE RRUGE										
1	Vijezime shirita gjatesor 15 cm bikomponente										
2	F.V bordure betoni 15x25										
3	Shtrese zhavori lumi t=20cm me cilindrim										
4	Shtrese cakulli 15 cm I rruluar										
5	Shtrese stabilizanti 10 cm										
6	Sperkatje emulsion bitum 1 l/m²										
7	Shtrese binderi 6 cm										
8	Shtrese asfaltobetoni 4 cm										
9	Shtrese betoni C20/25 per rruge, kuneta etj										
10	Trajtim perfundimtar i shtreses se betonit te Trotuar/Rruge, me stampim, puder, kuarc perfshi trajtimin e prerjes se fugave										
11	F.V Zgare metalike e elektrosalduar Ø 6mm/15cm ne te dy drejtimet (Plegma)										
	PUNIME KANALIZIMI UJRA SHIU										
1	Gërmim dheu me mjet, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet										
2	Tuba te brinjezuar HDPE Ø 315										
3	Puseta shiu 70X50, h=100-150cm, me kapak kompozit										
4	Betonim kunete monolite C 16/20										

NET - GROUP sh.p.k.
NIPT:

	PUNIME K.U.Z										
1	Germim dheu kanal										
2	F.V. Tuba te brinjezuar PVC f=200 mm-250mm										
3	Tuba te brinjezuar HDPE Ø 315										
4	Puset kontrolli (1x1x1.5)m										
	PUNIME MURE MBAJTES										
1	Mure mbajtes betoni M-200										
2	F V hekur betoni periodik ø6-10 mm										
3	F V hekur betoni periodik ø>10 mm										
	PUNIME TROTUARI										
1	Germim dheu themel										
2	Betonim themel bordure M-100										
3	F.V bordure betoni 15x25										
4	Shtrese zhavori 10 cm										
5	Trotuar me 6 cm me pllaka betoni										
	PUNIME NDRICIMI										
1	F. shtylla ndricimi, metalike konike h=7m LED me nje krah, perfshire te gjitha aksesoret e shtylles (krah 60mm L120x150, Ndricues 100w LED, Kabull TU 3X1.5mm, Percjelles tokezimi bakri 1x16 cu, Kontaktor trefazor 40A, FV elektroda tokezimi te xinguara, Pusete plastike 30x30, Kapak shtylle 186x45)										
2	Kabull 4x16mm Alumin										
3	Tub plastik ø63 telefoni + elektrik										
	PUNIME GJELBERIMI										
1	F.V fidane peme dekorativ										
2	Bordura betoni 6x12 per peme										

"NET GROUP" shpk

NET - GROUP sh.p.k.
NIPT