GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksion pjesor i rrjetit të ujësjellësit në Bashkinë Durrës

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ	MUAJ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**LINJA NE FSHATIN ARAPAJ**														
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	3,796												
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	216												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	1,387												
4	Prishje shtrese betoni	m³	50												
5	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	50												
6	Prerje asfalti	m²	390												
7	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	390												
8	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	390												
9	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	390												
10	Shtrese cakulli t = 20 cm	m²	3,208												
11	Mbushje me material te zgjedhur te germuar	m³	2,674												
12	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 100 mm Pn 16 bar	cope	3												
13	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1												
14	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 16 bar	cope	6												
15	F.V. Tub PE100 RC Φ140 mm PN l0atm	ml	535												
16	F.V. Tub PE100 RC Φ125 mm PN l0atm	ml	110												
17	F.V. Tub PE100 RC Φ110 mm PN l0atm	ml	410												
18	F.V. Tub PE100 RC Φ90 mm PN l0 atm	ml	460												
19	F.V. Tub PE100 RC Φ 75 mm PN l0 atm	ml	585												
20	F.V. Tub PE100 RC Φ 63 mm PN l0 atm	ml	1,340												
21	F.V. Tub PE100 RC Φ 50 mm PN 10 atm	ml	1,780												
22	Riparim te tubacionit ekzistues DN400	cope	15												
23	Prova ne tubin En 805	ore	48												
24	Pastrim tubi	ore	6												
	PUSETE SHPENDARESE ME 8 DALJE														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	22.5												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
4	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m³	0.8												
5	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0												
6	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.1												
7	F.v Dere metalike	m²	0.9												
8	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1.0												
9	F.v Kolektor PE/PPR Ø 50 mm me 8 dalje 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1.0												
10	F.V Saraçineskë me flutur sferë ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1.0												
11	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ø 3/4" F-F	copë	8.0												
12	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16.0												
13	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	8.0												
14	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1.0												
15	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1.0												
16	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150												
17	Fashete EF DN (110-63) x 50 mm Pn 16 at	cope	1.0												
B	**LINJA NE PLEPA**														
	LINJE SHPERNDARESE														
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	735.2												
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	216.0												
3	Instalim tubi me çarje për të zëvendësuar tubin ekzistues per kalimin e tubacioneve (Pipe bursting)	ml	30.0												
4	Transport dheu deri 5 km	m³	303.9												
5	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	50.0												
6	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m²	50.0												
7	Prishje bordura betoni ne rruge dhe trotuare	ml	10.0												
8	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	10.0												
9	Prishje shtrese betoni	m³	8.0												
10	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	8.0												
11	Prerje asfalti	m²	330.0												
12	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	330.0												
13	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	330.0												
14	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	330.0												
15	Shtrese cakulli t = 20 cm	m²	809.2												
16	Mbushje me material te germuar me pare	m³	647.3												
17	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 100 mm Pn 16 bar	cope	3.0												
18	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
19	F.V Hidrante mbitoksor	cope	2.0												
20	F.V. Tub PE100 RC Φ140 mm PN l0atm	ml	280.0												
21	F.V. Tub PE100 RC Φ125 mm PN l0atm	ml	170.0												
22	F.V. Tub PE100 RC Φ110 mm PN l0atm	ml	60.0												
23	F.V. Tub PE100 RC Φ90 mm PN l0 atm	ml	329.0												
24	F.V. Tub PE100 RC Φ 75 mm PN l0 atm	ml	225.0												
25	F.V. Tub PE100 RC Φ 63 mm PN l0 atm	ml	420.0												
26	F.V. Tub PE100 RC Φ 32 mm PN 10 atm	ml	98.0												
27	Prova ne tubin En 805	ore	48.0												
28	Pastrim tubi	ore	6.0												
	PUSETE SHPENDARESE TIP 1														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
3	Puse kontrolli 1x1.5x1.5m	cope	1.0												
4	F.V Filter Uji DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
5	F.V Saraçineske DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
6	F.V Tronket F-F,L=30 cm DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
7	F.V Xhunto çmontimi me fllanxhe DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
8	F.V FllanxheAdaptor DN 80/90 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
9	F.V Mates uji me LoRa DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
	PUSETE SHPENDARESE TIP 4														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
3	Puse kontrolli 1x1.5x1.5m	cope	1.0												
4	F.V Saraçineskë DN 125mm Pn 16 bar me aktuator	cope	1.0												
5	F.V Filter me fllanxha DN 125 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
6	F.V Mates uji me LoRa DN 125 mm Pn 16 bar	cope	1.0												

7	F.V Tronket F-F,L = 400 mm, DN 125 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
8	F.V Pjese Çmontuese DN 125 mm, Pn 16 bar	cope	1.0												
9	F.V Fllanxhë adaptor DN 125/140 mm, Pn 16 bar	cope	2.0												
	PUSETE SHPENDARESE TIP 2														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.3												
2	Transport dheu deri 5 km	m³	0.3												
3	Puse kontrolli mbitokesore me fibra qelqi	cope	1.0												
4	F.V Filter Uji 2" mm Pn 16 bar	cope	1.0												
5	F.V Saraçineske 2" mm Pn 16 bar	cope	1.0												
6	F.V Mates uji me LoRa DN 50 mm/2" Pn 16 bar	cope	1.0												
7	F.V Berryla EF DN63, Pn 16 bar	cope	4.0												
8	F.V Adaptor EF DN63/2", Pn 16 bar	cope	2.0												
	PUSETE SHPENDARESE TIP 3														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.3												
2	Transport dheu deri 5 km	m³	0.3												
3	Puse kontrolli mbitokesore me fibra qelqi	cope	1.0												
4	F.V Filter Uji 1" mm Pn 16 bar	cope	1.0												
5	F.V Saraçineske 1" mm Pn 16 bar	cope	1.0												
6	F.V Mates uji me DN 32mm/1" Pn 16 bar	cope	1.0												
7	F.V Berryla EF DN32, Pn 16 bar	cope	4.0												
8	F.V Adaptor EF DN32/1", Pn 16 bar	cope	2.0												
C	**LINJA SHPERNDARESE FSHATI RADE**														
	LINJE SHPERNDARESE														
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	1,842.0												
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	60.0												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	559.3												
4	Prishje shtrese betoni	m³	5.0												
5	Prerje asfalti	m²	325.0												
6	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	325.0												
7	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	325.0												
8	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	325.0												
9	Shtrese cakulli t = 20 cm	m²	1,678.4												
10	Mbushje me material te germuar me pare	m³	1,342.7												
11	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 16 bar	cope	5.0												
12	F.V. Tub PE100 RC Φ90 mm PN l0 atm	ml	100.0												
13	F.V. Tub PE100 RC Φ 75 mm PN l0 atm	ml	975.0												
14	F.V. Tub PE100 RC Φ 63 mm PN l0 atm	ml	780.0												
15	F.V. Tub PE100 RC Φ 50 mm PN 10 atm	ml	934.0												
18	Prova ne tubin En 805	ore	48.0												
19	Pastrim tubi	ore	6.0												
	PUSETE SHPENDARESE ME 8 DALJE														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	22.5												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
5	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m³	0.8												
6	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0												
7	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.1												
8	F.v Dere metalike	m²	0.9												
9	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1.0												
10	F.v Kolektor PE/PPR Ø 50 mm me 8 dalje 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1.0												
11	F.V Saraçineskë me flutur sferë ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1.0												
12	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ø 3/4" F-F	copë	8.0												
14	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16.0												
15	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	8.0												
16	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1.0												
17	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1.0												
18	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150.0												
19	Fashete EF DN (110-63) x 50 mm Pn 16 at	cope	1.0												
D	**LINJA SHPERNDARESE MANEZ**														
	LINJE SHPERNDARESE														
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	2,579.0												
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	180.0												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	829.7												
4	Prishje shtrese betoni	m³	5.0												
5	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	5.0												
6	Prerje asfalti	m²	130.0												
7	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	325.0												
8	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	325.0												
9	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	325.0												
10	Shtrese cakulli t = 20 cm	m²	2,411.7												
11	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m²	120.0												
12	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	120.0												
13	Mbushje me material te germuar me pare	m³	1,929.4												
14	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 16 bar	cope	5.0												
15	F.V. Tub PE100 RC Φ90 mm PN l0 atm	ml	1,170.0												
16	F.V. Tub PE100 RC Φ 75 mm PN l0 atm	ml	587.0												
17	F.V. Tub PE100 RC Φ 63 mm PN l0 atm	ml	1,040.0												
18	F.V. Tub PE100 RC Φ 50 mm PN 10 atm	ml	1,125.0												
19	Kalim me tub celiku D = 159 / 5.0 mm	kg	150.0												
18	Prova ne tubin En 805	ore	48.0												
19	Pastrim tubi	ore	6.0												
	PUSETE SHPENDARESE ME 8 DALJE														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	22.5												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
5	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m³	0.8												
6	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0												
7	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.1												
8	F.v Dere metalike	m²	0.9												
9	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1.0												
10	F.v Kolektor PE/PPR Ø 50 mm me 8 dalje 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1.0												
11	F.V Saraçineskë me flutur sferë ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1.0												
12	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ø 3/4" F-F	copë	8.0												
14	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16.0												
15	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	8.0												

16	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1.0												
17	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1.0												
18	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150.0												
19	Fashete EF DN (110-63) x 50 mm Pn 16 at	cope	1.0												
Shu															
Shu															
E															
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	774.0												
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	180.0												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	438.0												
4	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	685.5												
5	Mbushje me material te germuar me pare	m³	516.0												
6	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 16 bar	cope	1.0												
7	F.V. Tub PE100 RC Φ 75 mm PN l0 atm	ml	810.0												
8	F.V. Tub PE100 RC Φ 63 mm PN l0 atm	ml	265.0												
9	Kalim me tub celiku D = 159 / 5.0 mm	kg	10.0												
10	Inspektim tubacioni me kamer Dn90	ml	500.0												
11	Prova ne tubin En 805	ore	48.0												
12	Pastrim tubi	ore	6.0												
	PUSETE SHPENDARESE ME 8 DALJE														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	22.5												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
4	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m³	0.8												
5	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0												
6	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.1												
7	F.v Dere metalike	m²	0.9												
8	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1.0												
9	F.v Kolektor PE/PPR Ø 50 mm me 8 dalje 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1.0												
10	F.V Saraçineskë me flutur sferë ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1.0												
11	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ø 3/4" F-F	copë	8.0												
12	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16.0												
13	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	8.0												
14	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1.0												
15	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1.0												
16	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150.0												
17	Fashete EF DN (110-63) x 50 mm Pn 16 at	cope	1.0												
F	**LINJA SHPERNDARESE SHENAVLASH**														
	LINJE SHPERNDARESE														
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	1,564.2												
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	180.0												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	370.0												
4	Prishje shtrese betoni	m³	3.0												
5	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	3.0												
6	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	300.0												
7	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	300.0												
8	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	300.0												
9	Shtrese cakulli t = 20 cm	m²	1,086.3												
10	Mbushje me material te germuar me pare	m³	1,159.9												
11	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 16 bar	cope	4.0												
12	F.V. Tub PE100 RC Φ110 mm PN l0atm	ml	410.0												
13	F.V. Tub PE100 RC Φ90 mm PN l0 atm	ml	140.0												
14	F.V. Tub PE100 RC Φ 63 mm PN l0 atm	ml	530.0												
15	F.V. Tub PE100 RC Φ 50 mm PN 10 atm	ml	743.0												
16	F.V. Tub PE100 RC Φ 40 mm PN 10 atm	ml	325.0												
17	F.V. Tub PE100 RC Φ 32 mm PN 10 atm	ml	98.0												
18	Prova ne tubin En 805	ore	48.0												
19	Pastrim tubi	ore	6.0												
	PUSETE SHPENDARESE ME 8 DALJE														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	22.5												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
4	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m³	0.8												
5	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0												
6	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.1												
7	F.v Dere metalike	m²	0.9												
8	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1.0												
9	F.v Kolektor PE/PPR Ø 50 mm me 8 dalje 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1.0												
10	F.V Saraçineskë me flutur sferë ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1.0												
11	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ø 3/4" F-F	copë	8.0												
12	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16.0												
13	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	8.0												
14	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1.0												
15	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1.0												
16	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150.0												
17	Fashete EF DN (110-63) x 50 mm Pn 16 at	cope	1.0												
	PUSETE LIDHJE TIP 3														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.3												
2	Transport dheu deri 5 km	m³	0.3												
3	Puse kontrolli mbitokesore metalike	cope	1.0												
4	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ø 3/4" F-F	copë	1.0												
5	F.V Berryla EF DN25, Pn 16 bar	cope	4.0												
6	F.V Adaptor EF DN25/3/4", Pn 16 bar	cope	2.0												
G	**LINJA SHPERNDARESE FSHATI SHKALLNUR**														
	LINJE SHPERNDARESE														
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	1,130.4												

2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	18.0												
3															
4	Transport dheu deri 5 km	m³	332.0												
5	Prerje asfalti	m²	13.0												
6	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	13.0												
7	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	13.0												
8	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	13.0												
9	Shtrese cakulli t = 20 cm	m²	314.0												
10	Mbushje me material te germuar me pare	m³	753.6												
11	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 16 bar	cope	5.0												
12	F.V. Tub PE100 RC Φ110 mm PN l0atm	ml	160.0												
13	F.V. Tub PE100 RC Φ90 mm PN l0 atm	ml	550.0												
14	F.V. Tub PE100 RC Φ 75 mm PN l0 atm	ml	270.0												
15	F.V. Tub PE100 RC Φ 63 mm PN l0 atm	ml	150.0												
16	F.V. Tub PE100 RC Φ 50 mm PN 10 atm	ml	440.0												
17	Prova ne tubin En 805	ore	48.0												
18	Pastrim tubi	ore	6.0												
	PUSETE SHPENDARESE ME 8 DALJE														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	22.5												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
4	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m³	0.8												
5	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0												
6	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.1												
7	F.v Dere metalike	m²	0.9												
8	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1.0												
9	F.v Kolektor PE/PPR Ø 50 mm me 8 dalje 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1.0												
10	F.V Saraçineskë me flutur sferë ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1.0												
11	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ø 3/4" F-F	copë	8.0												
12	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16.0												
13	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	8.0												
14	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1.0												
15	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1.0												
16	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150.0												
17	Fashete EF DN (110-63) x 50 mm Pn 16 at	cope	1.0												
H	**LINJA E POMPAVE DEPO NR.2/1**														
	LINJE SHPERNDARESE														
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeres	m³	924.5												
2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	12.0												
3	Germim kanali me mikrotunel me makineri me drejtim lazer per kalimin e kodres tubacion Dn 75mm	ml	50.0												
4	Transport dheu deri 5 km	m³	171.1												
5	Prishje shtrese betoni	m³	5.0												
6	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	5.0												
7	Shtrese cakulli t = 20 cm	m²	770.4												
8	Mbushje me material te germuar me pare	m³	616.3												
9	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 16 bar	cope	5.0												
10	F.V. Tub PE100 RC Φ125 mm PN l0atm	ml	350.0												
11	F.V. Tub PE100 RC Φ 50 mm PN 10 atm	ml	934.0												
12	Prova ne tubin En 805	ore	48.0												
13	Pastrim tubi	ore	6.0												
	PUSETE SHPENDARESE ME 8 DALJE														
1	Germim kanali me krahe	m³	0.6												
2	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	22.5												
3	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6												
4	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m³	0.8												
5	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0												
6	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.1												
7	F.v Dere metalike	m²	0.9												
8	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1.0												
9	F.v Kolektor PE/PPR Ø 50 mm me 8 dalje 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1.0												
10	F.V Saraçineskë me flutur sferë ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1.0												
11	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ø 3/4" F-F	copë	8.0												
12	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16.0												
13	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	8.0												
14	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1.0												
15	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1.0												
16	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150.0												
17	F.V Fashete EF DN (110-63) x 50 mm Pn 16 at	cope	1.0												
J	**MATES UJI**														
1	F.v Mates uji Multi Jet ø 3/4"	copë	800.0												

HARTOI
Ing.Lorenc FACJA
Ing.Daniela NANO